

वर्ष 2020-21 के नव व्यय अनुसूची के परिशिष्ट (योजना) में प्रकाशित पूंजीगत कार्यों की सूची

जनजातीय क्षेत्र-भरमौर जिला चम्बा (हि0 प्र0)

(रुपये लाखों में)

क्रम संख्या	कम्प्यूटर कोड	मुख्य शीर्ष / विभाग का नाम/पूर्ण विवरण सहित/भवन इत्यादि	स्वीकृत वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट वर्ष 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक कुल आबंटित बजट	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना (वर्ष)	शेष कार्य के लिये धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिये प्रस्तावित परिव्यय	वर्ष 2020-21 के लिये प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4055-00-796-02-सुन पुलिस विभाग भवनो पर पुंजीगत व्यय														
1	2014-315-2	पुलिस स्टेशन भरमौर का निर्माण	2013	234.45	234.45	10.00	0.00	135.00	0.00	स्थल का चयन नहीं हुआ है।	-	-	1.00	स्थल का चयन नहीं हुआ है।
2	2014-315-3	पुलिस थाना ददमा भरमौर के लिये रसोई एवं डाईनिंग हाल का निर्माण	-	10.35	10.35	1.00	0.00	0.10	0.00	-	-	-	1.00	स्थल का चयन नहीं हुआ है।
3	2014-315-4	पुलिस विभाग के लिये 6 अदद टाईप क्वाटरो का निर्माण	2014	101.62	101.62	15.00	0.00	77.00	0.00	-	-	-	1.00	स्थल का चयन नहीं हुआ है।
4	2015-315-48	पुलिस पोस्ट होली के लिये 4 न0 टाईप-1 क्वाटरों का निर्माण	2015	70.64	70.64	29.00	29.00	35.00	20.12	कार्य प्रगति पर है	-	-	42.00	कार्य प्रगति पर है
योग						55.00	29.00	45.00						
4059-01-796-02-सून लोक निर्माण कार्य पर पुंजीगत परिव्यय														
1	2008-307-57857	उप कोष भवन होली के साथ स्टाफ क्वाटर का निर्माण	2008	-	0.00	22.00	22.00	9.35	0.48	कार्य प्रगति पर है	0.00	0.00	30.00	कार्य प्रगति पर है
2	2011-307-544	पर्यटन हॉस्टल भरमौर में चार दीवारी का निर्माण	2011	-	0.00	5.00	5.00	20.00	13.32	कार्य प्रगति पर है	0.00	0.00	5.00	कार्य प्रगति पर है
3	2014-307-195	भरमौर खड़ली नाला पर शॉपिंग काम्प्लैक्स का निर्माण	2014	-	0.00	10.00	10.00	60.00	14.31	कार्य पुर्ण हो चूका है	0.00	0.00	0.00	कार्य पुर्ण हो चूका है वकाया देनदारियां
4	2014-307-196	संयुक्त कार्यालय भवन भरमौर का सम्बर्धन एवं परिवर्धन	2014	-	0.00	1.00	1.00	23.00	4.83	कार्य पुर्ण हो चूका है	0.00	0.00	1.00	कार्य पुर्ण हो चूका है वकाया देनदारियां
5	2014-307-198	चम्बा में जनजातीय भवन की विशेष मुरम्मत	2014	-	0.00	10.00	10.00	32.00	10.33	कार्य पुर्ण हो चूका है	0.00	0.00	0.00	कार्य पुर्ण हो चूका है वकाया देनदारियां
6	2015-307-737	उप कोष भरमौर की विशेष मुरम्मत	2015	-	0.00	2.00	2.00	16.50	4.65	कार्य पुर्ण हो चूका है	0.00	0.00	0.00	कार्य पुर्ण हो चूका है वकाया देनदारियां
7	2016-307-115	सहायक अभियन्ता लोक निर्माण विभाग गरोला के कार्यालय भवन की विशेष मुरम्मत	2016	-	0.00	5.00	5.00	12.50	12.43	कार्य पुर्ण हो चूका है	0.00	0.00	0.00	कार्य पुर्ण हो चूका है वकाया देनदारियां

क्रम संख्या	कम्प्यूटर कोड	मुख्य शीर्ष /विभाग का नाम/पूर्ण विवरण सहित/भवन इत्यादि	स्वीकृत वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट वर्ष 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक कुल आबंटित बजट	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना (वर्ष)	शेष कार्य के लिये धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिये प्रस्तावित परिचय्य	वर्ष 2020-21 के लिये प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	2016-307-116	अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, उप मण्डल अधिकारी (ना0), तहसीलदार तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय के लिये रिकार्ड रूम व स्टोर का निर्माण	2016	-	0.00	0.10	0.10	5.10	0.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा	2020	0.00	3.00	सथल का चयन नहीं हुआ है
9	2018-307-1664	चम्बा में जनजातीय भवन की चारदिवारी का निर्माण	2018	-	0.00	1.00	1.00	1.00	6.91	कार्य प्रगति पर है	2020	0.00	3.00	कार्य प्रगति पर है
10	2019-307-159	कुगति मे समुदायिक भवन व पार्किंग का निर्माण	2019	-	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा	2020	0.00	1.00	सथल का चयन नहीं हुआ है
11	2019-307-1925	संयुक्त कार्यालय भवन भरमौर में पौढियों की विशेष मुरम्मत तथा दीवार गिराने का कार्य	2019	-	0.00	0.00	3.90	0.00	0.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा	0	0.00	0.50	कार्य प्रगति पर है
नई वास्तविक स्कीमें														
1	2020-307-277	अधिशायी अभियन्ता हि0प्र0 लो0 नि0 वि0 कार्यालय भरमौर में अतिरिक्त कमरों का निर्माण।	2020	-	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा	2020	0.00	18.50	सथल का चयन नहीं हुआ है
2	2020-307-278	उपमण्डलाधिकारी कार्यालय भरमौर में अतिरिक्त कमरों का निर्माण	2020	-	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा	2020	0.00	5.00	सथल का चयन नहीं हुआ है
योग:-						206.10	210.00	329.45	67.26	67.00				
4216-01-796-02-सून आवास पर पूंजीगत परिचय्य														
1	1996-307-21907	भरमौर में जन-जातीय कर्मचारियों के आवासीय परिसर का निर्माण	2005	30.33	30.33	0.10	0.10	167.10	165.43	कार्य पूर्ण हो चुका है	-	-	0.00	कार्य पूर्ण हो चुका है
2	2002-307-36173	अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी के लिए आवास निर्माण कार्य	2004	34.31	34.31	2.00	2.00	26.48	41.86	कार्य पूर्ण हो चुका है	-	-	2.00	कार्य पूर्ण हो चुका है
3	2011-307-626	ददमा मे 6 अदद टाईप 2 क्वाटरों की विशेष मुरम्मत	2011	-	0.00	2.00	2.00	32.88	26.76	कार्य पूर्ण हो चुका है	-	-	0.00	कार्य पूर्ण हो चुका है
4	2012-307-53	भरमौर में आई0टी0डी 0पी रिहायशी भवन के लिए पैदल रास्ते का निर्माण	2012	-	0.00	1.00	1.00	7.00	6.08	कार्य पूर्ण हो चुका है	-	-	0.00	कार्य पुर्ण कर लिया जायेगा

क्रम संख्या	कम्प्यूटर कोड	मुख्य शीर्ष /विभाग का नाम/पूर्ण विवरण सहित/भवन इत्यादि	स्वीकृत वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट वर्ष 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्राराम्भ से 30.09.2019 तक कुल आबंटित बजट	प्राराम्भ से 30.09.2019 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण हाने की सम्भावना (वर्ष)	शेष कार्य के लिये धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिये प्रस्तावित परिव्यय	वर्ष 2020-21 के लिये प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	2014-307-212	लोक निर्माण विभाग के कनिष्ठ अभियन्ता लिये 2 अदद टाईप 2 क्वाटरों का निर्माण	2014	-	0.00	2.00	2.00	14.20	4.79	स्थल का चयन किया जा रहा है	-	-	3.00	कार्य पुर्ण कर लिया जायेगा
6	2015-307-770	सहायक अभियन्ता लोक निर्माण विभाग भरमौर के लिये आवास का निर्माण	2015	-	0.00	0.10	0.10	24.90	24.83	कार्य पूर्ण हो चुका है	-	-	0.00	कार्य पुर्ण कर लिया जायेगा
7	2016-307-155	लोक निर्माण विभाग के स्टाफ क्वार्टर गरोला की विशेष मुरम्मत	2016	-	0.00	0.10	0.10	2.10	5.04	कार्य पुर्ण हो चुका है	-	-	1.00	कार्य पुर्ण हो चुका है बकाया देनदारियां
8	2016-307-156	भरमौर मे जन जातीय कर्मचारियों के आवासीय परिसर मे स्नो गार्डर लगवाना	2016	-	0.00	2.00	2.00	3.00	0.00	कार्य पुर्ण हो चुका है	-	-	0.90	कार्य पुर्ण हो चुका है
9	2016-307-157	ददमा-भरमौर लो0 नि0 वि0 के आबासीय निर्माण	2016	-	0.00	2.00	2.00	7.00	17.26	कार्य प्रगति पर है	2020	-	0.00	कार्य पुर्ण कर लिया जायेगा
10	2019-307-1927	आवासीय भवन जनजातीय विकास विभाग भरमौर की विशेष मुरम्मत करना।	2019	-	0.00	5.00	0.00	0.00	0	कार्य प्रगति पर है	2020	-	0.10	
1	2020-307-279	नई वास्तविक स्कीमें सहायक अभियन्ता लोक निर्माण विभाग भरमौर के आवास में अतिरिक्त कमरों का निर्माण।	2020	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0			1.00	
योग						16.30	11.30	8.00						
4202-01-796-03-सून माध्यमिक पाठशाला भवनो पर पुंजीगत व्यय														
1	2002-220-36139	रा0मा0 पा0 सामरा का भवन निर्माण	2004	18.45	18.45	0.10	0.10	40.20	31.76	-	-	0.00	8.00	कार्य पुर्ण कर लिया है
2	2005-220-43413	मा0 पा0 स्वाई का निर्माण	2006	25.69	25.69	0.10	0.10	53.60	37.91	-	-	0.00	8.00	बकाया देनदारियो का भुगतान किया जायेगा
3	2005-220-3	मा0पा0 लामू मे भवन का निर्माण	2006	25.69	25.69	0.10	0.10	6.60	1.56	कार्य पुर्ण हो चुका है	-	0.00	0.00	स्थल का चयन होने पर कार्य आरम्भ किया जायेगा
4	2012-220-2	मा0पा0 सली मे भवन का निर्माण	2012	0.00	0.00	6.50	6.50	3.60	8.05	कार्य प्रगति पर है	2020	0.00	8.00	कार्य प्रगति पर है
5	2014-220-21	मा0पा0 तुन्दाह मे भवन का निर्माण	2014	0.00	0.00	5.00	5.00	2.10	6.15	कार्य प्रगति पर है	2020	0.00	8.00	कार्य प्रगति पर है

क्रम संख्या	कम्प्यूटर कोड	मुख्य शीर्ष /विभाग का नाम/पूर्ण विवरण सहित/भवन इत्यादि	स्वीकृत वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट वर्ष 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक कुल आंबटित बजट	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण हाने की सम्भावना (वर्ष)	शेष कार्य के लिये धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिये प्रस्तावित परिच्यय	वर्ष 2020-21 के लिये प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	2014-220-22	मा0पा0 उरेई का निर्माण	2014	0.00	0.00	5.00	5.00	1.10	0.00	स्थल का चयन होने पर कार्य आरम्भ किया जायेगा	0	0.00	8.00	स्थल का चयन होने पर कार्य आरम्भ किया जायेगा
7	2016-220-04	रा0 मिडल स्कूल भवन सामरा मे वाउडरी वाल का निर्माण	2015	0.00	0.00	0.10	0.10	1.30	0.00	स्थल का चयन होने पर कार्य आरम्भ किया जायेगा	2020	0.00	2.00	स्थल का चयन होने पर कार्य आरम्भ किया जायेगा
8	2016-220-5	राजकीय प्राथमिक पाठशाला भवन गुरैठ के लिये 4 अदद कमरो का निर्माण	2016	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.00	स्थल का चयन होने पर कार्य आरम्भ किया जायेगा	2020	0.00	10.00	स्थल का चयन होने पर कार्य आरम्भ किया जायेगा
9	2019-220-1	रा0 मिडल स्कूल भवन पजंसेई का निर्माण	2019	0.00	0.00	10.00	10.00	15.00	0.00	कार्य प्रगति पर है	2020	0.00	8.00	कार्य प्रगति पर है
योग						27.00	27.00	60.00						
4202-01-796-05-सून सामान्य शिक्षा														
1	2005-207-43415	रा0 महाविद्यालय भरमौर का निर्माण	2005	828.00	828.00	201.00	304.00	611.00	38.21	कार्य प्रगति पर है	-	0.00	230.00	कार्य प्रगति पर है
योग						201.00	304.00	230.00						
4202-01-796-01-सून सामान्य शिक्षा														
1	2007-307-50753	उ पा0 सियूरं का निर्माण	2007	50.75	50.75	11.00	11.00	40.10	40.92	कार्य प्रगति पर है	-	0.00	14.00	कार्य प्रगति पर है
2	2009-207-20	रा0मा0पा0 खणी मे साईस ब्लॉक का निर्माण	2008	72.94	72.94	15.00	15.00	45.00	44.61	कार्य प्रगति पर है	2019	0.00	15.00	कार्य प्रगति पर है
3	2010-207-180	व0मा0पा0 खणी के लिये खेल मेदान व चारदिवारी का निर्माण	2008	29.32	29.32	1.00	1.00	7.10	0.15	कार्य प्रगति पर है	-	0.00	1.00	कार्य प्रगति पर है
4	2014-207-15	छात्रावास व0मा0पा0 होली की विशेष मुरम्मत	2014	-	0	0.60	0.60	5.70	12.05	कार्य प्रगति पर है	2019	0.00	1.00	कार्य प्रगति पर है
5	2014-207-16	रा0व0 मा0 पाठशाला औरा में अतिरिक्त कमरो का निर्माण	2014	-	0	10.00	10.00	6.00	10.52	कार्य प्रगति पर है	2019	0.00	10.00	कार्य प्रगति पर है
6	2016-207-5	भरमौर मे वरिष्ट माध्यमिक पाठशाला कन्या के लिये खेल मैदान का निर्माण व भु-अर्जन	2016	-	0	0.10	0.10	0.45	0.00	कार्य प्रगति पर है	-	0.00	1.00	कार्य पुर्ण किया जायेगा
7	2016-207-6	उच्च पाठशाला पुलन मे खेल मैदान का निर्माण	2016	-	0.10	0.10	0.10	0.45	0.00	कार्य प्रगति पर है	-	0.00	0.10	कार्य पुर्ण किया जायेगा

क्रम संख्या	कम्प्यूटर कोड	मुख्य शीर्ष / विभाग का नाम / पूर्ण विवरण सहित / भवन इत्यादि	स्वीकृत वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट वर्ष 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक कुल आबंटित बजट	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना (वर्ष)	शेष कार्य के लिये धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिये प्रस्तावित परिव्यय	वर्ष 2020-21 के लिये प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	2016-207-07	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला दुगैठी के भवन की विशेष मुरम्मत	2016	-	1.00	1.00	1.00	8.25	0.97	कार्य प्रगति पर है	2019	0.00	0.10	कार्य पूर्ण किया जायेगा
9	2016-207-8	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला दुगैठी के भवन की वाउण्डरी वाल कैट वायर सहित निर्माण	2016	-	1.00	1.00	1.00	14.25	2.00	कार्य प्रगति पर है	2019	0.00	0.10	कार्य प्रगति पर है
10	2016-207-9	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मांधा में साईंस ब्लॉक का निर्माण	2016	-	7.00	7.00	7.00	45.00	15.96	कार्य प्रगति पर है	2019	0.00	30.00	कार्य प्रगति पर है
11	2016-207-10	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रुणुकोठी में साईंस ब्लॉक का निर्माण	2016	-	15.00	15.00	15.00	45.00	4.05	कार्य प्रगति पर है	2020	0.00	25.00	कार्य प्रगति पर है
12	2018-207-153	राजकीय उच्च पाठशाला कुगती का भवन निर्माण गांव कुगती में	2018	-	15.00	15.00	15.00	20.00	0.05	-	-	0.00	15.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा
13	2018-207-154	राजकीय उच्च पाठशाला सठली का भवन निर्माण	2018	-	0.10	0.10	10.00	25.00	0.00	-	-	0.00	9.60	कार्य आरम्भ किया जायेगा
14	2018-207-155	राजकीय उच्च पाठशाला घरेड का भवन निर्माण	2018	-	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	-	-	0.00	0.10	कार्य आरम्भ किया जायेगा
15	2018-207-156	राजकीय उच्च पाठशाला सैली का भवन निर्माण	2018	-	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	कार्य प्रगति पर है	2020	0.00	1.00	कार्य प्रगति पर है
16	2018-207-157	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कन्या भरमौर में अतिरिक्त मंजिल का निर्माण	2018	-	0.10	0.10	20.00	40.00	0.00	कार्य प्रगति पर है	-	0.00	30.00	कार्य प्रगति पर है
17	2018-207-158	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला उल्लासा का भवन निर्माण	2018	-	0.10	0.10	0.10	15.00	0.00	-	2020	0.00	1.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा
18	2018-207-159	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चोविया का भवन निर्माण	2018	-	7.00	7.00	7.00	12.00	0.00	-	-	0.00	1.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा
19	2018-207-164	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गरोला में साईंस ब्लॉक का निर्माण	2018	-	15.00	15.00	15.00	10.00	0.00	कार्य प्रगति पर है	2020	0.00	20.00	कार्य प्रगति पर है
20	2019-207-1	राजकीय उच्च पाठशाला सांह में भवन का निर्माण	2019	-	5.00	5.00	5.00	1.00	0.00	कार्य प्रगति पर है	2020	0.00	11.00	कार्य प्रगति पर है

क्रम संख्या	कम्प्यूटर कोड	मुख्य शीर्ष / विभाग का नाम / पूर्ण विवरण सहित / भवन इत्यादि	स्वीकृत वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट वर्ष 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक कुल आबंटित बजट	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना (वर्ष)	शेष कार्य के लिये धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिये प्रस्तावित परिव्यय	वर्ष 2020-21 के लिये प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21	2019-207-165	खणी(भरमौर) में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय परिसर का निर्माण	2019	-	0.00								0.50	कार्य आरम्भ किया जायेगा
22	2019-207-166	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भवन एवं अध्यापक आवास खणी की विशेष मुरम्मत	2019										0.50	कार्य पुर्ण कर लिया है
योग						114.20	144.00						187.00	
4202-02-796-01-सून-तकनीकी शिक्षा भवनों पर पूंजीगत परिव्यय														
1	2007-224-50762	पुराने आई टी आई भवन ददमा की विशेष मुरम्मत	2007	-	0.00	0.10	0.10	0.10	7.62	कार्य पुर्ण कर लिया है	-	-	0.10	कार्य पुर्ण कर लिया है
2	2011-224-13	ददीमा भरमौर मे आई टी आई भवन का निर्माण	2011	-	5.00	0.10	0.10	73.50	0.00	-	-	-	1.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा
3	2014-224-1	आई टी आई भरमौर को सीवरेज लाईन से जोडना	2014	-	2.00	0.10	0.10	2.10	0.00	-	-	-	4.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा
योग						0.30	0.30						5.10	
4202-03-796-03-सून-पर्वतारोहण विभाग के भवनों पर पूंजीगत परिव्यय														
1	2015-217-1	पर्वतारोहण उप-केन्द्र भरमौर भवन की विशेष मुरम्मत	2015	0.00	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	-	-	0.00	0.05	कार्य आरम्भ किया जायेगा
2	2015-217-2	भरमौर मे पर्वतारोहण हट का निर्माण	2015	0.00	0.10	0.10	2.10	0.00	0.00	-	-	0.00	0.05	कार्य आरम्भ किया जायेगा
योग						0.20	2.20						0.10	
4202-03-796-01-सून-युवा सेवाएँ एवं खेल भवनों पर पूंजीगत परिव्यय														
1	2015-223-5	भरमौर मे जिमनेजियम का निर्माण	2015	0	0.00	0.50	0.50	1.50	0.00	-	-	0.00	0.10	कार्य आरम्भ किया जायेगा
2	2015-223-6	भरमौर मे ऑडोडिरियम का निर्माण	2015	0	0.00	0.50	0.50	1.50	0.00	-	-	0.00	0.10	कार्य आरम्भ किया जायेगा
3	2015-223-7	भरमौर मे पब्लिक पुस्तकालय का निर्माण	2015	0	0.00	1.00	1.00	6.00	0.00	-	-	0.00	4.10	कार्य आरम्भ किया जायेगा
4	2016-223-3	ग्राम पंचायत दुर्गौठी मे खेल मैदान का निर्माण	2016	0	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	-	-	0.00	0.10	कार्य आरम्भ किया जायेगा
5	2016-223-4	ग्राम पंचायत तुन्दाह मे खेल मैदान का निर्माण	2016	0	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	-	-	0.00	0.40	कार्य आरम्भ किया जायेगा
6	2016-223-5	क्रिडा मैदान सुलाखर का निर्माण	2016	0	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	-	-	0.00	0.10	कार्य आरम्भ किया जायेगा

क्रम संख्या	कम्प्यूटर कोड	मुख्य शीर्ष / विभाग का नाम / पूर्ण विवरण सहित / भवन इत्यादि	स्वीकृत वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट वर्ष 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक कुल आबंटित बजट	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना (वर्ष)	शेष कार्य के लिये धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिये प्रस्तावित परिव्यय	वर्ष 2020-21 के लिये प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
नई वास्तविक स्कीमें														
1	2020-223-10	बैडमिन्टन कॅम्पलैक्स भरमौर का निर्माण	2020	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.10	कार्य आरम्भ किया जायेगा
योग						5.00	5.00						5.00	
4202-04-796-01-सूनु कला व संस्कृति विभाग के भवनों पर पूंजीगत परिव्यय														
1	2014-215-26	चौरासी मन्दिर परिसर का संरक्षण व सौन्दर्यकरण	2014	31.00	31.00	30.00	30.00	6.00	0.00	कार्य प्रगति पर है।	2020	0.00	13.00	कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा
2	2015-215-14	बन्नी माता मन्दिर के समीप सराय का निर्माण	2015	5.00	5.00	5.00	25.00	0.00	0.00	कार्य प्रगति पर है।	2020	0.00	15.00	कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा
3	2015-215-15	भरमाणी माता मन्दिर का सौन्दर्यकरण	2015	6.00	6.00	5.00	5.00	6.00	0.00	कार्य प्रगति पर है।	2020	0.00	15.00	कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा
4	2015-215-16	कार्तिक स्वामी मन्दिर कुगति का सौन्दर्यकरण	2015	6.00	6.00	5.00	25.00	1.00	3.59	कार्य प्रगति पर है।	2020	0.00	15.00	कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा
5	2015-215-17	कार्तिक स्वामी मन्दिर के समीप सराय का निर्माण	2015	4.00	4.00	3.00	13.00	1.00	0.00	कार्य प्रगति पर है।	2020	0.00	15.00	कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा
6	2016-215-3	थेडु मन्दिर के लिए शौचालय ब्लॉक का निर्माण	2016	1.10	1.10	0.10	0.10	1.10	0.00	-	-	0.00	2.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा
7	2016-215-4	सिद्ध बाबा मन्दिर गुरेठ का सौन्दर्यकरण	2016	1.10	1.10	1.80	1.80	1.10	0.39	कार्य प्रगति पर है।	2020	0.00	2.00	कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा
8	2018-215-16	नाग मन्दिर पंजसेई परिसर का सौन्दर्यकरण	2018	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00	-	-	0.00	3.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा
नई वास्तविक स्कीमें														
1	2020-215-8	भराडी माता मन्दिर का सौन्दर्यकरण ग्राम पंचायत सांह	2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-		2.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा
2	2020-215-9	सराय निर्माण लामु	2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-		2.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा
3	2020-215-10	गौरीकुण्ड व डल झील के बीच खच्चर मार्ग व शौचालयों का निर्माण	2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-		18.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा
4	2020-215-11	सराय निर्माण जलधार मन्दिर धरकौता पंचायत भरमौर।	2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-		3.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा
योग						50.00	100.00						105.00	

क्रम संख्या	कम्प्यूटर कोड	मुख्य शीर्ष / विभाग का नाम/पूर्ण विवरण सहित/भवन इत्यादि	स्वीकृत वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट वर्ष 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक कुल आबंटित बजट	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना (वर्ष)	शेष कार्य के लिये धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिये प्रस्तावित परिव्यय	वर्ष 2020-21 के लिये प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4210-03-796-01-सून आयुर्वेदिक विभाग के निर्माण														
1	1996-203-36147	बडेइ मे आयुर्वेदिक विभाग के निर्माण	1996	12.65	12.65	5.00	5.00	36.50	5.82	धरातल मंजिल की छत पूर्ण हो चुकी है।	-	0.00	5.00	कार्य प्रगति पर है।
2	1998-203-36146	धरेड मे आयुर्वेदिक विभाग के निर्माण	1997	17.29	17.29	0.10	0.10	24.00	9.67	कार्य पूर्ण कर लिया है		0.00	2.00	वकाया देनदारिया
3	2001-203-34233	खणी मे आयु0 डिस्पैसरी व चिकित्सक आवास का निर्माण	2001	12.65	12.65	0.10	0.10	32.70	22.11	कार्य पूर्ण कर लिया है		0.00	0.10	कार्य पूर्ण कर लिया है
4	2006-203-46587	नयाग्रं मे आयु0 डिस्पैसरी व चिकित्सक आवास का निर्माण	2006	26.84	26.84	0.10	0.10	31.00	29.74	कार्य पूर्ण कर लिया है		0.00	0.10	वकाया देनदारिया
5	2012-203-2	चन्हौता मे चिकित्सक आवास का निर्माण	2012	0.00	0.00	1.00	1.00	35.70	17.78	कार्य पूर्ण कर लिया है	-	0.00	0.10	कार्य पूर्ण कर लिया है
6	2012-203-3	जगत मे आयु0 डिस्पैसरी व चिकित्सक आवास का निर्माण	2012	0.00	0.00	10.00	10.00	1.60	0.00		2020	0.00	10.00	संथल चयन किया जायेगा।
7	2015-203-65	आयुर्वेदिक डिस्पैसरी सिरडी मे वाउडरी वाल का निर्माण	2015	0	0	0.10	0.10	1.40	0.00	कार्य पूर्ण कर लिया है	-	0.00	0.10	कार्य पूर्ण कर लिया है
8	2016-203-2	आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र मांडो की विशेष मुरम्मत	2016	0	0	0.10	0.10	3.40	0.90	कार्य पूर्ण कर लिया है	2020	0.00	0.10	कार्य पूर्ण कर लिया है
9	2016-203-3	आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र वडेई वाउडरी वाल कप निर्माण	2016	0	0	0.10	0.10	1.40	0.00	कार्य प्रगति पर है।	2020	0.00	0.10	कार्य पूर्ण कर लिया है
10	2016-203-4	हडसर मे आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण	2016	0	0	0.10	0.10	1.80	0.00	कार्य प्रगति पर है।	2020	0.00	15.00	कार्य पूर्ण कर लिया है
11	2005-203-43440	भरमौर मे आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण	2018	0	0	45.00	47.00	4.50	0.00	कार्य प्रगति पर है।	2020	0.00	25.00	कार्य पूर्ण कर लिया है
12	2019-203-73	जगत मे आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण	2018	0	0	2.00	2.00	0.00	0.00	कार्य प्रगति पर है।	2020	0.00	15.00	कार्य पूर्ण कर लिया है
योग						63.70	65.70	72.60						
4210-02-796-01 सुनम स्वास्थ्य सेवार्ये														
1	2004-210-41646	भरमौर मे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र प्लाक-2 व कार्यलय भवन का निर्माण	2005	0.00	0.00	1.00	1.00	33.00	0.15	-	-	0.00	1.00	कार्य प्रगति पर है।

क्रम संख्या	कम्प्यूटर कोड	मुख्य शीर्ष /विभाग का नाम/पूर्ण विवरण सहित/भवन इत्यादि	स्वीकृत वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट वर्ष 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक कुल आबंटित बजट	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना (वर्ष)	शेष कार्य के लिये धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिये प्रस्तावित परिव्यय	वर्ष 2020-21 के लिये प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
2	2011-210-74	हटसर मे स्वास्थ्य उपकेन्द्र का निर्माण	2011	0.00	10.00	10.00	10.00	7.45	0.00	कार्य प्रगति पर है।	2020	0.00	10.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा		
3	2014-210-3	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गरोला मे 2 चिकित्सक आवास व 2 टाईप -2 क्वाटरों का निर्माण	2014	0.00	20.00	1.00	1.00	18.60	0.00	-	-	0.00	1.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा		
4	2014-210-4	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र होली मे 2 चिकित्सक आवास व 2 टाईप-2 क्वाटरों का निर्माण	2014	0.00	25.10	11.00	11.00	32.60	0.00	कार्य प्रगति पर है।	2020	0.00	10.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा		
5	2017-210-101	भरमौर मे नागरिक अस्पताल का निर्माण	2017.18	19.57	200.00	0.00	0.00	441.20		कार्य प्रगति पर है।	2021	0.00	100.00			
योग						23.00	23.00							122.00		
4210-02-796-01 ऊस स्वास्थ्य सेवार्थे																
1	2017-210-101	भरमौर मे नागरिक अस्पताल का निर्माण	2017.18	19.57	200.00	0.00	0.00	441.20		कार्य प्रगति पर है।	2021	0.00	0.00	कार्य प्रगति पर है।		
योग															0.00	
4401-00-796-01-सून-कृषि भवनों पर पूंजीगत परिव्यय																
1	2012-201-2	होली मे विभागिय स्टोर के लिए चारदीवारी व ब्रेस्ट वाल का निर्माण	2012		0.00	0.10	0.00	2.10	-	-	-	0.00	1.00	कार्य आराम्भ किया जायेगा		
2	2015-201-14	होली मे सहायक प्रसार अधिकारी आवास की विशेष मुरम्मत	2015		0.00	0.10	0.00	2.10	-	-	-	0.00	1.00	कार्य आराम्भ किया जायेगा		
3	2019-201-14	कृषि चेतना केन्द्र गरोला की मुरम्मत, पुर्ननिर्माण तथा सम्बर्धन	2019		0.00	0.80	0.00	0.80	-	-	-	0.00	1.00	कार्य आराम्भ किया जायेगा		
योग						0.00		5.00							3.00	
4401-00-796-02-सून-उद्यान भवनों पर पूंजीगत परिव्यय																
1	2014-211-2	उद्यान प्रसार अधिकारी रुणुकोठी के लिय आवास का निर्माण	2014		0.20	0.20	2.20	-	-	-	-	0.00	0.00	कार्य आराम्भ किया जायेगा		
2	2014-211-3	उद्यान प्रसार अधिकारी रुणुकोठी के लिय भण्डार का निर्माण	2014		0.20	0.20	1.20	-	-	-	-	0.00	0.00	कार्य आराम्भ किया जायेगा		
3	2015-211-7	कुठेड नर्सरी मे भण्डार व उद्यान प्रसार अधिकारी के लिये आवास का निर्माण	2015	0.00	0.10	0.10	2.10	-	-	-	-	0.00	0.00	कार्य आराम्भ किया जायेगा		
योग						0.50		5.50							0.00	

क्रम संख्या	कम्प्यूटर कोड	मुख्य शीर्ष / विभाग का नाम / पूर्ण विवरण सहित / भवन इत्यादि	स्वीकृत वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट वर्ष 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक कुल आबंटित बजट	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना (वर्ष)	शेष कार्य के लिये धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिये प्रस्तावित परिव्यय	वर्ष 2020-21 के लिये प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4403-00-796-01 सुन पशुपालन विभाग														
1	2008-202-56472	पशु औषधालय एवं चिकित्सक आवास धरेड का निर्माण	2008	0.00	0.10	0.30	0.30	21.90	20.08	कार्य पूर्ण कर लिया है	2020	0.00	5.00	कार्य पूर्ण कर लिया है
2	2008-202-56473	भेड डिप्रिंग टैंक होली का निर्माण	2008	0.00	0.50	2.00	2.00	10.70	4.09	कार्य प्रगति पर है।	2020	0.00	2.00	कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा
3	2009-202-9	भेड डिप्रिंग टैंक फारका का निर्माण	2009	0.00	0.00	0.10	0.10	6.20	0.86	कार्य प्रगति पर है।	2020	0.00	0.10	कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा
4	2011-202-38	पशु चिकित्सालय होली के लिये चार दिवारी का निर्माण	2011	0.00	0.00	0.10	0.10	5.50	0.00	-	-	0.00	0.00	कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा
5	2012-202-15	भेड डिप्रिंग टेन्क तुन्दाह का निर्माण	2012	0.00	1.00	3.00	3.00	0.60	1.32	कार्य पूर्ण कर लिया है	2020	0.00	5.00	बकाया देनदारियां बाकी है
6	2014-202-6	पशु चिकित्सालय एवं चिकित्सक आवास दियोल का निर्माण	2014	0.00	0.50	2.00	2.00	1.60	0.00	-	-	0.00	0.00	स्थल चयन किया जायेगा
7	2015-202-35	लाहल गांव में समीप गौ सदन का निर्माण	2015	0.00	1.50	5.60	5.60	0.10	7.35	कार्य प्रगति पर है।	2020	0.00	10.00	कार्य प्रगति पर है।
8	2016-202-4	वलमुही नाले मे भेड वकरीयों को नहाने हेतू पानी के टेक का निर्माण	2016	0.00	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00	-	-	0.00	0.10	स्थल चयन किया जायेगा
9	2016-202-5	सैली नाले मे भेड वकरीयों को नहाने हेतू पानी के टेक का निर्माण	2016	0.00	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00	-	-	0.00	0.10	स्थल चयन किया जायेगा
10	2016-202-6	पशु ओषधालय भवन गुरेड का निर्माण	2016	0.00	0.10	0.10	0.10	0.20	0.00	-	-	0.00	0.10	स्थल चयन किया जायेगा
11	2016-202-54	पशु ओषधालय भवन सामरा स्टाफ क्वाटर का निर्माण	2016	0.00	0.10	0.10	0.10	0.20	0.00	-	-	0.00	0.10	स्थल चयन किया जायेगा
12	2017-202-43	उन विस्तार केन्द्र भरमौर के भवन का निर्माण	2017	0.00	10.00	0.10	0.10	1.10	0.00	-	-	0.00	0.10	स्थल चयन किया जायेगा
13	2019-202-21	भेड स्नानागार रजोर नाला !	2019	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	-	-	0.00	0.10	कार्य आरम्भ किया जायेगा
14	2019-202-22	भेड स्नानागार ईलाके वाली माता होली	2019	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	-	-	0.00	0.10	कार्य आरम्भ किया जायेगा
15	2019-202-36	भेड स्नानागार कुगति !	2019	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	-	-	0.00	0.10	कार्य आरम्भ किया जायेगा
16	2019-202-30	भेड स्नानागार गुनो नाला ग्राम पंचायत रुणहकोटी	2019	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	-	-	0.00	0.10	कार्य आरम्भ किया जायेगा

क्रम संख्या	कम्प्यूटर कोड	मुख्य शीर्ष /विभाग का नाम/पूर्ण विवरण सहित/भवन इत्यादि	स्वीकृत वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट वर्ष 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक कुल आबंटित बजट	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना (वर्ष)	शेष कार्य के लिये धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिये प्रस्तावित परिचय्य	वर्ष 2020-21 के लिये प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
नई वास्तविक रकीमें														
1	2020-202-54	पशु औषधालय भवन/आवास औरा फाटी का निर्माण	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा
2	2020-202-55	पशु औषधालय भवन/आवास गरीमा का निर्माण	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा
3	2020-202-56	पशु चिकित्सालय खणी के लिए चार दिवारी का निर्माण	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा
योग													37.00	
5053-80-796-02-सून-हवाई पट्टी बनाने पर पूंजीगत परिचय्य														
1	2012-230-7	भरमौर थल्ला ते वैकल्पिक हैलिपैड का निर्माण	2012	0.00	1.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	0.10	कार्य आरम्भ किया जायेगा
नई वास्तविक रकीमें														
1	2020-230-5	गौरीकुंड में वैकल्पिक हैलिपैड का निर्माण											0.90	
योग						1.00	1.00							1.00
5055-00-796-02-सून-परिवहन विभाग का पूजीगत परिचय्य														
1	2016-122-2	बस स्टैंड भरमौर की विशेष मुरम्मत	2016	0.00	5.00	5.00	18.00	-	12.26	कार्य प्रगति पर है।		0.00	0.00	कार्य प्रगति पर है।
नई वास्तविक रकीमें														
1	2020-122-20	वर्षा शलिका हिलिंग	2020	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	-	0.00	1.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा
2	2020-122-21	वर्षा शलिका चन्हौता	2020	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	-	0.00	1.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा
3	2020-122-22	वर्षा शलिका निगी ग्रा0 पं0 बडग्रां	2020	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	-	0.00	0.80	कार्य आरम्भ किया जायेगा
4	2020-122-23	वर्षा शलिका कुटेड ।	2020	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	-	0.00	0.10	कार्य आरम्भ किया जायेगा
5	2020-122-24	वर्षा शलिका घडोह ।	2020	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	-	0.00	0.10	कार्य आरम्भ किया जायेगा
योग						5.00	18.00							3.00

क्रम संख्या	कम्प्यूटर कोड	मुख्य शीर्ष / विभाग का नाम / पूर्ण विवरण सहित / भवन इत्यादि	स्वीकृत वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट वर्ष 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक कुल आबंटित बजट	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना (वर्ष)	शेष कार्य के लिये धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिये प्रस्तावित परियोजना	वर्ष 2020-21 के लिये प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5452-80-796-01-सून-पर्यटन भवनों पर पूंजीगत परियोजना														
1	2008-230-57981	इलाके वाली माता मन्दिर का सौन्दर्यकरण एवं विकास सम्बंधी कार्य	2008	0.00	5.00	5.00	0.00	-	7.25	-	-	0.00	0.10	कार्य प्रगति पर है।
2	2011-230-1	खणी मे शिव मन्दिर का सौन्दर्यकरण	2011	0.00	0.10	0.10	0.00	-	0.00	-	-	0.00	0.10	कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा
3	2011-230-2	लामू मे दुर्गा मन्दिर का सौन्दर्यकरण	2011	0.00	0.10	0.10	0.00	-	0.00	-	-	0.00	0.10	कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा
4	2011-230-3	चोली मे सडक किनारे पर्यटक स्थल का सौन्दर्यकरण	2011	0.00	0.10	0.10	0.00	-	0.00	-	-	0.00	19.10	कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा
5	2014-230-2	सचुई भरमौर से भरमाणी माता मन्दिर तक रोप-वे का निर्माण	2014	0.00	0.10	0.10	0.00	-	0.00	-	-	0.00	0.10	कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा
6	2014-230-3	सिद्ध बाबा मन्दिर रैटन का सौन्दर्यकरण	2014	0.00	5.00	5.00	0.00	-	0.00	-	-	0.00	0.10	कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा
7	2014-230-4	सन्धोला मियाडी मन्दिर दरुण ग्राम पंचायत सियुर का सौन्दर्यकरण	2014	0.00	0.10	0.10	0.00	-	0.00	-	-	0.00	0.10	कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा
8	2014-230-6	गासगुडी माता मन्दिर अगासन का सौन्दर्यकरण	2014	0.00	0.10	0.10	0.00	-	0.00	-	-	0.00	0.10	कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा
9	2014-230-7	ज्युरामाता मन्दिर का सौन्दर्यकरण	2014	0.00	4.00	4.00	0.00	-	0.00	-	-	0.00	0.10	कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा
10	2015-230-4	सामुदायिक एवं यात्री भवन हटसर का निर्माण	2015	0.00	0.30	0.30	0.00	-	0.00	-	-	0.00	0.10	कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा
11	2015-230-13	भरमौर स्थित ददमा/सुनकु दी टापरी पर्यटन सुचना केन्द्र का निर्माण	2015	0.00	0.10	0.10	0.00	-	0.00	-	-	0.00	0.10	कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा
12	2015-230-19	हटसर से डललेक रास्ते का सौन्दर्यकरण व सुधार	2015	0.00	29.80	29.80	0.00	-	7.56	-	-	0.00	9.00	कार्य प्रगति पर है।
13	2018-230-4	भरमाणी माता मन्दिर के समीप सामुदायिक केन्द्र (यात्री निवास) शौचालय सहित निर्माण	2015	0.00	1.00	1.00	0.00	-	0.00	-	-	0.00	2.00	कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा
14	2019-230-1	नाग मन्दिर पंजसेई का सौन्दर्यकरण	2019	0.00	0.10	0.10	0.00	-	0.00	-	-	0.00	0.10	कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा
15	2019-230-2	हनुमान मन्दिर तथा सराए का सौन्दर्यकरण ढकोग	2019	0.00	0.10	0.10	0.00	-	0.00	-	2020	0.00	2.00	कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा
योग						46.00	0.00	14.81		33.20				

क्रम संख्या	कम्प्यूटर कोड	मुख्य शीर्ष / विभाग का नाम / पूर्ण विवरण सहित / भवन इत्यादि	स्वीकृत वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट वर्ष 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक कुल आबंटित बजट	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना (वर्ष)	शेष कार्य के लिये धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिये प्रस्तावित परिव्यय	वर्ष 2020-21 के लिये प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5054-04-796-01-सूनम ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर व्यय														
1	1989-307-20204	भरमौर हडसर कुगती सड़क निर्माण कि०मी० ०/० से 32/०	1989	154.21	154.21	25.00	25.00	871.71	960.92	M/able 24.633	-	0.00	30.00	12285 S/L & 12.353 I/L
2	1979-307-20205	भरमौर बडग्रं सड़क ०/० से 24/० कि०मी०	1980	3576.00	3576.00	15.00	15.00	1139.35	1135.39	M/able 25.035km	-	0.00	10.00	19.235S/L & 5.800 I/L
3	1985-307-20240	कण्डी उल्लासां तक जी योग्य सड़क का निर्माण कि.मी. ०/० से 18/० तक	1984	11.14	11.14	5.00	5.00	133.58	154.63	J/able 7.430 Km	-	0.00	10.00	M/able = 1.870 J/able 5.560
4	1985-307-20251	बजोल से खन्नार तक वाया गरोंडा खच्चर योग्य सड़क का निर्माण कि० मी० ०/० से 8/०	1988	3.14	3.14	2.00	0.00	51.02	750.82	7.460 km	-	0.00	2.00	Track= 7.460
5	1987-307-20254	ददिमा से भरमाणी वाया धराडु मोटर योग्य सड़क कि० मी० ०/० से 4/500	2006	64.89	64.89	15.00	15.00	134.68	316.36	M/able 3.200 J/able 0.176	-	0.00	25.00	M/able = 3.200, J/able = 1.300
6	1989-307-20259	9 से 5/7 मी० लूना औरा तक मोटर सड़क का निर्माण कि० मी० ०/० से 5/०	2000	51.62	51.62	10.00	10.00	20.00	48.19	m/able6.890 j/able 2.190	-	0.00	15.00	M/able = 5.000
7	2000-307-31717	ददिमा से ग्रीमा तक जीप से मोटर योग्य सड़क कि० मी० ०/० से 6/०	1998	29.20	29.20	10.00	10.00	40.00	351.13	M/able 5.900 J/able0.100	-	0.00	20.00	M/able= 5.933, J/able= 0.067
8	2000-307-31725	मोटर योग्य सड़क सिरडी घरेड वाया सूपा कि० मी० ०/० से 15/०	1995	66.80	66.80	15.00	15.00	827.15	740.16	M/able 9.875	-	0.00	25.00	M/able= 9.875
9	2000-307-31775	चलेड घर में वचाव कार्य	1996	9.81	9.81	2.00	2.00	16.00	53.83	-	-	0.00	15.00	कार्य पुर्ण कर लिया जायेगा
10	2001-307-34922	लामू क्वारसी वस योग्य सड़क का निर्माण कि० मी० ०/० से 8/०	2000	73.16	73.16	5.00	5.00	360.50	337.16	M/able 3.855	-	0.00	10.00	M/able= 3.845 J/able= 0.554
11	2001-307-34923	तियारी से क्लाह तक मोटर योग्य सड़क कि० मी० ०/० से 8/०	2000	73.16	73.16	2.00	2.00	183.40	284.51	M/able 4.370	-	0.00	2.00	M/able= 4.370
12	2001-307-34927	भरमौर हडसर तक डब्ल लेन सड़क बनाना कि०मी० ०/880 से 11/०	2000	64.84	64.84	25.00	25.00	672.80	732.70	D/Lane 8.790	-	0.00	15.00	11.390 I/L, 13.243 S/L

क्रम संख्या	कम्प्यूटर कोड	मुख्य शीर्ष / विभाग का नाम / पूर्ण विवरण सहित / भवन इत्यादि	स्वीकृत वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट वर्ष 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक कुल आबंटित बजट	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना (वर्ष)	शेष कार्य के लिये धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिये प्रस्तावित परिचय	वर्ष 2020-21 के लिये प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	2001-307-34931	हडसर से चोबिया मोटर योग्य सड़क निर्माण कि० मी० 0/0 से 5/0	2000	29.70	29.70	35.00	80.00	732.90	989.23	M/able 5.985 S=1.00 W= 1.00 T= 1.00	-	0.00	35.00	M/able= 3.450 S/L 2.000 D/L
14	2001-307-34933	दियोल कियूर सड़क एम० टी० तथा सी० डी० कि० मी० 0/0 से 5/0	2000	29.13	29.13	2.00	2.00	35.42	76.45	C/D5.000 Soling 5.000 Wearin5.00 Taring 500 mtr	-	0.00	1.00	CD = 6.500 Soling= 5.610 wea = 5.610 & Tarring = 5.610 M/able= 0.330
15	2001-307-34934	लिंक रोड के० एस पी से घडोह का निर्माण कि० मी० 0/0 से 2/500	2010	69.90	69.90	10.80	25.80	25.80	56.10	M/able 0.330	-	0.00	20.00	M/able= 0.330
16	2001-307-34935	डकोग से गवार तक जीप योग्य सड़क का निर्माण।	2010			10.00	2.00	10.00	48.06	कार्य प्रगति पर है।	-	0.00	5.00	कार्य प्रगति पर है।
17	2001-307-34940	लाहल से सिरडी तक मोटर योग्य सड़क का निर्माण कि० मी० 0/0 से 6/0	2000	29.70	29.70	5.00	5.00	15.00	47.36	M/able 0.875 J/able0.560 Mule1.600	-	0.00	15.00	M/able= 1.600
18	2002-307-36201	खडामुख से सुलाखर तक खच्चर मार्ग का निर्माण कि० मी० 0/0 से 12/0	1995	7.82	7.82	1.00	1.00	4.00	25.58	Mule able 10.035	-	0.00	2.00	Track = 2.00KM to made
19	2002-307-36202	मोटर योग्य सड़क खडामुख सूरई पास एहजू सड़क कि० मी० 40/0 से 42/0	1999	72.21	72.21	20.00	50.00	0.00	111.04	M/able 0.915	-	0.00	25.00	M/able= 0.955 4N.CD required
20	2002-307-36204	दिनका खणी मोटर योग्य सड़क का निर्माण कि० मी० 0/0 से 4/0	1999	18.00	18.00	0.10	0.10	0.00	162.20	M/able 3.180 J/able 0.820	-	0.00	7.00	M/able= 3.780 J/able= 0.820
21	2002-307-36206	मछेलर चन्हीता मोटर योग्य सड़क का निर्माण कि० मी० 0/0 से 5/440	2002			0.10	0.10	0.00	119.16	कार्य प्रगति पर है।	-	0.00	0.10	कार्य प्रगति पर है।
22	2002-307-36207	डकोग से वडग्न सड़क का निर्माण कि० मी० 5/0 से 10/0	2002	77.77	77.77	10.00	15.00	220.00	410.18	M/able 3.870 J/able1.130	-	0.00	20.00	M/able=9.070 J/able= 8.830 CD required on M/able road
23	2002-307-36210	कोडला उरेई सामरा उल्लांसा सड़क का निर्माण भाग कोडला सामरा से कि० मी० 0/0 से 5/0	1998	56.20	56.20	2.00	2.00	117.00	217.78	M/able 4.000 J/able 1.000	-	0.00	20.00	M/able= 6.760 J/able= 2.582

क्रम संख्या	कम्प्यूटर कोड	मुख्य शीर्ष / विभाग का नाम / पूर्ण विवरण सहित / भवन इत्यादि	स्वीकृत वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट वर्ष 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक कुल आबंटित बजट	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना (वर्ष)	शेष कार्य के लिये धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिये प्रस्तावित परिव्यय	वर्ष 2020-21 के लिये प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24	2002-307-36214	एम टी तथा सी डी भरमौर वडग्रं सडक कि० मी० ०/० से 5/०	2002	64.41	64.41	10.00	10.00	70.32	151.18	C/D5.000 Soling 5.000 Wearing 5.00 Taring 5.00	-	0.00	10.00	CD = 5.000, Soling=5.000 wea =5.000 Tarring = 5.00 CD= 2m Soling=2km wea =2km Tarring = 1km 3.215 Km mule improvement required
25	2002-307-32216	भरमौर हडसर कुगती सडक निर्माण कि०मी० 13/० से 16/० कि० मी० एम० टी० तथा सी० डी०	2010	71.64	71.64	15.00	15.00	160.91	208.47	Soling 3.000 Wearing 3.00 Tarring2.500 M/able=0.600	-	0.00	35.00	CD= 2m Soling=2km wea =2km Tarring = 1km 3.215 Km mule improvement required
26	2002-307-36218	निचली सुलाखर से हा गांव तक खच्चर सडक का निर्माण कि० मी० ०/० से 3/०	2009	16.92	16.92	2.00	2.00	5.00	15.01	mule 3.215 km.	-	0.00	5.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा
27	2002-307-36219	थल्ला चौबिया मोटर योग्य सडक से घरेड सती माता के लिये सम्पर्क सडक का निर्माण कि० मी० ०/० से 6/०	2009			1.00	1.00	1.00	1.93	-	-	0.00	0.10	कार्य आरम्भ किया जायेगा
28	2002-307-36222	निचली कूगती से केलग मन्दिर तक जीप योग्य सडक	.	0.00	0.00	15.00	55.00	20.00	42.53	M/able =0.500	-	0.00	45.00	F/C-0.200
29	2004-307-40647	मंजारन से सूटकर मोटर योग्य सडक कि० मी० ०/० से 2/०	2000	18.29	18.29	5.00	0.00	10.00	43.17	M/able 2.000 Km	-	0.00	2.00	M/able0/0 to 4/600 J/able= 1.820 CD's required 04 No's
30	2004-307-40648	एम टी तथा सी डी भरमौर वडग्रं सडक कि० मी० 15/० से 18/०	2003	40.63	40.63	5.00	0.00	0.00	138.59	Sol=3.00 Wear= 3.00 Km Tarr = 3.00 Km C.D= 2.50 Km Sol= 5.440 Km Wear = 5.440 Km Tarr = 5.440 Km C.D. = 5.440 Km	-	0.00	5.00	CD = 3.000, Soling= 3.000' wea = 3.000 & Tarring = 3.000 Sol= 5.440 Km Wear = 5.440 Km Tarr = 5.440 Km C.D. = 5.440 Km
31	2004&307&42188	एम टी तथा सीडी मच्छेतर चन्हौता सडक ०/० से 6/००० कि मी०००	2004	93-27	93-27	0.10	0.10	0.00	16.05	बचाव कार्य किया गया है	-	0.00	5.00	बचाव कार्य किया गया है
32	2004-307-42190	सुरक्षा वचाव गांव वनतूह	2004	74.89	74.89	1.00	0.00	0.00	161.73		-	0.00	5.00	
33	2004-307-42193	खडामुख सुराई पास मोटर योग्य सडक का सूधार ०/० से 37/०	2004	0.00	0.00	15.00	45.00	672.80	1132.48	M/able 6.500 Km	-	0.00	50.00	कार्य प्रगति पर है

क्रम संख्या	कम्प्यूटर कोड	मुख्य शीर्ष / विभाग का नाम / पूर्ण विवरण सहित / भवन इत्यादि	स्वीकृत वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट वर्ष 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक कुल आबंटित बजट	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना (वर्ष)	शेष कार्य के लिये धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिये प्रस्तावित परिव्यय	वर्ष 2020-21 के लिये प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
34	2005-307-43889	वजोल से उरना वाया खरेडु सडक का निर्माण कि० मी० ०/० से 10/०	2005	74.58	74.58	0.10	0.00	0.00	38.68	-	-	0.00	1.00	M/able= 0.895
35	2005-307-43891	उरेई घटोर मोटर योग्य सडक का निर्माण कि० मी० ०/० से 5/०	2006	65.28	65.28	15.00	6.00	95.00	180.33	M/able 1.700 Track = 5.00 Km j/able = 0.240 Km	-	0.00	10.00	M/able= 2.219 J/able= 3.695 Track = 0.485
36	2005-307-43892	गांव अगासन के लिये सम्पर्क सडक का निर्माण कि० मी० ०/० से 6/०	2005	70.70	70.70	2.00	0.00	7.00	34.83	M/able = 0.810 Km Track 0.300 Km	-	0.00	5.00	M/able= 0.810 track = 0.300
37	2005-307-43893	डलली से सांह मोटर योग्य सडक का निर्माण कि० मी० ०/० से 5/500	2006	69.04	69.04	15.00	15.00	95.00	226.89	M/able= 2.767 J/able= 4.193 track = 0.500	-	0.00	5.00	M/able= 6.047 J/able= 4.193 track = 0.500
38	2005-307-43895	हडसर मनिमहेश सडक का सुधार व रेलिंग लगाना	2005	0.00	0.00	10.00	10.00	25.00	103.89	सुधार कार्य किया गया है ।	-	0.00	35.00	सुधार कार्य किया गया है ।
39	2005-307-43896	मोटर योग्य सम्पर्क सडक गाव बलमुही कि० मी० ०/० से 7/०	2006	64.89	64.89	10.00	0.00	380.16	548.40	M/able = 4.444 Km j/able = 0.640 Km Track = 0.275 Km	-	0.00	15.00	M/able=4.444 J/able = 0.640 Track = 0.275
40	2005-307-43897	मोटर योग्य सम्पर्क सडक गाव कुलेठ कि० मी० ०/० से 2/250	2007	52.22	52.22	2.00	2.00	48.68	83.10	M/able = 2.250 Km	-	0.00	15.00	M/able = 2.250
41	2005-307-43901	लामु से फाटी तक मोटर योग्य सडक का निर्माण कि० मी० ०/० से ०/500	2004	15.70	15.70	1.00	0.00	6.00	19.39	j/able = 0.500 Km	-	0.00	1.00	J/able= 0.500
42	2005-307-43902	होली से ततापानी वाया अन्दरला ग्राम मोटर योग्य सडक	.	0.00	0.00	10.00	5.00	20.00	29.18	M/able = 0.550 Km	-	0.00	20.00	M/able=2.500km J/able= 0.200
43	2007-307-48155	लामु से क्वारसी एम.टी० तथा सी० डी० कार्य कि० मी० ०/० से 3/०	2010	94.93	94.93	0.10	0.00	45.10	59.35	Soling = 3.000 Km Wear= 3.000 Km Tarring = 1.705 Km C.D. 1.750 Km track =0.100	-	0.00	10.00	CD = 2.000, Soling= 3.000' wea = 3.000 & Tarring = 2.950
44	2007-307-48157	सम्पर्क सडक कुलेठ का पक्का करना कि० मी० ०/० से 2/०	2010	47.75	47.75	0.10	0.00	0.00	46.71	Soling = 3.000 Km Wear= 3.000 Km Tarring = 1.705 Km C.D. 1.750 Km	-	0.00	1.00	CD = 2.250, Soling= 2.000, wear = 2.000 & Tarring = 1.705

क्रम संख्या	कम्प्यूटर कोड	मुख्य शीर्ष / विभाग का नाम / पूर्ण विवरण सहित / भवन इत्यादि	स्वीकृत वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट वर्ष 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक कुल आबंटित बजट	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना (वर्ष)	शेष कार्य के लिये धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिये प्रस्तावित परिचय	वर्ष 2020-21 के लिये प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
45	2007-307-48158	नुआई गांव के लिये सम्पर्क सड़क का निर्माण कि मी0 0/0 से 6/500	2010	69.15	69.15	0.10	0.00	5.10	4.99	M/able 0.230	-	0.00	1.00	M/able= 0.230
46	2007-307-48159	थला चौविया सड़क को पक्का करना कि0 मी0 0/0 से 13/500	2010	182.08	182.08	5.00	5.00	15.00	159.41	Soling 2.000 Wearing 11.000 C/D 13.5000	-	0.00	15.00	CD = 13.500, Soling=13.500 & wear = 9.000 Tarring = 4.000 कार्य प्रगति पर है
47	2007-307-48160	डकोग से धनाला वाया हा खच्चर योग्य सड़क का निर्माण	.	0.00	0.00	2.00	2.00	3.00	0.16	कार्य प्रगति पर है।	-	0.00	1.00	कार्य प्रगति पर है
48	2007-307-51880	ब्रिगटि से क्यूर तक जीप योग्य सड़क का निर्माण कि0 मी0 0/0 से 5/0	2007	74.04	74.04	2.00	0.00	3.00	3.55	J/able 0.270	-	0.00	20.00	कार्य प्रगति पर है
49	2007-307-51882	धुआं से आगासन तक वस योग्य सड़क का निर्माण	2007	70.70	70.70	2.00	0.00	0.00	29.76	M/able 0.810 Mule able 0.300	-	0.00	10.00	M/able= 0.810 & track = 0.300
50	2007-307-51884	घतरेली से जनोथ वाया टिप्परी खच्चर सड़क का निर्माण	2007	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	15.34	Muleable 4.610	-	0.00	2.00	Tack = 4.610
51	2007-307-51885	हौली वजार का वचाव कार्य	2007	3.89	3.89	10.00	10.00	0.00	16.53	कार्य प्रगति पर है।	-	0.00	5.00	बचाव कार्य किया गया है
52	2007-307-51886	गांव तीला के लिये सम्पर्क मार्ग का निर्माण कि0 मी0 0/0 से 0/400	2007	19.90	19.90	1.00	0.00	6.00	6.24	M/able 0.400	-	0.00	1.00	M/able = 0.396
53	2008-307-56100	बडग्रं से वन्नी वाया खणवगा जीन योग्य सड़क निर्माण	2008	0.00	0.00	15.00	15.00	17.00	5.77	J/able 1.000 Track 7.300	-	0.00	1.00	कार्य प्रगति पर है
54	2008-307-56106	खडामुख सुराई पास अहजू का मै0 टायरिंग कार्य	.	0.00	0.00	15.00	0.00	20.00	40.39	कार्य प्रगति पर है।	-	0.00	10.00	कार्य प्रगति पर है
55	2008-307-57859	कण्डी से उलांसा तक मोटर योग्य सड़क का निर्माण	2008	0.00	0.00	0.10	0.10	5.10	25.32	M/able 1.327	-	0.00	5.00	M/able= 1.327 J/able= 5.560
56	2008-307-57860	डेम साईट से गांव मिन्दरा तक सड़क का निर्माण कि मी0 0/0 से 7/0	2009	143.97	143.97	5.00	10.00	20.00	112.00	M/able 0.075	-	0.00	25.00	M/able= 1.550
57	2008-307-57861	मनुली नाली से कुटेड वाया मझाट तक मोटर सड़क का निर्माण कि मी0 0/0 से 2/0	2009	44.36	44.36	5.00	5.00	10.00	2.67	M/able 0.145	-	0.00	2.00	M/able= 0.145

क्रम संख्या	कम्प्यूटर कोड	मुख्य शीर्ष / विभाग का नाम / पूर्ण विवरण सहित / भवन इत्यादि	स्वीकृत वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट वर्ष 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक कुल आबंटित बजट	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना (वर्ष)	शेष कार्य के लिये धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिये प्रस्तावित परिव्यय	वर्ष 2020-21 के लिये प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
58	2008-307-57862	जूआ गांव के लिये मोटर सड़क का निर्माण कि मी0 0/0 से 2/500	2008	73.98	73.98	5.00	5.00	10.00	57.44	M/able 0.705	-	0.00	10.00	M/able= 0.950
59	2008-307-57863	सर्ज-शाफ्ट से गाव खणी वाया अर्की सड़क का निर्माण	2008	69.18	69.18	10.00	10.00	25.00	40.22	कार्य प्रगति पर है।	-	0.00	10.00	M/able = 1.000
60	2008-307-57864	केएसपीए सड़क गरोला पी0एचसी मैटलिंग टारिंग कार्य कि0मी0 0/0 से 0/200	2008	12.33	12.33	0.10	0.00	2.10	2.13	Soling 0.200 Wearing 0.200	-	0.00	1.00	Soling= 0.200, wear = 0.200 & Tarring = 0.200
61	2008-307-57865	ढकोग से गुवाड तक जीप से मोटर योग्य सड़क का निर्माण कि0 मी0 0/0 से 0/905	2008	0.00	0.00	10.00	5.00	20.00	40.64	M/able 0.050	-	0.00	10.00	M/able = 0.100 J/able= 0.855 CD = 0.250
62	2008-307-57868	परैन्डी गाव के लिये सम्पर्क सड़क का निर्माण कि0मी0 0/0 से 2/250	2008	10.85	10.85	2.00	0.00	0.00	33.81	M/able 0.250 Soling 0.250 Wearing 0.250 Taring 0.250	-	0.00	1.00	M/able= 0.250 Soling= 0.250, wear = 0.250 & Tarring = 0.250 कार्य प्रगति पर है
63	2008-307-57871	जगत से थकोला तक मोटर योग्य सड़क का निर्माण	2008	0.00	0.00	0.10	0.10	1.10	0.17	कार्य प्रगति पर है।	-	0.00	1.00	कार्य प्रगति पर है
64	2008-307-57873	बजोल से गुवाड तक बस योग्य सड़क का निर्माण कि0मी0 0/0 से 5/0	2008	70.56	70.56	5.00	0.00	10.00	6.30	कार्य प्रगति पर है।	-	0.00	1.00	कार्य प्रगति पर है
65	2008-307-57875	भटाडा से देहरा तक मोटर योग्य सड़क का निर्माण कि0मी0 0/0 से 4/0	2010	69.66	69.66	10.00	10.00	17.00	56.49	M/able 1.252	-	0.00	15.00	M/able= 1.252
66	2008-307-57876	सांह से अरघा वाया गवाड तक मोटर योग्य सड़क का निर्माण कि0मी0 0/0 से 4/0	2009	74.16	74.16	10.00	10.00	15.00	60.82	M/able 0.383	-	0.00	5.00	M/able= 0.260
67	2008-307-57878	गांव निचली तियारी के लिये सम्पर्क मार्ग का निर्माण कि0मी0 0/0 से 2/230	2010	10.85	10.85	2.00	2.00	4.00	2.42	कार्य प्रगति पर है।	-	0.00	1.00	M/able= 2.00
68	2008-307-57880	तयारी घर का वचाव कार्य	2008	11.00	11.00	10.00	10.00	15.00	10.15	बचाव कार्य किया गया है	-	0.00	5.00	बचाव कार्य किया गया है

क्रम संख्या	कम्प्यूटर कोड	मुख्य शीर्ष / विभाग का नाम / पूर्ण विवरण सहित / भवन इत्यादि	स्वीकृत वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट वर्ष 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक कुल आबंटित बजट	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना (वर्ष)	शेष कार्य के लिये धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिये प्रस्तावित परिव्यय	वर्ष 2020-21 के लिये प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
69	2009-307-483	मच्छौतर से ग्रीमा वाया सयूर मोटर योग्य सडक सडक का निर्माण कि० मी० 4/0 से 11/500	2008	123.89	123.89	10.00	10.00	0.00	277.90	M/able 10.480 J/able 1.020	-	0.00	10.00	M/able= 11.476 J/able= 0.737
70	2009-307-485	ईलाका वाली माता से थनेतर गांव के लिये सम्पर्क सडक का निर्माण	2010	69.60	69.60	3.00	0.00	-	4.17	बचाव कार्य किया गया है	-	0.00	2.00	बचाव कार्य किया गया है
71	2009-307-486	सिरडी से घरेड वाया सूप्पा योग्य सडक मे एसटी०/सीडी कार्य कि०मी० 2/500 से 9/0	2009	140.23	140.23	25.00	25.00	6.00	104.73	C/D 2.750 Soling5.500 Wearing 5.500 Tarring 3.750	-	0.00	20.00	M/able = 9.875 CD = 6.250, Soling=8.500, wear = 8.000& Tarring = 6.250
72	2009-307-487	ददमा से गरीमा योग्य सडक मे एसटी०/सीडी कार्य कि०मी० 0/0 से 6/0	2009	129.45	129.45	2.00	0.00	35.00	142.93	C/D 5.280 Soling3.000 Wearing3.000 Tarring2.000	-	0.00	20.00	CD = 5.280, Soling=3.000, wear = 3.000 & Tarring = 2.000
73	2009-307-637	मोटर योग्य सडक ग्रीमा से खणी तक निर्माण कि०मी० 0/0 से 4/0	2000	26.93	26.93	15.00	20.00	25.00	31.18	M/able 1.460	-	0.00	2.00	M/abe= 1.990
74	2009-307-638	पटटी से भरमाणी वाया मलकौता एमटी/सीडी कार्य कि०मी० 0/0 से 8/0	2000	73.16	73.16	30.00	30.00	0.00	363.80	M/able 3.055 S=0.500 W=0.500	-	0.00	30.00	M/able = 5.937
75	2010-307-537	रैता से गुवाड वाया भुजनैली मोटर योग्य सडक	2010	61.44	61.44	10.00	10.00	0.00	0.15	कार्य प्रगति पर है	-	0.00	5.00	कार्य प्रगति पर है
76	2010-307-557	सांह से मेना तक मोटर योग्य सडक का निर्माण	2010	68.28	68.28	1.00	0.00	11.00	1.17	कार्य प्रगति पर है	-	0.00	8.00	कार्य प्रगति पर है
77	2010-307-596	खरडू से सूरैड वाया उरना मोटर योग्य सडक कि०मी० 0/0 से 6/200	2012	64.81	64.81	1.00	1.00	6.00	1.79	M/able 1.200 J/able0.240 Track 5.000	-	0.00	1.00	M/able= 1.230, J/able= 0.240 & Track = 5.000
78	2010-307-614	गांव जरोथा तक बस योग्य सडक का निर्माण कि०मी० 0/0 से 1/650	2010	73.23	73.23	5.00	5.00	0.00	83.44	M/able 1.730 C/D 1.730 Soling1.730 Wearing1.730 Tarring 1.730	-	0.00	5.00	M/able= 1.730

क्रम संख्या	कम्प्यूटर कोड	मुख्य शीर्ष / विभाग का नाम / पूर्ण विवरण सहित / भवन इत्यादि	स्वीकृत वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट वर्ष 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक कुल आबंटित बजट	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना (वर्ष)	शेष कार्य के लिये धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिये प्रस्तावित परिव्यय	वर्ष 2020-21 के लिये प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
79	2010-307-616	भरमौर हैलीपैड से भरमाणी माता मन्दिर तक पैदल चलने योग्य मार्ग का निर्माण		0.00	0.00	2.00	0.00	7.00	1.78	कार्य प्रगति पर है	-	0.00	5.00	Track = 5.000
80	2010-307-635	होली से उतराला मोटर योग्य सड़क कि०मी० 42/0 से 45/0	2010	73.86	73.86	5.00	20.00	7.00	4.06	कार्य प्रगति पर है	-	0.00	2.00	0.5
81	2010-307-654	दियोल कियूर सड़क बस योग्य सड़क का निर्माण कि०मी० 5/0 से 12/0	2000	62.17	62.17	2.00	0.00	14.00	22.64	M/able 1.845	-	0.00	2.00	M/able= 1.845
82	2010-307-676	चचनी से खलेली वाया ब्रहमाणी तक मोटर योग्य सड़क का निर्माण	2010	58.52	58.52	1.00	0.00	3.00	-	कार्य प्रगति पर है	-	0.00	1.00	--
83	2010-307-697	दियोकी से कडोता वाया सडेइ मोटर योग्य सड़क कि०मी० 0/0 से 3/0	2010	58.52	58.52	5.00	0.00	10.00	3.88	M/able 0.765	-	0.00	1.00	M/able= 0.765
84	2010-307-717	धूरेड से थोक्ला वाया टेडू मोटर योग्य सड़क कि०मी० 0/0 से 10/0	2010	64.90	64.90	2.00	0.00	4.00	0.61	कार्य प्रगति पर है	-	0.00	1.00	--
85	2010-307-738	खडामुख से सुलाखर वाया सतनाला मोटर योग्य सड़क कि० मी० 0/0 से 13/0	2010	67.63	67.63	0.10	0.00	2.10	0.19	कार्य प्रगति पर है	-	0.00	1.00	Track = 10.035 FRA under process
86	2012-307-123	भरमौर हडसर कुगाती सड़क एमटी तथा सीडी कार्य कि०मी० 16/0 से 19/350	2012	101.20	101.20	25.00	25.00	45.00	102.05	C/D 0.750 Soling1.00 Wearing 1.00 Tarring 1.00 M/able =0.600	-	0.00	10.00	कार्य प्रगति पर है
87	2012-307-126	सूटकर से बनून तक मोटर योग्य सड़क का निर्माण कि०मी० 0/0 से 1/400	2012	50.47	50.47	1.00	0.00	11.00	2.30	J/able1.500	-	0.00	1.00	J/able= 1.500 M/able=1.00km
88	2012-307-134	होली से मझारन सड़क तक सुधार कि०मी० 0/0 से 2/500	2012	29.61	29.61	1.00	0.00	4.00	-	सुधार कार्य किया गया है ।	-	0.00	1.00	सुधार कार्य किया गया है ।
89	2012-307-139	उलांसा से गुवाडी तक मोटर योग्य सड़क का निर्माण	2012	0.00	0.00	10.00	10.00	11.50	-	कार्य प्रगति पर है।	-	0.00	1.00	कार्य प्रगति पर है।
90	2012-307-142	लूना से औरा तक मोटर योग्य सड़क का निर्माण कि०मी० 5/0 से 8/0	2012	69.29	69.29	10.00	10.00	20.00	47.82	M/able 1.806 J/able2.274	-	0.00	10.00	M/able= 6.890 J/able= 2.190 CD.=1.500

क्रम संख्या	कम्प्यूटर कोड	मुख्य शीर्ष / विभाग का नाम / पूर्ण विवरण सहित / भवन इत्यादि	स्वीकृत वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट वर्ष 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक कुल आबंटित बजट	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना (वर्ष)	शेष कार्य के लिये धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिये प्रस्तावित परिव्यय	वर्ष 2020-21 के लिये प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
91	2012-307-143	चम्बा खड़ा मुख सड़क कि० मी० 40/0 से 48/0 तथा केएसपीए कि०मी० 0/0 से 13/0 पर चिन्हित स्थानों का सुधार व चौड़ा करना	2012	199.56	199.56	15.00	15.00	25.00	199.41	सुधार कार्य किया गया है	-	0.00	5.00	सुधार कार्य किया गया है
92	2012-307-144	खडामुख भरमौर सड़क, भरमौर वडग्राम सड़क, ददमा ग्रीमा सड़क तथा भरमौर हडसर कुगती सड़कों पर चिन्हित स्थानों का सुधार व चौड़ा करना	2012	199.58	199.58	25.00	25.00	39.40	177.77	सुधार कार्य किया गया है	-	0.00	15.00	कार्य प्रगति पर है।
93	2012-307-158	भरमौर हडसर सड़क पर लोक निर्माण विभाग के विश्राम गह के पास सुधार कार्य	2012	12.75	12.75	0.10	0.00	20.20	19.48	सुधार कार्य किया गया है	-	0.00	1.00	सुधार कार्य किया गया है
94	2012-307-323	ब्युटि सेज सड़क का निर्माण कार्य कि०मी० 0/0 से 5/970	2012	274.62	274.62	0.10	0.00	0.00	135.36	M/able 5.250 C/D 5.000 T=5.350	-	0.00	10.00	M/able = 5.670 CD = 5.670
95	2012-307-324	डिवरी से औहरा सड़क पर वैलेस सड़क का निर्माण कि०मी० 0/0 से 4/500	2012	0.00	0.00	20.00	2.00	65.00	150.35	सुधार कार्य किया गया है	-	0.00	20.00	M/able=3.100
96	2012-307-326	पिल्ली से स्वाई वा योग्य सड़क का निर्माण कि०मी० 0/0 से 5/490	2012	0.00	0.00	0.10	0.10	50.10	148.76	सुधार कार्य किया गया है	-	0.00	10.00	M/able= 4.050
97	2011-307-592	मछेतर से सुकरह-1 वाया कुटेड तक सम्पर्क सड़क का निर्माण कि०मी० 0/0 से 1/600	2011	54.63	54.63	10.00	10.00	20.00	32.07	M/able 0.3000	-	0.00	1.00	कार्य प्रगति पर है
98	2011-307-593	सुकराह -1 से मडोला वाया पंगतेड तक सम्पर्क सड़क कप निर्माण कि०मी० 0/0 से 1/600	2011	54.63	54.63	1.00	1.00	4.00	2.53	सुधार कार्य किया गया है	-	0.00	1.00	कार्य प्रगति पर है
99	2011-307-594	गांव पजसेई नाग मन्दिर तक के लिये सम्पर्क सड़क का निर्माण	2013	161.75	161.75	1.00	15.00	2.50	0.00	सुधार कार्य किया गया है	-	0.00	20.00	कार्य प्रगति पर है
100	2011-307-596	धारडी से फलेड तक खच्चर योग्य सड़क का निर्माण	2011	0.00	0.00	5.00	5.00	7.00	0.00	Track 0.300	-	0.00	2.00	कार्य प्रगति पर है

क्रम संख्या	कम्प्यूटर कोड	मुख्य शीर्ष / विभाग का नाम / पूर्ण विवरण सहित / भवन इत्यादि	स्वीकृत वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट वर्ष 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक कुल आबंटित बजट	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना (वर्ष)	शेष कार्य के लिये धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिये प्रस्तावित परिचय	वर्ष 2020-21 के लिये प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
101	2011-307-597	गांव धनोर के लिये सम्पर्क सड़क का निर्माण कि० मी० 0/0 से 1/735	2012	198.45	198.45	25.00	15.00	50.00	23.91	कार्य प्रगति पर है	-	0.00	40.00	M/able = 0.150
102	2011-307-598	गाव प्रघाला के लिये सम्पर्क सड़क का निर्माण	.	-	-	5.00	0.00	10.00	0.00	-	-	0.00	1.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा
103	2011-307-599	गाव पालदा के लिये सम्पर्क सड़क का निर्माण	.	-	-	5.00	5.00	15.00	5.05	कार्य प्रगति पर है	-	0.00	19.00	कार्य प्रगति पर है
104	2011-307-600	होली से सूटकर सम्पर्क सड़क के लिये एमड टी० / सी०डी० कार्य कि०मी० 0/0 से 4/500	2012	135.98	135.98	5.00	5.00	20.00	106.31	कार्य प्रगति पर है	-	0.00	1.00	कार्य प्रगति पर है
105	2013-307-45	भरमौर वडग्रम सड़क निर्माण कि० मी० 24/0 से 27/0	2013	139.05	139.05	1.00	1.00	11.00	27.21	M/able 1.500 J/able 1.500	-	0.00	2.00	M/able= 1.750 J/able= 1.250
106	2013-307-46	ददमा से गरीमा को मोटर योग्य सड़क से जोड़ना	2013	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	3.29	कार्य प्रगति पर है	-	0.00	10.00	कार्य प्रगति पर है।
107	2013-307-47	भरमौर वस स्टैंड से चौरासी मन्दिर तक सड़क का सुधार कार्य	2013	9.77	9.77	0.10	0.10	10.10	5.50	कार्य पूर्ण कर लिया है	-	0.00	0.10	कार्य पूर्ण कर लिया है
108	2013-307-48	खडामुख सुराही पास एहजू सड़क पर क़ैश वैरियर का निर्माण	2013	194.33	194.33	20.00	0.00	120.00	153.81	सुधार कार्य किया गया है।	-	0.00	20.00	कार्य प्रगति पर है।
109	2013-307-49	भरमौर हडसर सड़क पर क़ैश वैरियर और मुंडेर का निर्माण	2013	194.72	194.72	15.00	15.00	30.00	57.05	सुधार कार्य किया गया है।	-	0.00	20.00	कार्य प्रगति पर है।
110	2013-307-54	कण्डी से ठेड़ू माता मन्दिर तक मोटर योग्य सड़क का निर्माण	2013	0.00	2.00	2.00	2.00	4.00	0.00	कार्य प्रगति पर है।	-	0.00	1.00	कार्य प्रगति पर है।
111	2013-307-56	लामू से गुवाड कुट वाया वग्गी तक मोटर योग्य सड़क का निर्माण	2013	0.00	10.00	1.00	1.00	11.00	3.42	कार्य प्रगति पर है।	-	0.00	5.00	M/able = 0.250
112	2013-307-57	लामू से फाटी मोटर योग्य सड़क मे एम०टी०/सीडी० कार्य	2013	10.92	10.00	1.00	0.00	11.00	0.96	कार्य प्रगति पर है।	-	0.00	1.00	Soling=0.400, wear = 0.400 & Tarring = 0.400 J/able= 0.730
113	2013-307-807	तुन्दाह चुलाड से मान्धा तक तक जीप योग्य सड़क का निर्माण किमी० 14/500 से 17/500	2013	0.00	20.00	20.00	25.00	0.00	171.22	J/able0.730	-	0.00	10.00	

क्रम संख्या	कम्प्यूटर कोड	मुख्य शीर्ष / विभाग का नाम / पूर्ण विवरण सहित / भवन इत्यादि	स्वीकृत वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट वर्ष 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक कुल आबंटित बजट	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना (वर्ष)	शेष कार्य के लिये धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिये प्रस्तावित परिचय	वर्ष 2020-21 के लिये प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
114	2014-307-343	डकोग से बडगं मोटर योग्य सडक का निर्माण कि०मी० 10/0 से 17/0	2014	0.00	10.00	5.00	5.00	15.00	8.07	M/able= 0.500 J/able= 4.500	-	0.00	5.00	M/able= 0.500 J/able= 4.500
115	2014-307-344	पर्वतारोहण संस्थान से घराडू तक पक्का रास्ता निर्माण	2014	0.00	5.00	8.00	0.00	13.00	5.36	कार्य प्रगति पर है।	-	0.00	5.00	कार्य प्रगति पर है।
116	2014-307-348	कुवारसी से हिलिंग मोटर योग्य सडक का निर्माण कि०मी० 0/0 से 6/0	2014	0.00	1.00	0.10	0.10	0.20	0.00	कार्य प्रगति पर है	-	0.00	0.10	कार्य प्रगति पर है
117	2014-307-349	सम्पर्क सडक गांव खुण्ड ग्राम पंचायत प्रधाला का निर्माण	2014	0.00	1.00	1.00	0.00	1.10	0.00	कार्य प्रगति पर है	-	0.00	0.10	कार्य प्रगति पर है
118	2014-307-350	जीप योग्य सडक पर्वतारोहण संस्थान भरमौर से मेला मैदान सचूई का निर्माण	2014	0.00	5.00	0.10	0.10	5.10	24.58	कार्य प्रगति पर है।	-	0.00	0.10	कार्य प्रगति पर है।
119	2014-307-354	दयोसड से कियूर तक खच्चर सडक का निर्माण	2014	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	32.34	कार्य प्रगति पर है।	-	0.00	1.00	कार्य प्रगति पर है।
120	2014-307-355	दियोकि वडेई से दवोता लमनोता डकोता सम्पर्क सडक का निर्माण	2014	0.00	1.00	15.00	0.00	16.00	0.00	कार्य प्रगति पर है।	-	0.00	1.00	कार्य प्रगति पर है।
121	2014-307-359	रेटन से खन्दोली अर्की सम्पर्क सडक का निर्माण	2014	0.00	1.00	10.00	0.00	11.00	0.48	कार्य प्रगति पर है।	-	0.00	5.00	कार्य प्रगति पर है।
122	2014-307-360	सम्पर्क सडक जरडोता से हिल्ली तक निर्माण	2014	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	9.35	कार्य प्रगति पर है।	-	0.00	1.00	कार्य प्रगति पर है।
123	2014-307-963	कुठार से खनवगा वाया धराडु सडक पीएमटी व सीडी कार्य	2014	-	2.00	2.00	56.45	4.00	28.16	कार्य प्रगति पर है।	-	0.00	2.00	कार्य प्रगति पर है।
124	2015-307-908	छौ नाला से उपरली कुगती तक जीप योग्य सडक का निर्माण कि०मी० 0/0 से 2/0	2015	-	15.00	35.00	35.00	0.00	186.74	कार्य प्रगति पर है।	-	0.00	20.00	J/able = 1.090
125	2015-307-909	मांधा से बनी माता तक जीप योग्य सडक का निर्माण कि०मी० 17/500 से 20/500 ग्राम पंचायत तुन्दाह	2015	-	20.00	25.00	25.00	45.00	91.85	कार्य प्रगति पर है।	-	0.00	20.00	कार्य प्रगति पर है।
126	2015-307-911	गांव वगडु के लिये सम्पर्क सडक का निर्माण पुल सहित	2015	-	5.00	0.10	7.95	5.10	15.55	कार्य प्रगति पर है।	-	0.00	2.00	कार्य प्रगति पर है।

क्रम संख्या	कम्प्यूटर कोड	मुख्य शीर्ष / विभाग का नाम / पूर्ण विवरण सहित / भवन इत्यादि	स्वीकृत वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट वर्ष 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक कुल आबंटित बजट	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना (वर्ष)	शेष कार्य के लिये धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिये प्रस्तावित परिव्यय	वर्ष 2020-21 के लिये प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
127	2015-307-912	अप्पर संचूई से मेला मैदान संचूई के लिये जीप योग्य सड़क का निर्माण	2015	-	5.00	0.10	0.00	5.10	1.44	-	-	0.00	0.10	कार्य आरम्भ किया जायेगा
128	2015-307-915	मुख्य सड़क से घरान नाला से पंजारी तक ग्रं पं .पूलन मे जीप योग्य सड़क का निर्माण	2015	-	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	-	-	0.00	0.10	कार्य आरम्भ किया जायेगा
129	2015-307-917	मुख्य सड़क पूलन से ठझान तक ग्राम पचायत पूलन मे जीप योग्य सड़क का निर्माण	2015	-	1.00	0.10	0.00	1.10	0.00	-	-	0.00	0.10	कार्य आरम्भ किया जायेगा
130	2015-307-919	मुख्य सड़क से पिल्ली तक ग्रम पचायत गरोला मे सम्पर्क सड़क का निर्माण	2015	-	1.00	15.00	15.00	16.00	21.88	कार्य प्रगति पर है।	-	0.00	5.00	कार्य प्रगति पर है।
131	2015-307-920	चौरासी मन्दिर गेट से पीडव्ल्यूडी पर्यटन होस्टल तक सम्पर्क सड़क का निर्माण	2015	-	5.00	10.00	0.00	15.00	0.00	कार्य प्रगति पर है।	-	0.00	1.00	कार्य प्रगति पर है।
132	2015-307-921	दरगौला से बल्हू वाया बदेई, लमनोता, घदोता व बल्हू ग्रम पचायत के लिये जीप योग्य सड़क का निर्माण	2015	-	1.50	1.00	0.00	2.50	0.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा	-	0.00	1.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा
133	2015-307-923	सथोली से खुण्ड ग्रं पचायत प्रघाला तक जीप योग्य सड़क का निर्माण	2015	-	1.50	0.10	0.00	1.60	0.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा	-	0.00	0.10	कार्य आरम्भ किया जायेगा
134	2015-307-925	उल्लासा से भजनाली ग्रम पचायत उल्लासा तक जीप योग्य सड़क का निर्माण	2015	-	1.50	5.00	15.00	6.50	0.03	कार्य प्रगति पर है।	-	0.00	0.10	कार्य प्रगति पर है।
135	2015-307-926	थोला से थेरु ग्रम पचायत दुगैठी तक जीप योग्य सम्पर्क सड़क का निर्माण	2015	-	1.50	5.00	0.00	6.50	0.00	कार्य प्रगति पर है।	-	0.00	5.00	कार्य प्रगति पर है।
136	2015-307-927	तुन्दाह से गुवाड ग्रं पचायत तुन्दाह तक जीप योग्य सम्पर्क सड़क का निर्माण	2015	-	1.50	10.00	0.00	11.50	0.00	कार्य प्रगति पर है।	-	0.00	5.00	कार्य प्रगति पर है।
137	2015-307-928	भरमौर-ग्रिमा सड़क पर सावनपुर धार की विशेष मुरम्मत	2015	-	10.00	0.10	0.00	10.10	0.00	सुधार कार्य किया गया है।	-	0.00	0.10	सुधार कार्य किया गया है।

क्रम संख्या	कम्प्यूटर कोड	मुख्य शीर्ष / विभाग का नाम / पूर्ण विवरण सहित / भवन इत्यादि	स्वीकृत वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट वर्ष 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक कुल आबंटित बजट	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना (वर्ष)	शेष कार्य के लिये धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिये प्रस्तावित परिचय	वर्ष 2020-21 के लिये प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
138	2015-307-929	तरेला से सुल्लो तक जीप योग्य सड़क का निर्माण	2015	-	1.50	5.00	0.00	6.50	1.91	कार्य प्रगति पर है।	-	0.00	5.00	कार्य प्रगति पर है।
139	2015-307-934	गांव खुन्डी से डुग ग्राम पंचायत पुलन तक सम्पर्क सड़क का निर्माण	2015	-	1.50	1.00	0.00	2.50	0.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा	-	0.00	0.10	कार्य आरम्भ किया जायेगा
140	2016-307-346	गुरेठ से हाट बाया दुगैठा तक जीप योग्य सड़क का निर्माण कि०मी० 3-0 से 6-0	2016	-	20.00	15.00	1.00	35.00	3.57	कार्य आरम्भ किया जायेगा	-	0.00	5.00	कार्य प्रगति पर है।
141	2016-307-349	ठोला से फोटा बाया डेडु तक जीपयोग्य सड़क का निर्माण कि०मी० 0-0 से 4-0	2016	-	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा	-	0.00	1.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा
142	2016-307-351	चोआ से चुलेडातक जीपयोग्य सड़क का निर्माण कि०मी० 0-0 से 2-0	2016	-	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा	-	0.00	1.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा
143	2016-307-353	देवी मन्दिर गुरेठ से दूरगेठा तक खच्चर मार्ग का निर्माण कि० मी० 0-0 से 4-0	2016	-	1.50	0.10	0.00	1.60	0.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा	-	0.00	1.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा
144	2016-307-356	डकोग से मिन्दरा तक खच्चर मार्ग का निर्माण कि० मी० 0-0 से 4-0	2016	-	1.50	1.00	0.00	2.50	0.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा	-	0.00	1.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा
145	2016-307-357	वियोटी से खणी तक खच्चर मार्ग का निर्माण कि० मी० 0-0 से 4-0	2016	-	2.50	1.00	0.00	3.50	0.00	कार्य प्रगति पर है।	-	0.00	2.00	कार्य प्रगति पर है।
146	2016-307-358	सेन्दा से तुन्दाह तक जीप योग्य सड़क का निर्माण कि०मी० 0-0 से 4-0	2016	-	15.00	20.00	20.00	35.00	15.89	कार्य प्रगति पर है।	-	0.00	10.00	कार्य प्रगति पर है।
147	2016-307-359	रेता से कुटलू तक मोटर योग्य सड़क का निर्माण कि०मी० 0-0 से 1-500	2016	-	25.00	15.00	25.00	40.00	12.82	कार्य प्रगति पर है।	-	0.00	10.00	कार्य प्रगति पर है।
148	2016-307-361	कुटलू से गुवाड तक मोटर योग्य सड़क का निर्माण कि०मी० 1-500 से 3-0	2016	-	10.00	10.00	0.00	20.00	0.06	कार्य प्रगति पर है।	-	0.00	5.00	कार्य प्रगति पर है।

क्रम संख्या	कम्प्यूटर कोड	मुख्य शीर्ष / विभाग का नाम / पूर्ण विवरण सहित / भवन इत्यादि	स्वीकृत वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट वर्ष 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक कुल आबंटित बजट	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना (वर्ष)	शेष कार्य के लिये धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिये प्रस्तावित परिव्यय	वर्ष 2020-21 के लिये प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
149	2016-307-362	मनुन नाली से वूजेजली तक सम्पर्क सडक का निर्माण कि०मी० 0-0 से 0-500	2016	-	10.00	10.00	10.00	20.00	13.85	कार्य प्रगति पर है।	-	0.00	5.00	कार्य प्रगति पर है।
150	2016-307-365	खुण्ड से धन्छो तक जीप योग्य सडक का निर्माण	2016	-	0.10	5.00	0.00	5.10	0.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा	-	0.00	1.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा
151	2016-307-366	उपरली संचुइ से भरमाणी तक पेदल रास्ते का निर्माण	2016	-	0.10	0.10	0.00	0.20	0.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा	-	0.00	5.00	कार्य प्रगति पर है।
152	2016-307-369	मुख्य सडक परोडी से पटटी गांव तक जीप योग्य सडक का निर्माण	2016	-	0.10	0.10	0.00	0.20	0.00	कार्य प्रगति पर है।	-	0.00	1.00	कार्य प्रगति पर है।
153	2016-307-374	सतनाला से गोदु तक सम्पर्क सडक निकासी के साथ निर्माण	2016	-	0.10	0.10	0.00	0.20	0.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा	-	0.00	1.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा
154	2016-307-377	पटडी से गोसन तक वाया आई टी डीपी कलोनी सम्पर्क सडक का निर्माण निकासी के साथ	2016	-	0.10	0.10	0.00	0.20	0.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा	-	0.00	1.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा
155	2016-307-378	प्रंगाला से रेटा तक एमवूलैन्स सडक का निर्माण निकासी के साथ	2016	-	0.10	0.10	0.00	0.20	0.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा	-	0.00	1.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा
156	2016-307-379	अधयापक कलोनी अप्पर पनसेई लोअर पनसेई दरकोता गोसन तक सम्पर्क सडक का निर्माण	2016	-	0.10	15.00	5.00	15.10	4.67	कार्य आरम्भ किया जायेगा	-	0.00	1.00	कार्य प्रगति पर है।
157	2016-307-380	पटटी से अप्पर रजोर प्रंगाला सान्दी धन्छो गोरीकुण्ड मोटर योग्य सडक का निर्माण	2016	-	0.10	0.10	0.00	0.20	0.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा	-	0.00	1.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा
158	2016-307-382	पुराने बस स्टेन्ड से हैलीपेड तक पीसीसी सडक इन्टरलोककिंग सहित निर्माण	2016	-	0.10	0.10	0.00	0.20	11.23	कार्य आरम्भ किया जायेगा	-	0.00	5.00	कार्य प्रगति पर है।
159	2016-307-384	पुराने बस स्टेन्ड से यात्री निसास तक पीसीसी सडक इन्टरलोककिंग सहित निर्माण	2016	-	10.00	10.00	10.00	20.00	0.00	कार्य प्रगति पर है।	-	0.00	1.00	कार्य प्रगति पर है।

क्रम संख्या	कम्प्यूटर कोड	मुख्य शीर्ष / विभाग का नाम / पूर्ण विवरण सहित / भवन इत्यादि	स्वीकृत वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट वर्ष 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक कुल आबंटित बजट	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना (वर्ष)	शेष कार्य के लिये धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिये प्रस्तावित परिव्यय	वर्ष 2020-21 के लिये प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
160	2016-307-387	तरेला से सैन्दा तक जीप योग्य सड़क का निर्माण कि०मी० 7-0 से 10-0	2016	-	15.00	20.00	20.00	35.00	3.04	कार्य प्रगति पर है।	-	0.00	9.00	कार्य प्रगति पर है।
161	2016-307-388	अर्द्धेड से समरा स्थित नाग मन्दिर तक पक्की सड़क का निर्माण कि० मी० 0-0 से 0-800	2016	-	5.00	10.00	10.00	16.52	1.52	कार्य प्रगति पर है।	-	0.00	5.00	कार्य प्रगति पर है।
162	2016-307-389	टैडू माता मन्दिर से हा बाया घराला तक सम्पर्क सड़क का निर्माण कि०मी० 0-0 से 3-0	2016	-	0.10	0.10	0.00	0.20	0.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा	-	0.00	1.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा
163	2016-307-390	सैल्ली से चुरनाह माता तक सम्पर्क सड़क का निर्माण कि० मी० 0-0 से 3-0	2016	-	0.10	0.10	0.00	0.20	0.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा	-	0.00	1.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा
164	2016-307-391	गांव क्यूर के लिये डैम साईट से सम्पर्क सड़क का निर्माण	2016	-	0.10	0.10	0.00	0.20	0.00	कार्य प्रगति पर है।	-	0.00	10.00	कार्य प्रगति पर है।
165	2016-307-392	ब्रग्रनाली से हाट बाया डकोग तक सम्पर्क सड़क का निर्माण कि०मी० 0-0 से 3-500	2016	-	5.00	5.00	0.00	10.00	0.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा	-	0.00	1.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा
166	2016-307-393	तरेला से थल्ला तक सम्पर्क सड़क का निर्माण कि०मी० 0-0 से 2-500	2016	-	20.00	15.00	15.00	35.00	6.28	कार्य आरम्भ किया जायेगा	-	0.00	10.00	कार्य प्रगति पर है।
167	2016-307-394	मुख्य सड़क उरेई से गांव उरना तक पक्का सड़क डेन सहित का निर्माण कि०मी० 0-0 से 5-0	2016	-	1.00	1.00	0.00	4.39	2.39	कार्य प्रगति पर है।	-	0.00	2.00	कार्य प्रगति पर है।
168	2016-307-395	गुसल से नाग मन्दिर तक सम्पर्क सड़क का निर्माण	2016	-	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा	-	0.00	1.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा
169	2016-307-396	कुरेड नाला से कियूर तक सम्पर्क सड़क का निर्माण	2016	-	1.00	1.00	1.00	2.10	4.99	कार्य आरम्भ किया जायेगा	-	0.00	1.00	कार्य प्रगति पर है।
170	2016-307-397	रुणुकोठी से अन्दरेड तक मोटर योग्य सड़क का निर्माण कि० मी० 9-0 से 12-136	2016	-	10.00	10.00	20.00	20.00	3.51	कार्य प्रगति पर है।	-	0.00	5.00	कार्य प्रगति पर है।

क्रम संख्या	कम्प्यूटर कोड	मुख्य शीर्ष / विभाग का नाम / पूर्ण विवरण सहित / भवन इत्यादि	स्वीकृत वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट वर्ष 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक कुल आबंटित बजट	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना (वर्ष)	शेष कार्य के लिये धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिये प्रस्तावित परिचय	वर्ष 2020-21 के लिये प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
171	2016-307-398	मोटर योग्य सड़क लुना से औरा कि० मी० 8-0 से 14-0	2016	-	5.00	1.00	1.00	6.00	2.01	कार्य प्रगति पर है।	-	0.00	10.00	कार्य प्रगति पर है।
172	2016-307-399	डकोग से फाट सड़क पर रैलिंग का निर्माण	2016	-	2.00	0.10	0.00	2.10	0.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा	-	0.00	1.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा
173	2016-307-400	राजकिय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला दुर्गौठी से ठेढ़ू माता मन्दिर तक रैलिंग का निर्माझा	2016	-	2.00	2.00	2.00	4.00	0.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा	-	0.00	2.00	कार्य प्रगति पर है।
174	2016-307-401	वलिया राम हाउस से नाली लुना औरा सड़क पर रैलिंग का निर्माण	2016	-	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा	-	0.00	1.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा
175	2016-307-402	मोटर योग्य सड़क सर्ज शाफट से अरकी का निर्माण कि० मी० 0-0 से 1-750	2016	-	0.10	5.00	15.00	5.10	14.71	कार्य आरम्भ किया जायेगा	-	0.00	5.00	कार्य प्रगति पर है।
176	2016-307-403	जीप योग्य सड़क खन्दोली से अर्की तक का निर्माण कि० मी० 0/0 से 3/0	2016	-	5.00	1.00	1.00	6.00	0.00	कार्य प्रगति पर है।	-	0.00	5.00	कार्य प्रगति पर है।
177	2016-307-405	मोटर योग्य सड़क अर्की से खण्णी का निर्माण कि० मी० 0-0 से 1-500	2016	-	5.00	15.00	15.00	20.00	0.03	कार्य प्रगति पर है।	-	0.00	5.00	कार्य प्रगति पर है।
178	2016-307-407	जीप योग्य सड़क रैटन से धुआ कप निर्माण कि० मी० 0-0 से 3-0	2016	-	5.00	5.00	0.00	10.00	0.10	कार्य प्रगति पर है।	-	0.00	5.00	कार्य प्रगति पर है।
179	2016-307-408	जीप योग्य सड़क धुआ से अगासन तक का निर्माण कि० मी० 3-0 से 6-0	2016	-	0.10	0.10	0.10	0.20	0.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा	-	0.00	5.00	कार्य प्रगति पर है।
180	2017-307-1235	सेली से सुनकर वाया अप्पर सैली जीप योग्य सड़क का निर्माण कि० मी० 0-0 से 3-0	2017	-	0.01	10.00	0.00	10.01	0.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा	-	0.00	5.00	कार्य प्रगति पर है।

क्रम संख्या	कम्प्यूटर कोड	मुख्य शीर्ष / विभाग का नाम / पूर्ण विवरण सहित / भवन इत्यादि	स्वीकृत वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट वर्ष 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक कुल आबंटित बजट	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना (वर्ष)	शेष कार्य के लिये धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिये प्रस्तावित परिस्य	वर्ष 2020-21 के लिये प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
181	2017-307-1236	जीप योग्य सड़क लैन्को पावर हाउस तक कि०मी० ०-० से 2-0	2017	-	1.00	0.10	0.00	1.10	0.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा	-	0.00	1.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा
182	2017-307-1237	खच्चर योग्य मार्ग गांव मिन्दरा से दुगैठी स्कूल तक	2017	-	1.50	1.50	1.50	3.00	0.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा	-	0.00	5.00	कार्य प्रगति पर है।
183	2017-307-1238	खच्चर योग्य मार्ग गांव रूणुकोठी से सान्कर बाया थुक्ला कि०मी० ०'0 से 6-0	2017	-	0.10	0.10	0.10	0.20	0.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा	-	0.00	2.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा
184	2017-307-1239	सड़क योग्य मार्ग गांव पातका से सत्ती माता मन्दिर उल्लासा कि०मी० 0-0 से 3-0	2017	-	0.10	10.00	10.00	10.10	0.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा	-	0.00	2.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा
185	2017-307-1242	10 मीटर आर सी सी स्लेव कर्वेट पुल का निर्माण लुना और सड़क	2017	-	0.10	0.10	10.10	0.20	0.00	कार्य प्रगति पर है।	-	0.00	0.10	कार्य प्रगति पर है।
186	2017-307-1243	जीप योग्य सड़क का निर्माण कन्डी से गुरेठ	2017	-	0.10	0.10	10.10	0.20	0.53	कार्य प्रगति पर है।	-	0.00	1.00	कार्य प्रगति पर है।
187	2017-307-1244	जीप योग्य सड़क का निर्माण गलोर से तीयूला कि०मी० 0-0 से 2-500	2017	-	0.10	0.10	0.00	0.20	0.06	कार्य आरम्भ किया जायेगा	-	0.00	1.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा
188	2017-307-1245	जीप योग्य सड़क का निर्माण धुआ मोड से निचला रेटन कि०मी० 0-0 से 1-500	2017	-	0.10	0.50	0.50	0.60	0.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा	-	0.00	2.00	कार्य प्रगति पर है।
189	2017-307-1246	जीप योग्य सड़क का निर्माण फोगला से गांव सियूर कि०मी० 0-0 से 2-0	2017	-	0.10	0.10	0.00	0.20	0.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा	-	0.00	2.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा
190	2017-307-1247	कोडला से उरेई सड़क का निर्माण कि०मी० 0-0 से 3-200	2017	-	0.10	0.10	5.10	0.20	0.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा	-	0.00	5.00	कार्य प्रगति पर है।
191	2017-307-1249	छो नाला से उपरली कुगती बाया लाहल	2017	-	0.10	15.00	15.00	15.10	0.00	कार्य प्रगति पर है।	-	0.00	40.00	कार्य प्रगति पर है।
192	2017-307-1250	सम्पर्क मार्ग पालनी से कुथार कि०मी० 0-0 से 3-0	2017	-	0.10	5.00	5.00	5.10	0.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा	-	0.00	5.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा
193	2017-307-1251	सम्पर्क मार्ग गांव कुठार से वडग्रंम कि०मी० 0-0 से 3-0	2017	-	0.10	10.00	10.00	10.10	0.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा	-	0.00	5.00	कार्य प्रगति पर है।

क्रम संख्या	कम्प्यूटर कोड	मुख्य शीर्ष / विभाग का नाम / पूर्ण विवरण सहित / भवन इत्यादि	स्वीकृत वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट वर्ष 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक कुल आबंटित बजट	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना (वर्ष)	शेष कार्य के लिये धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिये प्रस्तावित परिचय	वर्ष 2020-21 के लिये प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
194	2017-307-1252	लाहल से वगडु के लिये सडक का निर्माण व वगडु नाला पुल निर्माण सहित	2017	-	0.10	0.10	0.10	0.20	0.00	कार्य प्रगति पर है।	-	0.00	10.00	कार्य प्रगति पर है।
195	2017-307-1253	रोपवेह हडसर से गोरीकुन्ड	2017	-	0.10	0.10	0.00	0.20	0.00	कार्य प्रगति पर है।	-	0.00	1.00	कार्य प्रगति पर है।
196	2017-307-1254	जीप योग्य सडक पट्टी से धनछो वाया भरमाणी	2017	-	0.10	0.10	0.00	0.20	0.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा	-	0.00	1.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा
197	2017-307-1255	जीप योग्य सडक संचुई पंचायत भवन से पर्यजन विभाग होटल तक	2017	-	0.10	5.00	15.00	5.10	0.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा	-	0.00	5.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा
198	2017-307-1257	भरमौर हडसर कुगती सडक का सुधार कि० मी० 19-0 से 21-200	2017	-	0.10	10.00	10.00	10.10	2.99	कार्य प्रगति पर है।	-	0.00	10.00	कार्य प्रगति पर है।
199	2017-307-1259	जीप योग्य सडक खडामुख से ओपन ग्राम पंचायत उलासा	2017	-	0.10	10.00	0.00	10.10	0.12	कार्य आरम्भ किया जायेगा	-	0.00	1.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा
200	2017-307-1264	जीप योग्य सडक होली से गवाला ग्राम पंचायत कुलेठ	2017	-	0.10	10.00	10.00	10.10	26.72	कार्य आरम्भ किया जायेगा	-	0.00	10.00	कार्य प्रगति पर है।
201	2017-307-1721	एम टी 0 मच्छैतर से ग्रैमा सडक कि०मी० 0-0 से 11-500	2017	-	0.10	0.10	0.00	0.20	5.69	कार्य प्रगति पर है।	-	0.00	10.00	कार्य प्रगति पर है।
202	2017-307-1752	होली हिमानी चामुण्डा वाया तालंग पास के लिये सडक का निर्माण	2017	-	0.00	0.10	0.10	0.10	0.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा	-	0.00	1.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा
203	2019-307-374	मिन्दरा से हाट तक मोटरयोग्य सडक का निर्माण	2019	-	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा	-	0.00	1.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा
204	2019-307-375	सती माता मन्दिर से नाग मन्दिर तक जीप योग्य सडक का निर्माण	2019	-	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा	-	0.00	1.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा
205	2019-307-376	घटोर से भटोड नाग मन्दिर तक खच्चर योग्य सडक का निर्माण	2019	-	0.00	1.60	1.60	1.60	0.00	कार्य प्रगति पर है।	-	0.00	5.00	कार्य प्रगति पर है।
206	2019-307-377	डल्ली से बटोला वाया सलुन तक सम्पर्क सडक का निर्माण !	2019	-	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा	-	0.00	1.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा
207	2019-307-378	डल झील सारा सम्पर्क सडक का निर्माण ग्राम पंचायत दियोल !	2019	-	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा	-	0.00	1.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा

क्रम संख्या	कम्प्यूटर कोड	मुख्य शीर्ष / विभाग का नाम / पूर्ण विवरण सहित / भवन इत्यादि	स्वीकृत वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट वर्ष 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक कुल आबंटित बजट	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना (वर्ष)	शेष कार्य के लिये धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिये प्रस्तावित परिचय	वर्ष 2020-21 के लिये प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
208	2019-307-380	गांव सेरी के लिए सम्पर्क सड़क का निर्माण ग्राम पंचायत भरमौर !	2019	-	0.00	0.20	30.20	0.20	0.00	कार्य प्रगति पर है।	-	0.00	10.00	कार्य प्रगति पर है।
209	2019-307-381	गांव ठठान के लिए सम्पर्क सड़क का निर्माण ग्राम पंचायत पुलन !	2019	-	0.00	5.00	1.00	5.00	0.00	कार्य प्रगति पर है।	-	0.00	10.00	कार्य प्रगति पर है।
210	2019-307-382	गांव पलानी के लिए सम्पर्क सड़क का निर्माण !	2019	-	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा	-	0.00	10.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा
211	2019-307-383	गांव रजौर के लिए सम्पर्क सड़क का निर्माण !	2019	-	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा	-	0.00	6.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा
212	2019-307-384	वडग्रं से उपरली कुठार तक मोटर योग्य सड़क का निर्माण	2019	-	0.00	10.00	1.00	10.00	0.00	कार्य प्रगति पर है।	-	0.00	5.00	कार्य प्रगति पर है।
213	2019-307-385	खणी से वरगोटा तक मोटर योग्य सड़क का निर्माण !	2019	-	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा	-	0.00	1.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा
214	2019-307-386	कण्डी से घुरैठ तक मोटर योग्य सड़क का निर्माण !	2019	-	0.00	0.10	0.10	0.10	0.00	कार्य प्रगति पर है।	-	0.00	5.00	कार्य प्रगति पर है।
215	2019-307-387	पन्यार से गांव गरोला तक जीप योग्य सड़क का निर्माण !	2019	-	0.00	0.10	0.10	0.10	0.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा	-	0.00	5.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा
216	2019-307-388	मुख्य सड़क से गांव वासंदा तक जीप योग्य सड़क का निर्माण !	2019	-	0.00	0.10	10.10	0.10	0.00	कार्य प्रगति पर है।	-	0.00	5.00	कार्य प्रगति पर है।
217	2019-307-389	वन्नी से गांव भदरा तक जीप योग्य सड़क का निर्माण !	2019	-	0.00	11.80	1.00	11.80	0.15	कार्य आरम्भ किया जायेगा	-	0.00	12.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा
218	2019-307-390	वग्गी से गुबाड तक जीप योग्य सड़क का निर्माण !	2019	-	0.00	0.10	0.10	0.10	0.16	कार्य आरम्भ किया जायेगा	-	0.00	2.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा
219	2019-307-391	ईलाके वाली माता से थनेतर तक जीप योग्य सड़क का निर्माण	2019	-	0.00	10.00	1.00	10.00	0.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा	-	0.00	5.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा
220	2019-307-392	जीप योग्य सड़क पनगीरा से ककरी 0/0 से 3/0	2019	-	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा	-	0.00	1.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा
221	2019-307-393	जीप योग्य सड़क मलाह माता मन्दिर से थोकला 0/0 से 3/0	2019	-	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा	-	0.00	1.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा

क्रम संख्या	कम्प्यूटर कोड	मुख्य शीर्ष / विभाग का नाम / पूर्ण विवरण सहित / भवन इत्यादि	स्वीकृत वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट वर्ष 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक कुल आबंटित बजट	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना (वर्ष)	शेष कार्य के लिये धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिये प्रस्तावित परिचय	वर्ष 2020-21 के लिये प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
222	2019-307-394	जीप योग्य सड़क सिलपडी से कुठाल 0/0 से 3/0	2019	-	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा	-	0.00	1.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा
223	2019-307-395	जीप योग्य सड़क घाटराली से अपर गरोला 0/0 से 3/0	2019	-	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा	-	0.00	5.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा
224	2019-307-396	मोटर योग्य सड़क तुन्दाह से चुलाड 13/0 से 14/500	2019	-	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	कार्य प्रगति पर है।	-	0.00	5.00	कार्य प्रगति पर है।
225	2019-307-397	जीप योग्य सड़क दिघु परोल से कुठार गांव तक	2019	-	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा	-	0.00	10.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा
226	2019-307-398	जीप योग्य सड़क डिब्बा से कैनो तक ग्राम पंचायत तुन्दाह	2019	-	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा	-	0.00	5.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा
227	2019-307-1933	होली बाजार का बचाव एवं सुधार कार्य	2019	-	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा	-	0.00	5.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा
228	2019-307-1935	के0एच0पी0ए0 सड़क पर तियारी घर का बचाव एवं सुधार कार्य	2019	-	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा	-	0.00	5.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा
नई वास्तविक स्कीमे														
1	2020-307-285	जीप योग्य सम्पर्क सड़क क्वारसी से क्वारसी झील तक	2020	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा	-	0.00	1.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा
2	2020-307-290	मुख्य सड़क से इन्द्राहार जोत तक जीप योग्य सड़क	2020	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा	-	0.00	1.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा
3	2020-307-292	सम्पर्क मार्ग भरमौर से हैलीपैड	2020	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा	-	0.00	1.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा
4	2020-307-294	गांव वन्नी के लिए पक्का रास्ता व मन्दिर मैदान का निर्माण	2020	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा	-	0.00	5.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा
5	2020-307-296	गोरपटा से चौरासी मन्दिर तक पक्का रास्ते का निर्माण	2020	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा	-	0.00	1.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा
6	2020-307-299	पर्वतारोहण केन्द्र से मेला मैदान सचुई तक के लिए विशेष मरम्मत	2020	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा	-	0.00	7.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा
7	2020-307-301	जीप योग्य सड़क मैन रोड से चांगुई गांव तक	2020	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा	-	0.00	1.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा

क्रम संख्या	कम्प्यूटर कोड	मुख्य शीर्ष / विभाग का नाम/पूर्ण विवरण सहित/भवन इत्यादि	स्वीकृत वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट वर्ष 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक कुल आबंटित बजट	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना (वर्ष)	शेष कार्य के लिये धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिये प्रस्तावित परिव्यय	वर्ष 2020-21 के लिये प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	2020-307-308	की नलाह से कुठेड सडक पर ब्रैस्टवाल का निर्माण	2020	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा	-	0.00	1.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा
9	2020-307-310	कण्डी से कुठेड सडक पर ब्रैस्टवाल का निर्माण	2020	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा	-	0.00	1.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा
10	2020-307-2631	चैनी पुल ईलाका माता से जालसू जोत तक सड़क का निर्माण कि० मी० ०/० से 17/०	2021	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा	-	1.00	0.60	कार्य आरम्भ किया जायेगा
जोड						1325.20	1373.00	1618.00						
5054-04-796-03-सूनम नाबार्ड के अन्तर्गत ग्रामीण सडकों के निर्माण पर व्यय														
1	2002-307-36212	मच्छेतर से ग्रीमा वाया सिंयूर मोटर योग्य सडक का निर्माण कि०मी० ०/० से 4/० पुल सहित	2006	151-62	151.62	105.00	0.00	429.54	429.54	कार्य पूर्ण हो चुका है	-	-	1.00	कार्य पूर्ण हो चुका है
योग						105.00	0.00	1.00						

5054-80-796-05-सून मुख्य पुलों के निर्माण पर व्यय

1	1980-307-20216	कोडला उरेई सामरा घटोर पुल का निर्माण	1980	17.56	0.50	5.00	5.00	7.75	27.45	कार्य आरम्भ किया जायेगा	2025	0.00	0.10	हाइड्रोलिक डाटा तैयार किया जा रहा है।
2	2000-307-32013	थला से चौभिया सडक पर घरेड नाले पर बस योग्य पुल का निर्माण	2005		5.00	20.00	20.00	23.20	60.44	कार्य प्रगति पर है।	2020	0.00	10.00	हाइड्रोलिक डाटा तैयार किया जा रहा है।
3	2001-307-35045	लाहल से सिरडी सडक भुडल नाला पर पुल का निर्माण	2006	0	20.00	10.00	10.00	10.55	8.33	कार्य आरम्भ किया जायेगा	2020	0.00	5.00	हाइड्रोलिक डाटा तैयार किया जा रहा है।
4	2001-307-35048	न्याग्रं वजोल सडक पर पुल का निर्माण	2003	123.16	0.70	0.10	0.10	1.15	0.50	कार्य आरम्भ किया जायेगा	2021	0.00	1.00	हाइड्रोलिक डाटा अनुमोदन के लिए भेजा गया है।
5	2001-307-35049	नयाग्रं वजोल सडक पर पैदल चलने योग्य पुल का निर्माण	2003	0	1.00	0.10	0.10	1.15	0.50	कार्य आरम्भ किया जायेगा	2021	0.00	1.00	कार्य PMGSY के अन्तर्गत किया जा रहा है।
6	2007-307-51913	काओ नाले पर मोटर योग्य पुल का निर्माण	2006	0	10.00	0.10	0.10	11.10	75.95	कार्य आरम्भ किया जायेगा	2020	0.00	0.10	हाइड्रोलिक डाटा तैयार किया जा रहा है।
7	2010-307-638	40 मीटर स्पैन सटील ट्रस ब्रिज कण्डी नाला पर कण्डी कुठेड रोड	2009	21.2	10.00	0.10	0.10	91.90	102.95	कार्य आरम्भ किया जायेगा	2020	0.00	0.10	कार्य आरम्भ किया जायेगा

क्रम संख्या	कम्प्यूटर कोड	मुख्य शीर्ष / विभाग का नाम / पूर्ण विवरण सहित / भवन इत्यादि	स्वीकृत वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट वर्ष 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक कुल आबंटित बजट	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना (वर्ष)	शेष कार्य के लिये धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिये प्रस्तावित परिव्यय	वर्ष 2020-21 के लिये प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	2010-307-700	सलून नाला ग्राम पंचायत साह होली में पैदल चलने योग्य पुल का निर्माण	2010	0	5.00	5.00	5.00	26.10	1.13	कार्य आरम्भ किया जायेगा	2021	0.00	0.10	कार्य आरम्भ किया जायेगा
9	2010-307-720	60 मी0 स्पेन प्री स्टैस पुल जयूरा मच्छेतर वाया ग्रीमा सडक पर	2009	96.59	20.00	0.10	0.10	60.52	120.15	कार्य आरम्भ किया जायेगा	2020	0.00	0.10	संशोधित DPR उच्च अधिकारी को अनुमोदन हेतु भेजी गई है।
10	2013-307-63	कोडला उरेई सामरा घटोर नाला पर पुल का निर्माण	-	0	0.10	10.00	10.00	11.00	1.05	कार्य आरम्भ किया जायेगा	2022	0.00	0.10	कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा
11	2013-307-818	रावी नदी पर 98 मी0 स्पेन स्टील स्टैस तयारी पुल का निर्माण	2013	197.96	50.00	50.00	50.00	76.00	10.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा	2021	0.00	43.00	कार्य PMGSY के अन्तर्गत किया जा रहा है।
12	2015-307-715	गेहरा नाला से कण्डी नाला पर बैली पुल के लिये लायिंग व शीफटिंग करना	2015	-	1.00	1.00	1.00	2.55	0.50	कार्य आरम्भ किया जायेगा	-	0.00	0.10	-
13	2016-307-277	वन्नी नाला के उपपर बैली ब्रिज का निर्माण	2016	-	1.00	1.00	1.00	1.33	28.15	कार्य आरम्भ किया जायेगा	2020	0.00	10.00	कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा
14	2016-307-278	हिक्कम नाले के उपपर लोहे के नये पुल का निर्माण ग्राम पंचायत कवारसी	2016	-	4.00	5.00	5.00	5.25	0.25	कार्य आरम्भ किया जायेगा	2022	0.00	1.00	कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा
15	2017-307-942	औरा नाले पर डिवरी और सडक पर पुल का निर्माण	2017	-	1.00	10.00	10.00	10.25	31.76	कार्य आरम्भ किया जायेगा	2020	0.00	25.00	कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा
16	2017-307-944	होली नाला के उपपर पुल का निर्माण सम्पर्क मार्ग अन्दरला ग्राम	2017	-	-	30.00	30.00	30.25	22.25	कार्य आरम्भ किया जायेगा	2020	0.00	1.00	कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा
नई वास्तविक स्कीमे														
1	2020-307-324	भरमौर हटसर कुगती सडक पर बस योग्य 13.75 मी, स्पेन छोनाला पुल का निर्माण	2020	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा	2020	0.00	5.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा
2	2020-307-326	छोनाला से उपरली कुगती पर बस योग्य 13.75 मी, स्पेन कुगती नाला पर पुल का निर्माण	2020	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा	2020	0.00	7.30	कार्य आरम्भ किया जायेगा
3	2020-307-329	भरमौर हटसर सडक पर प्रधांला नाले पर बस योग्य पुल का निर्माण	2020	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा	2020	0.00	20.00	कार्य आरम्भ किया जायेगा
योग						147.50	147.50							130.00

क्रम संख्या	कम्प्यूटर कोड	मुख्य शीर्ष / विभाग का नाम / पूर्ण विवरण सहित / भवन इत्यादि	स्वीकृत वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट वर्ष 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक कुल आबंटित बजट	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना (वर्ष)	शेष कार्य के लिये धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिये प्रस्तावित परिव्यय	वर्ष 2020-21 के लिये प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

5054-80-796-09-सून नाबार्ड के अन्तर्गत मुख्य पुलों के निर्माण पर व्यय

1	1900-307-20247	भरमौर बड़गाँ सड़क पर पालनी नाले पर पुल का निर्माण	2007	214.48	15.00	75.00	75.00	-	416.88	कार्य प्रगति पर है।	2021	0.00	10.00	कार्य प्रगति पर है।
2	2001-307-35042	लुना मे मोटर पुल का निर्माण	1995	56.15	135.00	125.00	125.00	-	99.01	कार्य प्रगति पर है।	2020	0.00	100.00	कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा
योग						200.00	200.00						110.00	

4215-01-796-03-सून मल निकासी स्कीम पर पूंजीगत परिव्यय,

1	2014-3065-477	मल निकासी हडसर योजना हडसर का निर्माण।	2019-20	300.00		2.00	2.00	0	1.45	टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण की गई है।		296.55	29.00	कार्य प्रगति पर है।
2	2010-306-1005	होली और जुबल गांव के लिए सीवरेज योजना का निर्माण।	2013-14	239.00		35.00	35.00	187.81	193.67	85% कार्य पूर्ण कर लिया गया है।	03/2020	10.33	7.00	कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा
3	2006-306-46660	भरमौर के आस पास छुटे हुए गांव में मल निकासी सुविधा उपलब्ध करवाना	2005-06	263.03		2.40	2.40	279.56	279.56	कार्य पूर्ण कर लिया गया है।	-	20.00	2.00	बकाया देनदारियों का भुगतान किया जाएगा।
4	2015-306-1008	राजकीय मा0 स्कूल भरमौर मे लडकियों के छात्रावास मे सीवरेज योजना का निर्माण।	216-17	3.07		0.10	0.10	2.52	2.52	90% कार्य पूर्ण कर लिया गया है।	03/2020	0.00	0.00	कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
5	2015-306-1009	भरमौर व इसके साथ लगते क्षेत्र मे बैकल्पिक सीवरेज योजना का निर्माण	-			0.50	0.50	0	0				0.50	A/A & E/S प्राप्त करके कार्य शुरु किया जाएगा।
नई वास्तविक स्कीमे														
1	2020-306-50	भरमौर के आस पास नये स्थापित आवादी के लिए मल निकासी सुविधा उपलब्ध करवाना।											0.50	A/A & E/S प्राप्त करके कार्य शुरु किया जाएगा।
2	2020-306-51	सतसंग घर गोठडु से पन्सई गांव तक मल निकासी योजना का निर्माण करना।											1.00	
कुल:-						40.00	40.00						40.00	

क्रम संख्या	कम्प्यूटर कोड	मुख्य शीर्ष / विभाग का नाम / पूर्ण विवरण सहित / भवन इत्यादि	स्वीकृत वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट वर्ष 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक कुल आबंटित बजट	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना (वर्ष)	शेष कार्य के लिये धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिये प्रस्तावित परिचय	वर्ष 2020-21 के लिये प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4215-01-796-01-सून् ग्रामीण जलापूर्ति स्कीमों पर व्यय														
1	2015-306-1249	पेय जल योजना चोबिया ग्राम पंचायत चोबिया का निर्माण	2015-16	152.83	-	20.00	20.00	150.00	151.26	85% कार्य पूर्ण कर लिया गया है।	3/2020	1.00	1.00	कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा
2	2015-306-1251	पेय जल योजना परनारतू से जूवल का निर्माण	--		-	0.10	0.10	0	0.00	0	0	0.00	0.10	A/A & E/S प्राप्त करके कार्य शुरू किया जाएगा।
3	2015-306-1258	गैंग हट हडसर की मुरम्मत व अप-ग्रेडेशन।	-		-	0.10	0.10	0	0	-	-	0	0.10	A/A & E/S प्राप्त करके कार्य शुरू किया जाएगा।
4	2015-306-1259	गैंग हट वन्नी देवी की मुरम्मत व अप-ग्रेडेशन।	-		-	0.10	0.10	0	0	-	-	0	10.00	A/A & E/S प्राप्त करके कार्य शुरू किया जाएगा।
5	2015-306-1262	वी टाईप रैस्ट हाउस भरमौर की मुरम्मत।	2017-18	7.31	-	5.00	5.00	0	0	-	-	2.31	2.00	कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा
6	2015-306-1263	सामरा रूणुकोठी में गैंग हट का निर्माण।	-		-	0.20	0.20	0	0	-	-	0	20.00	A/A & E/S प्राप्त करके कार्य शुरू किया जाएगा।
7	2015-306-1265	मणी महेश गोरीकुण्ड मे बंकर का निर्माण।	2016-17	46.85	-	15.00	15.00	0	0	20% कार्य पूर्ण कर लिया गया है।	-	31.85	15.00	60% कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा
8	2015-306-1268	पेय जल योजना देवी मन्दिर प्रंघाला का निर्माण	2016-17	15.12	-	3.00	3.00	3.28	3.28	60% कार्य पूर्ण कर लिया गया है।	3/2020	8.84	3.00	25% कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा
9	2015-306-1271	पेयजल योजना झिकरू से सती माता मन्दिर ग्रां0 पं0 गरोला का निर्माण	2018-19	20.55	-	0.20	0.20	0	0	-	-	0	10.00	कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा
10	2015-306-1278	पेय जल योजना नोनी से बगडू ग्रां.पं.पूलन का निर्माण	2015-16	29.47	-	1.00	1.00	25.91	25.91	40% कार्य पूर्ण कर लिया गया है।	6/2019	2.56	2.00	कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा
11	2015-306-1281	पेय जल योजना संचूई से यात्री निवास का निर्माण	2015-16		-	0.10	0.10	2.79	2.79	कार्य पूर्ण कर लिया गया है।	3/2019	0	0	कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
12	2015-306-1285	पेयजल योजना छाई नाला से खनोग सिलपडी ग्रा0प0 तुन्दाह का निर्माण	2015-16	41.18	-	10.00	10.00	33.14	33.38	85% कार्य पूर्ण कर लिया गया है।	3/2020	0	0	कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा
13	2015-306-1287	पेय जल योजना गांम खणी व लाहल को बुडिल नाला स्त्रोत ग्रां.प. खणी का निर्माण	2016-17	300.00	-	68.00	68.00	198.49	210.51	60% कार्य पूर्ण कर लिया गया है।	3/2021	21.49	15.00	90% कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा

क्रम संख्या	कम्प्यूटर कोड	मुख्य शीर्ष / विभाग का नाम / पूर्ण विवरण सहित / भवन इत्यादि	स्वीकृत वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट वर्ष 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक कुल आवंटित बजट	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना (वर्ष)	शेष कार्य के लिये धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिये प्रस्तावित परिव्यय	वर्ष 2020-21 के लिये प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	2015-306-1288	सहायक अभियन्ता कार्यालय व आवास भारमौर की विशेष मुरम्मत	2016-17	8.07	-	1.00	1.00	5.44	5.44	0%	12/2019	1.63	1.00	75% कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा
16	2015-306-1289	पेय जल योजना कुगती स्थित मियुल मोलला ग्रां0पं0 कुगती ममून स्त्रोत से का निर्माण	2015-16	56.09	-	15.00	15.00	29.38	29.38	10% कार्य पूर्ण कर लिया गया है।	3/2020	11.71	5.00	30% कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा
17	2015-306-1291	पेय जल योजना भिडसला से अप्पर रैटन ग्रां0पं0 सियुर	2017-18	14.66	-	0.20	0.20	0.00	0.00	-	-	14.46	8.00	50% कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा
18	2015-306-1292	पेय जल योजना तिल्ला, गुवाड ग्रां0पं0 कुलेठ को गिर स्त्रोत से	-	-	-	0.20	0.20	0.00	0.00	-	-	0	0.20	50% कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा
19	2013-306-22	पेय जल योजना लाके वाली माता नयाग्राम व इलाके वाली माता मन्दिर परिसर मे शौचालय निर्माण	2012-13	27.57	-	5.00	5.00	12.04	12.04	60% कार्य पूर्ण कर लिया गया है।	12/2019	10.53	5.00	कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा
20	2012-306-74	छुटे हुए गांव सुप्पा पुराना स्त्रोत से पिन्डीनल ग्रां0पं0 पूलन के पेय जल योजना का निर्माण।	2012-13	64.31	-	5.00	5.00	49.36	49.36	80% कार्य पूर्ण कर लिया गया है।	12/2019	9.95	5.00	कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा
21	2002/306/32162	पेय जल योजना सतनाला से अर्की ग्रां0पं0 खणी का निर्माण।	2002-03	23.03	-	0.50	0.50	22.67	22.67	90% कार्य पूर्ण कर लिया गया है।	3/2020	0	0.50	कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा
22	2016-306-147	पेय जल योजना कलहूण से चुलाड का निर्माण	2016-17	13.56	-	3.50	3.50	4.86	4.86	90% कार्य पूर्ण कर लिया गया है।	-	5.20	5.00	कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा
23	2016-306-148	पेय जल योजना तुन्दाह से चेली का निर्माण	2016-17	74.85	-	20.00	20.00	47.08	49.94	90% कार्य पूर्ण कर लिया गया है।	3/2020	4.91	4.50	कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा
24	2016-306-586	पेयजल योजना कूलेठ ग्राम पं0 कुलेठ और आस पास के ग्राम का निर्माण	2018-19	73.26	-	0.20	0.20	0	0	-	-	73.06	2.00	कार्य की स्वीकृति नाबार्ड के तहत हुई है।
25	2016-306-587	पेय जल योजना पूलन ग्राम पं0 पूलन ओर आस पास के ग्राम का निर्माण	2016-17	148.50	-	20.00	20.00	83.5	83.50	60% कार्य पूर्ण कर लिया गया है।	3/2022	45.00	23.00	80% कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा
26	2017-306-515	पेय जल योजना रंगूनी ग्राम पं0 कुगती का निर्माण	2017-18	15.27	-	28.00	28.00	3.98	5.98	10% कार्य पूर्ण कर लिया गया है।	3/2022	2.00	0.00	कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
27	2017-306-518	पेय जल योजना डिवरी ग्राम पं0 तुन्दाह का निर्माण	2016-17	14.08	-	5.00	5.00	0	0	5% कार्य पूर्ण कर लिया गया है।	3/2020	9.08	5.00	50% कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।

क्रम संख्या	कम्प्यूटर कोड	मुख्य शीर्ष / विभाग का नाम / पूर्ण विवरण सहित / भवन इत्यादि	स्वीकृत वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट वर्ष 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक कुल आबंटित बजट	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना (वर्ष)	शेष कार्य के लिये धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिये प्रस्तावित परिचय	वर्ष 2020-21 के लिये प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28	2017-306-521	उठाउ पेय जल योजना गुवाड ग्राम पं० तुन्दाह का निर्माण	2016-17	82.56		15.00	15.00	0	0		3/2022	67.56	26.00	50% कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।
29	2017-306-526	पेय जल योजना पलानी ग्राम पं० वडग्राम का निर्माण	2018-19	37.21		10.00	10.00	0	7.86	-	3/2022	19.35	10.00	कार्य प्रगति पर है।
30	2017-306-527	पेय जल योजना वनी देवी ग्राम पं० तुन्दाह का निर्माण	2017-18	15.725		5.00	5.00	0	0	-	3/2022	10.73	8.00	कार्य प्रगति पर है।
31	2017-306-530	पेय जल योजना मगलूण ग्राम पं० जगत का निर्माण	-			0.10	0.10	0	0	-		0.00	0.10	A/A & E/S प्राप्त करके कार्य शुरू किया जाएगा।
32	2017-306-532	पेय जल योजना लूणी से मछेतर ग्राम पं० चन्होता का निर्माण	2017-18	11.66		4.00	4.00	0	0	-	3/2022	7.66	4.00	कार्य प्रगति पर है।
33	2017-306-536	पेय जल योजना पलदा ग्राम पं० पंघला का निर्माण	2016-17	26.56		10.00	10.00	0	0	-	3/2022	16.56	10.00	कार्य प्रगति पर है।
34	2018-306-477	पेय जल योजना सेन्डा फाट ग्राम पं० ओहरा का निर्माण	2018-19	29.22		0.10	0.10	0	0	-	3/2022	29.12	6.00	A/A & E/S प्राप्त करके कार्य शुरू किया जाएगा।
35	2018-306-484	पेय जल योजना चनेड तोगी ग्राम पं० नयाग्राम का निर्माण	2018-19	26.47		0.10	0.10	0	0	-	3/2022	26.37	10.00	कार्य प्रगति पर है।
36	2018-306-488	पेय जल योजना लवी ग्राम पं० गरीमा का निर्माण	2018-19	18.07		0.10	0.10	0	0	-	3/2022	17.97	8.00	कार्य प्रगति पर है।
37	2018-306-1464	भरमाणी माता में दो भण्डाण टैंक का निर्माण				0.80	0.80	50.00	50.00	-	3/2022	0.10	0.10	कार्य प्रगति पर है।
38	2019-306-204	पेय जल योजना सलूण ग्राम पं० सांह का निर्माण	2018-19	10.16		0.10	0.10	0	0	-	3/2023	10.06	5.00	30% कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा
नई वास्तविक स्कीमे														
1	2020-306-52	निरीक्षण हट कुगती के प्रथम तल का निर्माण		-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.00	A/A & E/S प्राप्त करके कार्य शुरू किया जाएगा।
2	2020-306-53	निरीक्षण हट होली के प्रथम तल का निर्माण		-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.00	A/A & E/S प्राप्त करके कार्य शुरू किया जाएगा।

क्रम संख्या	कम्प्यूटर कोड	मुख्य शीर्ष / विभाग का नाम / पूर्ण विवरण सहित / भवन इत्यादि	स्वीकृत वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट वर्ष 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक कुल आबंटित बजट	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना (वर्ष)	शेष कार्य के लिये धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिये प्रस्तावित परिव्यय	वर्ष 2020-21 के लिये प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
3	2020-306-54	पेय जल योजना चौबिया के लिए गलैणी नाला से अतिरिक्त स्रोत का दोहन करना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.00	A/A & E/S प्राप्त करके कार्य शुरू किया जाएगा।	
4	2020-306-55	पेय जल योजना हडसर के लिए ऊलाणी नाला से अतिरिक्त स्रोत का दोहन करना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.40	A/A & E/S प्राप्त करके कार्य शुरू किया जाएगा।	
5	2020-306-56	पेय जल योजना नैनी से मेहतर व गगलाक का निर्माण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	A/A & E/S प्राप्त करके कार्य शुरू किया जाएगा।	
6	2020-306-57	पेय जल योजना सिन्द तरांगड़ का सुधार ग्राम पंचायत बजोल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	A/A & E/S प्राप्त करके कार्य शुरू किया जाएगा।	
कुल:-						271.70	271.70							257.00	
4215-01-जलापूर्ति-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, 02-ग्रामीण स्कीमों पर व्यय ।															
1	2020-603-215	भरमौर में हैंडपम्प लगवाने के लिए एक मुश्त राशि का प्रावधान												5.00	
कुल:-						0.00	0.00							5.00	
4215-01-796-05-सूत पुरानी पेयजल योजनाओं पर व्यय ।															
1	2015-306-1295	पेय जल योजना भरमाँर व इसके सा लगते क्षेत्र का सम्बन्धन	2015-16	151.50	-	30.00	30.00	36.39	36.87	30% कार्य पूर्ण कर लिया गया है।	3/2022	84.63	35.00	80% कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा	
2	2015-306-1296	पेय जल योजना हरिजन वस्ती गरोला का सम्बन्धन।	2015-16	44.35	-	10.00	10.00	24.72	24.72	50% कार्य पूर्ण कर लिया गया है।	3/2020	9.63	5.00	50% कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा	
3	2015-306-1297	पेय जल योजना भटाडा सतनाला खडामुख का सम्बन्ध व फिल्टर बैड का निर्माण	2018-19	25.44	-	1.00	1.00	0	0	-	-	-	15.00	25% कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा	
4	2015-306-1298	पेय जल योजना उरई घटारे के लिए अतिरिक्त स्रोत निमाग्र	-	-	-	0.10	0.10	0	0	-	-	-	0	कार्य की स्वीकृति नाबार्ड के तहत हुई है।	
5	2015-306-1301	पेय जल योजना चलेड भगेला ग्रां0पं0 गरीमा का सम्बन्धन सुधार ।	-	-	-	0.10	0.10	0	0	-	-	-	0.10	A/A & E/S प्राप्त करके कार्य शुरू किया जाएगा।	

क्रम संख्या	कम्प्यूटर कोड	मुख्य शीर्ष / विभाग का नाम / पूर्ण विवरण सहित / भवन इत्यादि	स्वीकृत वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट वर्ष 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक कुल आबंटित बजट	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना (वर्ष)	शेष कार्य के लिये धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिये प्रस्तावित परिव्यय	वर्ष 2020-21 के लिये प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	2015-306-1305	सिंचाई एवम जन स्वास्थ्य उप मण्डल भरमौर के अर्न्तगत पारम्परिक स्त्रोतो का सुधार ।	2017-18	48.80	-	10.00	10.00	0	0	-	-	-	5.00	25% कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा
7	2015-306-1306	पेय जल योजना सवाई पिल्ली ककरी का विस्तार ।	2018-19	29.67	-	0.10	0.10	0	0	-	-	-	5.00	10% कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा
8	2014-306-492	पेय जल योजना तंदी से करोटू मरह ग्रां०पं० औरा का सम्बन्धन सुधार ।	2014-15	26.17	-	3.00	3.00	17.50	17.50	50% कार्य पूर्ण कर लिया गया है ।	3/2019	5.67	3.00	कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा
9	2014-306-494	पेय जल योजना लामू का सुधार ।	2014-15	56.12	-	14.00	14.00	35.21	35.21	60% कार्य पूर्ण कर लिया गया है ।	3/2020	6.91	5.00	कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा
10	2014-306-495	पेय जल योजना डिगू से दूरगढी का सुधार ।	2014-15	32.49	-	0.10	0.10	31.26	31.26	85% कार्य पूर्ण कर लिया गया है ।	3/2020	1.13	1.00	कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा
11	2014-306-496	पेय जल योजना रजौर खनोग अदराण सिंयुका का सुधार ।	2014-15	61.98	-	3.00	3.00	53.75	53.96	85% कार्य पूर्ण कर लिया गया है ।	3/2020	5.02	3.00	कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा
12	2013-306-23	पेय जल योजना जुआन ,श्रनंदद्व ग्रां.पं० चनौता का सुधार ।	2013-14	9.15	-	2.40	2.40	3.09	3.09	60% कार्य पूर्ण कर लिया गया है ।	3/2020	3.66	1.00	कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा
13	2013-306-24	पेय जल योजना सुटकर वनून होली सुधार ।	2013-14	110.40	-	1.00	1.00	112.04	118.88	85% कार्य पूर्ण कर लिया गया है ।	3/2019	0	1.00	कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा
14	2013-306-26	पेय जल योजना डुग थथान ग्राम पं. पूलन का सुधार	2013-14	78.32	-	12.00	12.00	48.17	48.88	65% कार्य पूर्ण कर लिया गया है ।	3/2020	17.44	9.00	कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा
15	2013-306-27	पेय जल योजना मैना भराडी उरली सुआ ग्रां०पं०साहन का सुधार ।	2013-14	32.45	-	5.00	5.00	19.41	19.74	75% कार्य पूर्ण कर लिया गया है ।	3/2020	7.71	5.00	कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा
16	2013-306-29	पेय जल दियोल का सुधार ग्रां.पं. दियोल ।	2013-14	10.43	-	3.00	3.00	2.57	3	70% कार्य पूर्ण कर लिया गया है ।	3/2020	4.73	3.00	कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा
17	2013-306-1113	पेय जल योजना अन्द्रलाग्राम ग्रां.पं० होली का सुधार ।	2013-14	36.57	-	8.00	8.00	9.84	13.44	65% कार्य पूर्ण कर लिया गया है ।	3/2020	15.13	8.00	90% कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा
18	2012-306-96	पेय जल योजना औरा गुवाड सुनकर का पुर्ननिर्माण । " पे० यो० छुटी हुई पी.सी. वस्ती जनगणित गांव ओरा लूना तथा साहली ग्रां.पं० ओहरा "	2012-13	335.63	-	16.40	16.40	304.89	306.41	85% कार्य पूर्ण कर लिया गया है ।	3/2020	12.82	10.00	कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा

क्रम संख्या	कम्प्यूटर कोड	मुख्य शीर्ष / विभाग का नाम / पूर्ण विवरण सहित / भवन इत्यादि	स्वीकृत वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट वर्ष 2019-20	संशोधित बजट वर्ष 2019-20	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक कुल आबंटित बजट	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना (वर्ष)	शेष कार्य के लिये धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिये प्रस्तावित परिचय	वर्ष 2020-21 के लिये प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	2012-306-97	पेय जल योजना हडसर ग्रां.पं0 हडसर का पुर्ननिर्माण ।	2012-13	51.25	-	4.50	4.50	43.52	45.47	95% कार्य पूर्ण कर लिया गया है।	3/2020	1.28	1.00	कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा
20	2012-306-98	पेय जल योजना तियारी ग्रां.पं0 कुथेड़ का सम्बर्धन/सुधार ।	2011-12	55.68	-	1.00	1.00	52.96	53.02	95% कार्य पूर्ण कर लिया गया है।	3/2018	1.66	1.00	कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा
21	2011-306-537	पेय जल योजना अगरसन रिटर्न सियूर का सुधार ।	2011-12	66.64	-	0.10	0.10	76.16	77.01	कार्य पूर्ण कर लिया गया है।	3/2018	2.00	2.00	बकाया देनदारियों का भुगतान किया जाएगा।
22	2011-306-538	पेय जल योजना कंवारसी ग्रां0 पं0 कंवारसी का सुधार ।	2011-12	29.74	-	5.00	5.00	16.41	16.41	75% कार्य पूर्ण कर लिया गया है।	3/2020	8.32	8.00	कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा
23	2009-306-287	पेय जल योजना चन्हौता मन्डोता ग्रां.पं0 चन्हौता का सम्बर्धन ।	2009-10	57.07	-	0.10	0.10	66.06	68.42	कार्य पूर्ण कर लिया गया है।	3/2019	0	1.00	बकाया देनदारियों का भुगतान किया जाएगा।
24	2016-306-1029	पेय जल योजना पाडर नाला घरेड का सम्बर्धन ।	2018-19	48.45		0.20	0.20	0	0	-	3/2022	48.25	4.00	5% कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा
25	2017-306-549	पेय जल योजना गुबाड से रंटन का सम्बर्धन ।	2019-20	52.06		0.20	0.20	0	0	A/A & E/S अनुमोदन हेतु भेजी गई है।	3/2023	51.86	5.00	5% कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा
26	2017-306-550	पेय जल योजना बडग्राम का सुधार।	2019-20	41.86		0.20	0.20	0	0				1.00	कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा
27	2017-306-551	पेय जल योजना भदरा का सम्बर्धन।	2017-18	25.88		4.00	4.00	14.88	15.48	75% कार्य पूर्ण कर लिया गया है।		6.40	5.00	कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा
28	2017-306-552	पेय जल योजना सौह ग्रां.पं. सौह का सुधार ।	2019-20	29.95		0.20	0.20	0				29.75	5.00	5% कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा
29	2017-306-553	पेय जल योजना बलमइ ग्रां.पं. हडसर का सुधार ।				0.20	0.20	0					0.10	A/A & E/S प्राप्त करके कार्य शुरू किया जाएगा।
30	2018-306-497	पेय जल योजना गुबाड बजोल ग्रां.पं0 नयाग्र का सम्बर्धन ।	2018-19	19.89		0.20	0.20			टेंडर बुलाए गए है।		19.69	10.00	5% कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा
31	2018-306-500	पेय जल योजना उरना ग्रां.पं0 नयाग्र का सम्बर्धन ।				0.20	0.20						0.10	A/A & E/S प्राप्त करके कार्य शुरू किया जाएगा।
32	2018-306-501	पेय जल योजना उलांसा ग्रां.पं0 उलांसा का सम्बर्धन ।	2018-19	88.47		0.20	0.20			टेंडर बुलाए गए है।		88.27	12.00	10% कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा
33	2018-306-504	पेय जल योजना भटाडा जीना डली ग्रां.पं. साह का सुधार ।	2018-19	29.58		0.20	0.20			टेंडर बुलाए गए है।		29.38	10.00	20% कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा

क्रम संख्या	कम्प्यूटर कोड	मुख्य शीर्ष / विभाग का नाम / पूर्ण विवरण सहित / भवन इत्यादि	स्वीकृत वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट वर्ष 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक कुल आबंटित बजट	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना (वर्ष)	शेष कार्य के लिये धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिये प्रस्तावित परिचय	वर्ष 2020-21 के लिये प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
34	2018-306-505	पेय जल योजना नयाग्र ग्रा.पं0 नयाग्र का सम्बर्धन ।	2018-19	54.12		0.20	0.20			टेंडर बुलाए गए है।		53.92	10.00	5% कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा	
35	2018-306-506	पेय जल योजना थनेतर ग्रा.पं0 नयाग्र का सम्बर्धन ।	2018-19	15.20		0.10	0.10			टेंडर बुलाए गए है।		15.10	5.00	25% कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा	
36	2019-306-212	पेयजल योजना कुठेड का का सम्बर्धन	2019-20	29.98		0.10	0.10			टेंडर बुलाए गए है।		29.88	10.00	30% कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा	
37	2019-306-213	पेय जल योजना हीलीग ग्रा.पं0 कुवारसी का सम्बर्धन ।	2019-20	19.55		0.10	0.10			टेंडर बुलाए गए है।		19.45	6.00	25% कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा	
38	2019-306-214	पेय जल योजना भरबाली ग्रा.पं0 कुवारसी का सम्बर्धन ।	2019-20	16.51		0.10	0.10			टेंडर बुलाए गए है।		16.41	5.00	25% कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा	
39	2019-306-215	पेय जल योजना कियुर सर दयोसर ग्रा.पं0 बजोल का सम्बर्धन ।	2019-20	22.40		0.10	0.10			टेंडर बुलाए गए है।		22.30	5.00	25% कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा	
40	2019-306-216	पेय जल योजना खनार ग्रा.पं0 बजोल का सम्बर्धन ।				0.10	0.10	-	-	-	-		0.10	A/A & E/S प्राप्त करके कार्य शुरु किया जाएगा।	
41	2019-306-217	पेय जल योजना भटाडा सतनाला खडामुख का सम्बर्धन				0.10	0.10	-	-	-	-		0.10	A/A & E/S प्राप्त करके कार्य शुरु किया जाएगा।	
42	2019-306-218	पेय जल योजना सुलाखर मिदरा ढकांग का सम्बर्धन				0.10	0.10	-	-	-	-		0.10	A/A & E/S प्राप्त करके कार्य शुरु किया जाएगा।	
43	2019-306-315	पेय जल योजना होली-its Surrounding Area का पुर्ननिर्माण / सम्बर्धन	2019-20	167.66		1.00	1.00					166.66	1.00	5% कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा	
44	2019-306-317	पेय जल योजना चकरोता गुवाड भजनैली का पुर्ननिर्माण सम्बर्धन	2019-20	197.91		1.00	1.00					196.91	16.00	10% कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा	
कुल:-						138.70	138.70							237.60	
4702-लघु सिं0 पर पूंजीगत परिव्यय,796-ज0जा0 क्षेत्र उप योजना -02लघु सिंचाई स्कीमों पर व्यय "प्रवाह स्कीमें राज्य स्कीम ।															
1	2015-306-1012	चम्बा मे भरमौर टराइबल क्षेत्र के लिए टराजिट ऐकमोडेशन का निर्माण	2015-16	29.93	-	5.00	5.00	0	0	टेंडर बुलाए गए है।	3/2019	24.93	5.00	80% कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा	
2	2015-306-1416	बहाव सिंचाई योजना घडोह ग्राम नयाग्र का पुनर्निर्माण		0	-	0.10	0.10	0	0	-	-	0.00	0.10	A/A & E/S प्राप्त करके कार्य शुरु किया जाएगा।	

क्रम संख्या	कम्प्यूटर कोड	मुख्य शीर्ष / विभाग का नाम / पूर्ण विवरण सहित / भवन इत्यादि	स्वीकृत वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट वर्ष 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक कुल आबंटित बजट	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना (वर्ष)	शेष कार्य के लिये धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिये प्रस्तावित परिव्यय	वर्ष 2020-21 के लिये प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
3	2014-306-528	बहाव सिंचाई योजना भुतैन से भौरा ग्राम कुलेठ का निर्माण	2015-16	30.69	-	8.00	8.00	0.05	0.05	5% कार्य पूर्ण कर लिया गया है।	-	30.64	2.00	80% कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा	
4	2014-306-908	बहाव सिंचाई योजना लोअर लामू का सुधार ग्रां.पं. सियूर ।	2014-15	78.20	-	8.00	8.00	52.85	52.85	75% कार्य पूर्ण कर लिया गया है।	-	25.35	4.25	80% कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा	
5	2013-306-1112	बहाव सिंचाई योजना सियूर ग्राम सियूर का पनर्निर्माण	2013-14	39.25	-	5.00	5.00	38.77	38.77	10% कार्य पूर्ण कर लिया गया है।	3/2018	0.00	0.00	कार्य पूर्ण कर लिया गया है।	
6	2010-306-853	बहाव सिंचाई योजना खणी गरिमा का सुधार ।	2014-15	217.65	-	9.00	9.00	70.59	70.59	80% कार्य पूर्ण कर लिया गया है।	3/2019	147.06	2.00	कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा	
7	2010-306-899	बहाव सिंचाई योजना प्रघाला नाला से फनार से लाहल तक अति0 स्त्रोत का निर्माण ।	2010-11	144.77	-	0.10	0.10	86.36	87.36	70% कार्य पूर्ण कर लिया गया है।	3/2019	57.31	0.20	कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा	
8	2019-306-223	बहाव सिंचाई योजना होली ग्राम होली का पनर्निर्माण				0.20	0.20	-	-	-	-	-	0.10	A/A & E/S प्राप्त करके कार्य शुरु किया जाएगा।	
9	2019-306-224	बहाव सिंचाई योजना दयोल ग्राम दयोल का पुनर्निर्माण				0.20	0.20	-	-	-	-	-	0.10	A/A & E/S प्राप्त करके कार्य शुरु किया जाएगा।	
10	2019-306-229	बहाव सिंचाई योजना छतराहण ग्राम औरा का पुनर्निर्माण				0.20	0.20	-	-	-	-	-	0.10	A/A & E/S प्राप्त करके कार्य शुरु किया जाएगा।	
11	2019-306-237	बहाव सिंचाई योजना गोसन ग्राम भरमौर का पुनर्निर्माण				0.20	0.20	-	-	-	-	-	0.25	A/A & E/S प्राप्त करके कार्य शुरु किया जाएगा।	
12	2019-306-310	बहाव सिंचाई योजना गरोला का पुनर्निर्माण				1.00	1.00	-	-	-	-	-	0.10	A/A & E/S प्राप्त करके कार्य शुरु किया जाएगा।	
13	2019-306-311	बहाव सिंचाई योजना संचुई का पनर्निर्माण				1.00	1.00	-	-	-	-	-	0.10	A/A & E/S प्राप्त करके कार्य शुरु किया जाएगा।	
कुल:-						38.00	38.00							14.30	
4711-01-796-01-सून बाढ़ नियन्त्रण कार्य पर व्यय															
1	2015-306-1014	बाढ़ नियन्त्रण कार्य कुगती नाला	2016-17	47.67		10.00	10.00	10.21	20.21	5% कार्य पूर्ण कर लिया गया है।	03/2020	27.12	10.00	40% कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा	
2	2015-306-1015	बाढ़ नियन्त्रण कार्य हडसर नाला	2016-17	135.99		28.80	28.80	16.00	44.80	10% कार्य पूर्ण कर लिया गया है।	03/2020	119.99	34.00	60% कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा	

क्रम संख्या	कम्प्यूटर कोड	मुख्य शीर्ष / विभाग का नाम / पूर्ण विवरण सहित / भवन इत्यादि	स्वीकृत वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट वर्ष 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक कुल आबंटित बजट	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना (वर्ष)	शेष कार्य के लिये धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिये प्रस्तावित परिव्यय	वर्ष 2020-21 के लिये प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	2014-306-529	बाढ़ नियन्त्रण कार्य गरोला नाला	2016-17	45.96		15.00	15.00	0	15	टेंडर बुलाए गए हैं।	03/2020	30.96	15.00	15% कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा
4	2014-306-531	विश्राम गृह से नडड नाला तक बहाव सिस्टम का सुधार	2016-17	9.39		5.00	5.00	0	5	-	03/2020	4.39	4.00	50% कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा
5	2019-306-298	बाढ़ नियन्त्रण कार्य खडली नाला ग्राम पंचायत भरमौर।				0.10	0.10	0	0	-	-	-	0.10	A/A & E/S प्राप्त करके कार्य शुरू किया जाएगा।
6	2019-306-301	बाढ़ नियन्त्रण कार्य पटटी नाला ग्राम पंचायत भरमौर।				0.10	0.10	0	0	-	-	-	0.10	A/A & E/S प्राप्त करके कार्य शुरू किया जाएगा।
नई वास्तविक स्कीमे														
1	2020-306-58	बाढ़ नियन्त्रण कार्य गांव बटोला नयर तियारी पुल ग्राम पंचायत कुडेड।						0	0	-	-	-	20.00	A/A & E/S प्राप्त करके कार्य शुरू किया जाएगा।
2	2020-306-59	बाढ़ नियन्त्रण कार्य तयारी नाले का निर्माण											1.00	
कुल :-						59.00	59.00						84.20	
4406-01-796-01-सूनु- वन विभाग के सड़क निर्माण पर व्यय														
1	2013-303-2	खच्चर मार्ग कलाह से मनीमहेश की विशेष मुरम्मत त्र 16 कि० मी०	0			7.00	7.00	0.00	3.10	-	31.10.2019	0	6.00	कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा
2	2015-303-46	खनी से अर्की पैदल रास्ते की विशेष मुरम्मत त्र 3 कि० मी०	0			1.60	1.60	0.00	1.60	-	0	0	0.00	कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा
नई वास्तविक स्कीमे														
1	2020-303-41	उल्लांसा नाला के उपर लकड़ी पुल का निर्माण स्वाई रेंज	2020			0	0	0	0	-		0	2.00	A/A & E/S प्राप्त करके कार्य शुरू किया जाएगा।
2	2020-303-42	उल्लांसा से सदली पैदल रास्ते की विशेष मुरम्मत स्वाई रेंज	2020			0	0	0	0	-	0	0	2.00	A/A & E/S प्राप्त करके कार्य शुरू किया जाएगा।
3	2020-303-43	भद्रा में लकड़ी पुल का निर्माण स्वाई रेंज	2020			0	0	0	0	-	0	0	2.00	A/A & E/S प्राप्त करके कार्य शुरू किया जाएगा।
4	2020-303-44	स्वाई से जुआ ब्राईडल रास्ते की मुरम्मत स्वाई रेंज	2020			0	0	0	0	-	0	0	2.00	A/A & E/S प्राप्त करके कार्य शुरू किया जाएगा।
5	2020-303-45	फरका नाला के उजर लकड़ी पुल का पुनः निर्माण भरमौर रेंज	2020			0	0	0	0	-	0	0	2.00	A/A & E/S प्राप्त करके कार्य शुरू किया जाएगा।

क्रम संख्या	कम्प्यूटर कोड	मुख्य शीर्ष / विभाग का नाम / पूर्ण विवरण सहित / भवन इत्यादि	स्वीकृत वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट वर्ष 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक कुल आबंटित बजट	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना (वर्ष)	शेष कार्य के लिये धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिये प्रस्तावित परिव्यय	वर्ष 2020-21 के लिये प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	2020-303-46	संधि से थल्ला पैदल रास्ते की मुरम्मत भरमौर रेंज	2020			0	0	0	0	-		0	0.50	A/A & E/S प्राप्त करके कार्य शुरू किया जाएगा।
7	2020-303-47	माता मारली मन्दिर चौबिया जोत पास रास्ते का निर्माण भरमौर रेंज	2020			0	0	0	0	-		0	2.00	A/A & E/S प्राप्त करके कार्य शुरू किया जाएगा।
8	2020-303-48	खनी मरतु फाट रास्ते की विशेष मुरम्मत भरमौर रेंज	2020			0	0	0	0	-		0	1.00	A/A & E/S प्राप्त करके कार्य शुरू किया जाएगा।
9	2020-303-49	प्रंघाला नाला के उजर लकड़ी पुल का निर्माण भरमौर रेंज	2020			0	0	0	0	-	0	0	2.00	A/A & E/S प्राप्त करके कार्य शुरू किया जाएगा।
10	2020-303-50	ददमा से आई टी आई भरमौर तक रास्ते की मुरम्मत भरमौर रेंज	2020			0	0	0	0	-	0	0	1.50	A/A & E/S प्राप्त करके कार्य शुरू किया जाएगा।
11	2020-303-51	बल्मुई से चैली तक रास्ते की मुरम्मत भरमौर रेंज	2020			0	0	0	0	-	0	0	1.50	A/A & E/S प्राप्त करके कार्य शुरू किया जाएगा।
12	2020-303-52	कन्देलु से बगरु तक रास्ते की मुरम्मत भरमौर रेंज	2020			0	0	0	0	-	0	0	1.00	A/A & E/S प्राप्त करके कार्य शुरू किया जाएगा।
13	2020-303-53	तथान से पांजर पड़ तक रास्ते की विशेष मुरम्मत भरमौर रेंज	2020			0	0	0	0	-	0	0	2.00	A/A & E/S प्राप्त करके कार्य शुरू किया जाएगा।
14	2020-303-54	अर्की खान में क्रेट लगवाने हेतु	2020			0	0	0	0	-	0	0	2.00	A/A & E/S प्राप्त करके कार्य शुरू किया जाएगा।
15	2020-303-55	पलन से गाव मैहणा तक रास्ते का निर्माण त्रेठा रेंज	2020			0	0						2.00	A/A & E/S प्राप्त करके कार्य शुरू किया जाएगा।
16	2020-303-56	पुली निर्माण भरवाली	2020			0	0						3.00	A/A & E/S प्राप्त करके कार्य शुरू किया जाएगा।
17	2020-303-57	खच्चर मार्ग डेहूद्वारा से लिंडीवेई तक भरमौर रेंज	2020			0	0						1.50	A/A & E/S प्राप्त करके कार्य शुरू किया जाएगा।
18	2020-303-58	खच्चर मार्ग डेहूद्वारा से चुजडी तक भरमौर रेंज	2020			0	0						2.00	A/A & E/S प्राप्त करके कार्य शुरू किया जाएगा।
19	2020-303-71	वन विश्राम गृह कुवारसी से नाग डल झील तक रास्ते का निर्माण।	2020			0	0						2.00	A/A & E/S प्राप्त करके कार्य शुरू किया जाएगा।
योग:						8.60	8.60						40.00	

क्रम संख्या	कम्प्यूटर कोड	मुख्य शीर्ष / विभाग का नाम / पूर्ण विवरण सहित / भवन इत्यादि	स्वीकृत वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट वर्ष 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक कुल आबंटित बजट	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.09.2019 तक भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना (वर्ष)	शेष कार्य के लिये धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिये प्रस्तावित परिव्यय	वर्ष 2020-21 के लिये प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4406-01-796-02-सून- वन विभाग के भवन निर्माण पर व्यय														
1	2014-303-116	चौकिदार निवास घराडु की विशेष मुरम्मत	0			0	0	0	0	-	0	0	5.00	कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा
2	2015-303-61	वन रक्षक गृह कुआंरसी की विशेष मुरम्मत	0			0	0	0	0	-	0	0	4.00	कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा
3	2015-303-64	वन रक्षक गृह चन्होता की विशेष मुरम्मत	0			0	0	0	0	-	0	0	4.00	कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा
नई वास्तविक स्कीमे														
1	2020-303-59	वन रक्षक गृह सियूर की विशेष मुरम्मत				0	0	0	0	-	0	0	5.00	कार्य आरम्भ कर लिया जाएगा
2	2020-303-60	क्षतिग्रस्त वन रक्षक गृह तियारी का पुनः निर्माण त्रेथा रेंज				0	0	0	0	-	0	0	5.00	कार्य आरम्भ कर लिया जाएगा
3	2020-303-61	वन रक्षक गृह चन्हैहल की विशेष मुरम्मत											2.00	कार्य आरम्भ कर लिया जाएगा
4	2020-303-62	वन रक्षक गृह बनोग की विशेष मुरम्मत											2.00	कार्य आरम्भ कर लिया जाएगा
5	2020-303-63	वन रक्षक गृह सिरडी की विशेष मुरम्मत	0			0	0	0	0	0	0	0	2.00	कार्य आरम्भ कर लिया जाएगा
6	2020-303-70	वन विश्राम गृह कुवारसी का पुनः निर्माण।	0			0	0	0	0	0	0	0	1.00	कार्य आरम्भ कर लिया जाएगा
योग													30.00	
4216-01-796-03-सून- वन विभाग के आवासीय भवन निर्माण पर व्यय														
1	2014-303-121	वन परिसर नजदीक चौरासी मन्दिर भरमौर की विशेष मुरम्मत	0			3.00	3.00	0	0	-	31.12.2019	0	0.10	कार्य आरम्भ कर लिया जाएगा
नई वास्तविक स्कीमे														
1	2020-303-68	वन विश्राम गृह सिरडी में क्षतिग्रस्त रिटेनिंग वॉल का पुनः निर्माण	0			0	2.00	0	0	-	31.12.2019	0	0.10	कार्य आरम्भ कर लिया जाएगा
2	2020-303-67	वन रक्षक कुटीर लाहल में क्षतिग्रस्त रिटेनिंग वॉल का पुनः निर्माण	0			0	1.70	0	0	-	31.10.2019	0	0.80	कार्य आरम्भ कर लिया जाएगा
योग:						3.00	6.70							1.00