

वर्ष 2020-21 में नव-व्यय अनुसूची के परिशिष्ट (योजना) में प्रकाशित कार्यों की सूची

जन जातीय क्षेत्र : किन्नौर

(रु० लाखों में)

क्र. सं.	कम्प0 कोड	मुख्य शीर्ष/ विभाग का नाम/पूर्ण विवरण सहित/भवन स्वरूप इत्यादि	स्वीकृति वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 31.3.19 तक कुल आबंटित बजट	प्रारम्भ से 30.9.19 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.9.2019 तक कुल भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना अवधि/वर्ष	शेष कार्य के लिए धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित परिव्यय	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

4055-00-796-02-सून-पुलिस आवास एवं भवनों पर पूंजीगत परिव्यय

1	2004-315-41717	रिकांग पिओ में पुलिस थाना भवन का निर्माण।	2004	95.59	संशोधित प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है।	16.45	0.00	90.18	109.50	कार्य पूर्ण कर दिया है।	2021	3.32	3.32	देनदारियां अभी शेष है।
2	2004-315-41719	सांगला में पुलिस थाना भवन का निर्माण।	2004	179.35	-	5.80	20.00	0.00	130.00	कार्य प्रगति पर है।	2021	-	50.00	कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
3	2007-315-50506	नमज्ञा में पुलिस थाना भवन का निर्माण।	2007	110.33	111.86	15.00	0.00	58.65	13.50	प्रथम मजिल का स्लैब डाल दिया गया है।	2021	51.68	30.00	फ्रेम स्टक्चर का कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा और शेष कार्य हेतु धन आर्युवेद व पशुपालन विभाग के द्वारा जमा करवाया जाएगा क्योंकि भवन का निर्माण संयुक्त रूप से किया जा रहा है।
4	2007-315-50508	काफनू में पुलिस चैक पोस्ट का निर्माण।	2007	34.75	-	-	0.01	0.01	0.00	स्थल उपलब्ध नहीं है।	2021	-	0.10	स्थल उपलब्ध होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
5	2017-315-1	पुलिस लाईन रिकांग पिओ में गैरेज का निर्माण।	2017	25.04	0.00	8.04	0.00	21.00	0.00	नींव का कार्य प्रगति पर है।	2021	0.10	0.10	कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
6	2017-315-2	टापरी में पुलिस थाना भवन का निर्माण।	2017	-	-	-	15.00	36.55	0.00	औपचारिकतायें पूर्ण की जा रही है।	2021		11.81	औपचारिकतायें पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ किया जाएगा।
7	2017-315-3	मोरंग में पुलिस थाना भवन का निर्माण।	2017		प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है।	0.00	0.10	0.00	0.10	सम्बन्धित विभाग के द्वारा स्थल उपलब्ध नहीं करवाया गया है।	2021	0.10	0.10	पर्याप्त धन एवं स्थल उपलब्ध होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
8	2017-315-4	पुलिस लाईन रिकांगपिओ में एन0जीओ0 मैस का निर्माण।	2017	109.53	संशोधित प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है।	13.27	0.00	115.00	20.79	धरातल मजिल का स्लैब डाल दिया गया है।	2021	10.00	10.00	फ्रेम स्टक्चर का कार्य पूरा कर दिया जाएगा।
9	2017-315-33	पुलिस लाईन रिकांग पिओ में 2 न0 टाईप-।। आवासीय भवन का निर्माण।	2017	42.51	0.00	10.00	0.00	28.04	0.00	कार्य ठेकेदार को आबंटित कर दिया गया है।	2021	4.47	4.47	फ्रेम स्टक्चर का कार्य पूरा कर दिया जाएगा।
10	2018-315-14	उप-पुलिस अधीक्षक के आवास की चार दिवारी का निर्माण।	2018	8.00	0.00	4.13	0.00	0.00	5.00	90% कार्य पूर्ण कर दिया है।	2021	0.10	0.10	शेष कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।

वास्तविक नई योजनाएं

क्र. सं.	कम्प0 कोड	मुख्य शीर्ष/ विभाग का नाम/पूर्ण विवरण सहित/भवन स्वरूप इत्यादि	स्वीकृति वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 31.3.19 तक कुल आबंटित बजट	प्रारम्भ से 30.9.19 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.9.2019 तक कुल भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना अवधि/वर्ष	शेष कार्य के लिए धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित परिचय	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2020-315-5	पुह में मोडरन पुलिस मैस का निर्माण।	2020							औपचारिकतायें पूर्ण कर ली जाएगी।	2022		0.20	औपचारिकतायें पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ किया जाएगा।
2	2020-315-6	पुलिस लाईन रिकांग पिओ में टाईप-IV आवासीय भवन का निर्माण।	2020							औपचारिकतायें पूर्ण कर ली जाएगी।	2022		0.20	औपचारिकतायें पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ किया जाएगा।
3	2020-315-7	पुलिस लाईन रिकांग पिओ में 4 न0 टाईप-।। आवासीय भवन का निर्माण।	2020							औपचारिकतायें पूर्ण कर ली जाएगी।	2022		0.20	औपचारिकतायें पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ किया जाएगा।
4	2020-315-8	पुलिस थाना पुह में 4 न0 टाईप -।। आवासीय भवन का निर्माण।	2020							औपचारिकतायें पूर्ण कर ली जाएगी।	2022		0.20	औपचारिकतायें पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ किया जाएगा।
5	2020-315-9	पुलिस थाना टापरी में 6 न0 टाईप -।। आवासीय भवन का निर्माण।	2020							औपचारिकतायें पूर्ण कर ली जाएगी।	2022		0.20	औपचारिकतायें पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ किया जाएगा।
योग													111.00	

4059-01-796-02-सून-लोक निर्माण कार्यों पर पूँजीगत परिचय

1	1998-307-27338	पिओ में मण्डलीय भण्डार का निर्माण।	1998	33.83	संशोधित प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है।	1.00	0.00	5.01	30.84	धरातल मंजिल का कार्य पूर्ण कर दिया है तथा प्रथम मंजिल का कार्य धन की उपलब्धता के अनुसार किया जाएगा।	2021	20.00	5.00	प्रथम मंजिल का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।
2	1998-307-27341	परिवर्तन एवं परिबर्द्धन विश्राम गृह कानम भवन।	1998	--	-	0.00	0.00	5.23	0.00	प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति अपेक्षित है।	2021		0.01	प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति प्राप्त करने के बाद कार्य आरम्भ किया जाएगा।
3	1998-307-27345	लियो में विश्राम गृह का निर्माण।	1998	30.75	संशोधित प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है।	5.00	23.00	15.26	18.15	विश्राम गृह की छत का कार्य शेष है।	2021	20.00	8.00	कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
4	2000-307-32295	भावानगर में मिनी सचिवालय भवन का निर्माण।	2000	143.97	-	249.78	5.00	15.00	9.52	भवन बन चुका है।	2021	0.00	10.00	चार दिवारी का कार्य पूर्ण किया जाएगा।
5	2005-307-43381	पिओ में लो0नि0वि यांत्रिक के लिए वर्कशाप का निर्माण।	2005	86.54	0	3.00	4.00	11.44	75.32	कार्य पूर्ण कर दिया है।	2021	50.00	5.00	देनदारियों के भुगतान हेतु धन की आवश्यकता है।
6	2005-307-43382	विश्राम गृह मूरंग का परिवर्तन एवं परिबर्द्धन।	2005	74.00	-	7.93	7.93	5.03	4.64	फ्रेम स्टक्चर का कार्य पूर्ण कर दिया है तथा शेष कार्य हेतु निविदा आमन्त्रित कर ठेकेदार को आबंटित कर दिया गया है।	2021	70.00	5.00	धरातल मंजिल का कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।

क्र. सं.	कम्प0 कोड	मुख्य शीर्ष/ विभाग का नाम/पूर्ण विवरण सहित/भवन स्वरूप इत्यादि	स्वीकृति वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 31.3.19 तक कुल आबंटित बजट	प्रारम्भ से 30.9.19 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.9.2019 तक कुल भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना अवधि/वर्ष	शेष कार्य के लिए धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित परिचय	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	2007-307-48172	विश्राम गृह रकछम में 2 अतिरिक्त सैटों का निर्माण	2007	50.21		0	15.00	0.00	15.00	चिनाई भूमि तल तक हो चुकी है।	2021	10.00	5.00	घरातल मन्जिल का कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
8	2007-307-48174	—यथोपरि— छितकुल ।	2007	-	-	0	0.01	0.00	0.01	-	2021	0.00	0.01	औपचारिकतायें पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ किया जाएगा ।
9	2007-307-48175	सारबों में होम गार्डज के जवानों हेतु बैरेक्स का निर्माण।	2007	92.24	-	0.00	-	26.71	56.69	फिनिशिंग का कार्य शेष है।	2021	118.95	5.00	कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
10	2008-307-54081	मूरंग में भवन एवं मार्ग उप-मण्डल कार्यालय भवन का निर्माण ।	2008	-	-	0.00	-	0.21		प्राकलन तैयार किया जा रहा है।	2021	50.00	0.01	औपचारिकतायें पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ किया जाएगा ।
11	2008-307-54083	जंगी विश्राम गृह में रसोई, चौकीदार आवास एवं चालकों के लिये डोरमैटरी का निर्माण।	2008	17.82	-	3.00	4.00	9.50	32.30	कार्य पूर्ण कर दिया है।	2021	1.00	1.00	देनदारियों के भुगतान हेतु धन की आवश्यकता है।
12	2009-307-27	संयुक्त कार्यालय भवन सांगला का निर्माण ।	2009	-	-	0	0.01	0.01	0.01	-	2021	0.00	0.01	स्थल उपलब्ध होने के पश्चात औपचारिकतायें पूर्ण की जाएगी।
13	2010-307-565	रिकांगपिओ मे महिला कल्याण परिषद हेतु व्यवसायिक प्रशिक्षण भवन का निर्माण।	2010	220.00	-	0.00	-	0.00		निविदाएं आमंत्रित की जा रही है।	2021	-	0.01	कार्य अवार्ड करने उपरान्त आरम्भ किया जाएगा ।
14	2012-307-9	मूरंग में पार्किंग स्थल एवं शौचालय का निर्माण	2012	15.57	-	0.00	-	0.21	-	कार्य पूर्ण कर दिया है।	2021	-	3.00	देनदारियां शेष है।
15	2013-307-88	उपायुक्त कार्यालय किन्नौर के भवन की विशेष मरम्मत करना	2013	14.79	0	1.00	3.94	14.00	4.96	कार्य पूर्ण कर दिया है।	2021		9.00	देनदारियां शेष हैं
16	2017-307-688	रिनघेन जंगबो इन्डोमेन्ट सामुदायिक भवन का फेन्सिंग करना ग्राम पंचायत पौन्डा।	2016	50.00		1.54	10.00	10.00	10.00		2021		0.01	कार्य पूर्ण कर दिया गया है।
17	2017-307-695	निगुलसरी में सराये भवन का निर्माण	2017	135.70			22.01	22.01	22.01	कार्य प्रगति पर है	2021	100.00	3.00	कार्य पूर्ण किया जाएगा ।
18	2017-307-709	झावूंग में सराये भवन का निर्माण ।	2017	126.99		6.15 0.00				कार्य प्रगति पर है	2021		5.00	कार्य पूर्ण किया जाएगा ।
19	2017-307-726	टापरी में लोक निर्माण विभाग के उपमण्डल कार्यालय तथा राजस्व विभाग के कार्यलय संयुक्त भवन का निर्माण	2017	-		10.00		10.01	0.00	स्थल उपलब्ध नहीं है	2021		9.00	स्थल उपलब्ध होने के पश्चात औपचारिकतायें पूर्ण की जाएगी।
20	2018-307-217	रिकांगपिओ में रामलीला मैदान के सामने बहुमंजिला कार पार्किंग आधुनिक व्यवसायिक केन्द्र एवं जनजातीय भवन का निर्माण	2018	1420.33		5.00	5.00	5.00		निविदाएं आमंत्रित की जा रही है।	2021	50.00	23.29	कार्य टेकदार को अवार्ड करने उपरान्त कार्य आरम्भ किया जाएगा ।
21	2018-307-220	रेस्ट हॉउस पौन्डा में अतिरिक्त कमरों का निर्माण।	2018			2.00		4.00	0.00	प्राकलन तैयार किया जा रहा है।	2021		5.00	औपचारिकतायें पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ किया जाएगा ।
22	2018-307-2106	सांगला में बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण।	2018			0.01		0.01		निविदाएं आमंत्रित की जा रही है।	2021		0.01	कार्य टेकदार को अवार्ड करने उपरान्त कार्य आरम्भ किया जाएगा ।

क्र. सं.	कम्प0 कोड	मुख्य शीर्ष / विभाग का नाम/पूर्ण विवरण सहित/भवन स्वरूप इत्यादि	स्वीकृति वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 31.3.19 तक कुल आबंटित बजट	प्रारम्भ से 30.9.19 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.9.2019 तक कुल भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना अवधि/वर्ष	शेष कार्य के लिए धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित परिचय	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23	2019-307-281	भावानगर में सराय भवन का निर्माण।	2019				12.95	12.95	0.00	प्राकलन तैयार किया जा रहा है।	2021		10.00	औपचारिकतायें पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ किया जाएगा।
24	2019-307-1938	तहसील कार्यालय सांगला के भवन का परिबर्धन एवं सम्बर्धन वास्तविक नई योजनाएं				10.00				औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है।	2021		0.10	औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त कार्य आरम्भ किया जाएगा
1	2020-307-1	नारायण सामुदायिक भवन धरशु का निर्माण।	2020							स्थल का चयन हो रहा है।	2022		5.00	स्थल उपलब्ध होने के पश्चात औपचारिकताएं पूर्ण कर ली जाएगी।
2	2020-307-2	नारायण सामुदायिक भवन पलिंगी का निर्माण।	2020							स्थल का चयन हो रहा है।	2022		4.00	स्थल उपलब्ध होने के पश्चात औपचारिकताएं पूर्ण कर ली जाएगी।
3	2020-307-3	सामुदायिक भवन सुगरा का निर्माण।	2020							स्थल का चयन हो रहा है।	2022		0.01	स्थल उपलब्ध होने के पश्चात औपचारिकताएं पूर्ण कर ली जाएगी।
4	2020-307-4	बद्री नारायण मन्दिर उरनी के नजदीक सामुदायिक भवन का निर्माण।	2020							स्थल का चयन हो रहा है।	2022		5.00	स्थल उपलब्ध होने के पश्चात औपचारिकताएं पूर्ण कर ली जाएगी।
5	2020-307-5	नारायण जी मन्दिर डुरआ के नजदीक सामुदायिक भवन का निर्माण।	2020							स्थल का चयन हो रहा है।	2022		0.01	स्थल उपलब्ध होने के पश्चात औपचारिकताएं पूर्ण कर ली जाएगी।
6	2020-307-28	शारपो सान्थाग रिब्बा में शौचालय सहित सामुदायिक भवन का निर्माण।	2020							स्थल का चयन हो रहा है।	2022		0.01	स्थल उपलब्ध होने के पश्चात औपचारिकताएं पूर्ण कर ली जाएगी।
7	2020-307-30	बरी गाव में नाग मन्दिर के नजदीक सामुदायिक भवन का निर्माण।	2020							स्थल का चयन हो रहा है।	2022		5.00	स्थल उपलब्ध होने के पश्चात औपचारिकताएं पूर्ण कर ली जाएगी।
8	2020-307-31	बरी गाव में नारायण देवता मन्दिर के नजदीक बैठक स्थल का निर्माण।	2020								2022		5.00	स्थल उपलब्ध होने के पश्चात औपचारिकताएं पूर्ण कर ली जाएगी।
9	2020-307-32	सामुदायिक भवन हांगो का निर्माण।	2020								2022		5.00	स्थल उपलब्ध होने के पश्चात औपचारिकताएं पूर्ण कर ली जाएगी।
10	2020-307-34	सामुदायिक भवन रोपा का निर्माण।	2020								2022		5.00	स्थल उपलब्ध होने के पश्चात औपचारिकताएं पूर्ण कर ली जाएगी।
11	2020-307-35	बायो मार्टिंग नामक स्थान पर तालाब की फैनसिंग करना।	2020								2022		6.00	स्थल उपलब्ध होने के पश्चात औपचारिकताएं पूर्ण कर ली जाएगी।
12	2020-307-36	सामुदायिक भवन चगाव का निर्माण।	2020							औपचारिकतायें पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ किया जाएगा।	2022		0.01	औपचारिकतायें पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ किया जाएगा।
13	2020-307-37	सामुदायिक भवन एवं पार्किंग स्थल तोक्तो का निर्माण ग्राम पचायत आसरंग	2020							औपचारिकतायें पूर्ण कर ली जाएगी।	2022		0.40	औपचारिकतायें पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ किया जाएगा।

क्र. सं.	कम्प0 कोड	मुख्य शीर्ष/ विभाग का नाम/पूर्ण विवरण सहित/भवन स्वरूप इत्यादि	स्वीकृति वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 31.3.19 तक कुल आबंटित बजट	प्रारम्भ से 30.9.19 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.9.2019 तक कुल भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना अवधि/वर्ष	शेष कार्य के लिए धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित परिचय	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	2020-307-38	सामुदायिक भवन चांसु का निर्माण ।	2020							औपचारिकतायें पूर्ण कर ली जाएगी।	2022		0.01	औपचारिकतायें पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ किया जाएगा ।
15	2020-307-39	टेरेस नारायण मन्दिर रूपी के नजदीक सामुदायिक भवन का निर्माण।	2020							औपचारिकतायें पूर्ण कर ली जाएगी।	2022		5.00	औपचारिकतायें पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ किया जाएगा ।
16	2020-307-40	नारायण मन्दिर काचरग के नजदीक सामुदायिक भवन का निर्माण।	2020							औपचारिकतायें पूर्ण कर ली जाएगी।	2022		5.00	औपचारिकतायें पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ किया जाएगा ।
17	2020-307-41	झाबूंग में मल्टीपर्पज हॉल का निर्माण।	2020							औपचारिकतायें पूर्ण कर ली जाएगी।	2022		0.01	औपचारिकतायें पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ किया जाएगा ।
18	2020-307-42	आन्द्रे शिवे में सामुदायिक भवन का निर्माण।ग्राम पंचायत झाबुग	2020							औपचारिकतायें पूर्ण कर ली जाएगी।	2022		0.01	औपचारिकतायें पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ किया जाएगा ।
19	2020-307-43	भावानगर में राजस्व विभाग के हट का निर्माण।	2020							औपचारिकतायें पूर्ण कर ली जाएगी।	2022		8.00	औपचारिकतायें पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ किया जाएगा ।
20	2020-307-44	बेरिंगनाग मन्दिर के नजदीक सामुदायिक भवन का निर्माण।ग्राम पंचायत सांगला।	2020							औपचारिकतायें पूर्ण कर ली जाएगी।	2022		5.00	औपचारिकतायें पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ किया जाएगा ।
21	2020-307-45	नाको मे सामुदायिक भवन का शौचालय सहित निर्माण।	2020							औपचारिकतायें पूर्ण कर ली जाएगी।	2022		5.00	औपचारिकतायें पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ किया जाएगा ।
22	2020-307-307	युला में सराये भवन का निर्माण ।	2020							औपचारिकतायें पूर्ण कर ली जाएगी।	2022		0.01	औपचारिकतायें पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ किया जाएगा ।
23	2020-307-312	मीरु मे लाइब्रेरी मयूजियम और मेडिटेशन सेंटर का निर्माण।	2020							औपचारिकतायें पूर्ण कर ली जाएगी।	2022		0.01	औपचारिकतायें पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ किया जाएगा ।
24	2020-307-313	हांगो मे ननरी हॉस्टल का निर्माण ।	2020							औपचारिकतायें पूर्ण कर ली जाएगी।	2022		0.01	औपचारिकतायें पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ किया जाएगा ।
25	2020-307-1870	कलिका देवता मन्दिर के नजदीक सामुदायिक हॉल का निर्माण।	2020							औपचारिकतायें पूर्ण कर ली जाएगी।	2022		0.01	औपचारिकतायें पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ किया जाएगा ।
26	2020-307-1871	मीरु मे बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन का निर्माण ।	2020							औपचारिकतायें पूर्ण कर ली जाएगी।	2022		0.01	औपचारिकतायें पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ किया जाएगा ।
27	2020-307-1873	बोद्ध मन्दिर पौन्डा मे अतिरिक्त कमरो (कलास रुम) शौचालय एवं अतिथी गृह का निर्माण ।	2020							औपचारिकतायें पूर्ण कर ली जाएगी।	2022		0.01	औपचारिकतायें पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ किया जाएगा ।
28	2020-307-1874	देवता छोकोलिंग मन्दिर के नजदीक सांस्कृतिक भवन का निर्माण।ग्राम पंचायत लाबरंग।	2020							औपचारिकतायें पूर्ण कर ली जाएगी।	2022		0.01	औपचारिकतायें पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ किया जाएगा ।
योग													180.00	

क्र. सं.	कम्प0 कोड	मुख्य शीर्ष/ विभाग का नाम/पूर्ण विवरण सहित/भवन स्वरूप इत्यादि	स्वीकृति वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 31.3.19 तक कुल आबंटित बजट	प्रारम्भ से 30.9.19 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.9.2019 तक कुल भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना अवधि/वर्ष	शेष कार्य के लिए धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित परिव्यय	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

4202-01-796-03-सून प्रारम्भिक शिक्षा कार्यों पर पूँजीगत परिव्यय ।

1	2005-220-43400	रा0मा0पाठ0 कामरु का निर्माण ।	2005	26.71		0.10		15.30	4.45	कार्य प्रगति पर है	2021	11.51	2.00	कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा ।
2	2008-220-54105	—यथोपरि— युवारंगी ।	2008	72.68	-	0.10	0.00	71.33	57.37	कार्य पूर्ण है ।	2021	1.35	5.00	देनदारियां शेष है ।
3	2009-220-1	—यथोपरि— कुन्नू चारंग का निर्माण ।	2009	125.17	-	0.10	0.00	19.72	6.59	निविदाएं आमन्त्रित की जा रही है ।	2021	105.45	7.30	धरातल मंजिल का स्लैब डाल दिया जाएगा ।
4	2014-220-23	कल्पा में प्राईमरी स्कूल भवन का निर्माण ।	2014	174.65		0.01	0.00	121.76	4.78	निविदाएं आमन्त्रित की जा रही है ।	2021	52.89	0.10	धरातल मंजिल तक स्लैब डाल दिया जाएगा ।
5	2015-220-6	साक कण्डा में प्राईमरी स्कूल भवन का निर्माण ।	2015			5.00		5.01	0.00	औपचारिकतायें पूर्ण की जा रही है	2021		0.10	औपचारिकतायें पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ किया जाएगा ।
6	2019-220-3	प्राईमरी स्कूल नमड़ा का निर्माण ।	2019	0	0	5.00	0.00	0.00	0.00	स्थल उपलब्ध नहीं है ।	2021	0.00	0.10	स्थल उपलब्ध होने के पश्चात औपचारिकताएं पूर्ण कर ली जाएगी ।
7	2019-220-4	प्राईमरी स्कूल ग्रामिंग का निर्माण ।	2019	0	0	5.00	0.00	0.00	0.00	स्थल उपलब्ध नहीं है ।	2021	0.00	0.10	स्थल उपलब्ध होने के पश्चात औपचारिकताएं पूर्ण कर ली जाएगी ।
8	2019-220-5	प्राईमरी स्कूल पांगी का निर्माण ।	2019	0	0	5.00	0.00	0.00	0.00	स्थल उपलब्ध नहीं है ।	2021	0.00	0.10	स्थल उपलब्ध होने के पश्चात औपचारिकताएं पूर्ण कर ली जाएगी ।
9	2019-220-6	प्राईमरी स्कूल युवारंगी का निर्माण ।	2019	0	0	5.00	0.00	0.00	0.00	स्थल उपलब्ध नहीं है ।	2021	0.00	0.10	स्थल उपलब्ध होने के पश्चात औपचारिकताएं पूर्ण कर ली जाएगी ।
10	2019-220-19	प्राईमरी स्कूल चौरा का निर्माण ।	2019			10.00				प्राकलन तैयार किया जा रहा है ।	2021		7.00	औपचारिकतायें पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ किया जाएगा ।
11	2019-220-20	प्राईमरी स्कूल कशमीर का निर्माण ।	2019			10.00				प्राकलन तैयार किया जा रहा है ।	2021		10.00	औपचारिकतायें पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ किया जाएगा ।
वास्तविक नई योजनाएं														
1	2020-220-1	राजकीय प्राथमिक पाठशाला बोनिंगसारिंग में अतिरिक्त कमरों का निर्माण ।	2020							औपचारिकतायें पूर्ण की जा रह है ।	2022		0.10	औपचारिकतायें पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ किया जाएगा ।
2	2020-220-2	राजकीय प्राथमिक पाठशाला रांगमे में चार दिवारी का निर्माण ।	2020							औपचारिकतायें पूर्ण की जा रह है ।	2022		5.00	औपचारिकतायें पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ किया जाएगा ।
3	2020-220-3	रा0मा0पाठ0 सांगला में चोरिंग का निर्माण ।	2020							औपचारिकतायें पूर्ण की जा रह है ।	2022		1.00	औपचारिकतायें पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ किया जाएगा ।

योग :-

38.00

4202-01-796-01-सून-उच्च शिक्षा विभाग के कार्यों पर पूँजीगत परिव्यय

1	1988-207-18650	उच्च पाठशाला नैसंग ।	2007	30.50	-	0.01	0.00	93.95	2.85	निविदाएं आमन्त्रित की जा रही है ।	2021	21.10	0.01	कार्य अर्वाइ करने उपरान्त आरम्भ किया जाएगा ।
2	1999-207-18660	पूह में स्टेडियम का निर्माण ।	2007	224.72	-	3.00	0.00	177.76	157.56	कार्य पूर्ण कर दिया गया है ।	2021	46.96	1.00	देनदारियां शेष है ।

क्र. सं.	कम्प0 कोड़	मुख्य शीर्ष/ विभाग का नाम/पूर्ण विवरण सहित/भवन स्वरूप इत्यादि	स्वीकृति वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 31.3.19 तक कुल आबंटित बजट	प्रारम्भ से 30.9.19 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.9.2019 तक कुल भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना अवधि/वर्ष	शेष कार्य के लिए धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित परिचय	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	2000-207-29803	पिओ महाविद्यालय में ऑडिटोरियम का निर्माण ।	2004	115.53	-	0.01	0.00	242.51	64.29	कार्य क्षेत्र की भूमि धसने के कारण कार्य रुका पड़ा है।	2021	-	0.01	छत तक का कार्य पूर्ण कर दिया है व शेष कार्य रुका पड़ा है।
4	2000-207-33144	रा0 उ0 वि0 हॉगों का निर्माण ।	2000	136.36	-	15.00	0.00	63.46	0.00	निविदाएं आमन्त्रित की जा रही है।	2021	72.90	1.00	औपचारिकतायें पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ किया जाएगा।
5	2005-207-43394	निगुलसरी में रा0ब0मा0पाठ0 का निर्माण ।	2006	16973023	-	16.35	30.00	30.00	173.01	मैसनरी का कार्य प्रगति पर है।	2021	90.00	5.00	चिनाई का कार्य पूर्ण का लिया जाएगा।
6	2005-207-43399	सापनी में रा0ब0मा0पाठ0 का निर्माण ।	2005	16973023	-	11.36	51.98	51.98	167.70	प्रथम मंजिल शटरिंग का कार्य प्रगति पर है।	2021	160.00	0.01	दूसरी मंजिल पर स्लैब डालने का कार्य पूर्ण की लिया जाएगा।
7	2005-207-43401	रा0ब0मा0पाठ0 पूह में साईंस ब्लॉक का निर्माण ।	2007	82.35	-	5.00	0.00	105.36		धरातल मंजिल का स्लैब डाल दिया गया है।	2021	0.00	5.00	चिनाई का कार्य पूर्ण का लिया जाएगा।
8	2006-207-46495	रा0ब0मा0पाठ0 निचार में विज्ञान भवन का निर्माण ।	2006	87.63	-	-	0.00	0.00	0.00	-	2021	-	15.00	औपचारिकतायें पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ किया जाएगा।
9	2006-207-46496	राजकीय महाविद्यालय पिओ के छात्रों हेतु छात्रावास का निर्माण ।	2004	191.89	-	0.01	0.00	139.81	35.68	कार्य स्थल सिंकिंग जोन में पड़ता है।	2021	52.08	0.01	औपचारिकतायें पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ किया जाएगा
10	2006-207-46498	जिला पुस्तकालय हेतु भवन व स्टाफ क्वार्टर का निर्माण।	2006	-	-	0.01	0.00	0.31		स्थल के चयन हेतु औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है।	2021	-	5.00	स्थल उपलब्ध होने पर कार्य को आरम्भ करवाने हेतु औपचारिकतायें पूर्ण की जायेगी
11	2007-207-48178	रा0उ0पाठ0 बुआ का निर्माण ।	2007	-	-	-	0.10	0.10	0.10		2021	-	0.01	ठेकेदार का कार्य अवार्ड करने उपरान्त आरम्भ किया जाएगा ।
12	2007-207-50683	रा0ब0मा0पाठ0 पोंगी का निर्माण ।	2010	146.44	-	0.00	0.00	174.75	186.04	कार्य पूर्ण कर दिया गया है।	2021	159.00	1.00	देनदारियां शेष है।
13	2007-207-50686	रा0ब0मा0पाठ0 लिप्पा ।	2010	174.45	-	0.00	0.00	112.67	63.08	कार्य पूर्ण कर दिया गया है।	2021	61.78	1.00	देनदारियां शेष है।
14	2007-207-50690	रा0उ0पाठ0 चौरौं का निर्माण ।	2007	-	-	-	0.10	0.10	0.10	कार्य प्रगति पर है।	2021	99.60	2.00	धरातल मंजिल का कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
15	2007-207-50695	रा0उ0पाठ0 आसरंग का निर्माण ।	2007	233.20	-	9.00	0.00	89.91	104.91	धरातल मंजिल का स्लैब डाल दिया है।	2021	143.29	10.00	प्रथम मंजिल का स्लैब तथा चिनाई का कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
16	2007-207-50696	रा0उ0पाठ0 शौंग ।	2007			0.01		0.02	-	औपचारिकतायें पूर्ण की जा रही है	2021		0.01	औपचारिकतायें पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ किया जाएगा।
17	2008-207-56528	राजकीय बरिष्ठ माध्यमिक पाठ0 सरंग में अतिरिक्त ब्लॉक का निर्माण	2008	193.27	-	0.01	0.00	34.21	38.05	कार्य प्रगति पर है।	2021	159.06	8.00	धरातल मंजिल का कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
18	2009-207-141	रा0ब0मा0पाठ निचार में चार दीवारी लगाना	2009			2.00		2.01		औपचारिकतायें पूर्ण की जा रही है ।	2021		2.00	औपचारिकतायें पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ किया जाएगा।

क्र. सं.	कम्प0 कोड	मुख्य शीर्ष/ विभाग का नाम/पूर्ण विवरण सहित/भवन स्वरूप इत्यादि	स्वीकृति वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 31.3.19 तक कुल आबंटित बजट	प्रारम्भ से 30.9.19 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.9.2019 तक कुल भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना अवधि/वर्ष	शेष कार्य के लिए धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित परिचय	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	2010-207-179	रा0व0मा0पाठ देवी चण्डिका कोठी का निर्माण	2010	410.86	-	0.00	0.00	122.76	85.34	ब्लॉक ए का फ्रेम स्टक्चर पूर्ण कर दिया है तथा ब्लॉक बी0 का कार्य पलीन्थ लेवल तक पूर्ण कर दिया है।	2021	288.10	0.01	दूसरी मंजिल का स्लैब डाल दिया जाएगा चिनाई का कार्य कर दिया जाएगा।
20	2010-207-194	रा0व0मा0पाठ सारंग में चार दिवारी का निर्माण।	2010	-	-	0.01	0.00	0.11	0.00	औपचारिकतायें पूर्ण की जा रही है।	2021	-	1.00	औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरांत कार्य शुरू किया जाएगा।
21	2010-207-213	रा0व0पाठ देवी चण्डिका कोठी में चार दिवारी का निर्माण।	2010	22.04	-	0.01	0.00	0.21	0.00	औपचारिकतायें पूर्ण की जा रही है।	2021	-	1.00	औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरांत कार्य शुरू किया जाएगा।
22	2011-207-31	रा0व0मा0पाठ रकछम का निर्माण।	2011-12	307.00	-	-	0.01	0.01	0.01	निविदाएं आमन्त्रित करने का कार्य प्रगति पर है।	2021	50.00	1.00	निविदाएं आमन्त्रित की जा रही है।
23	2012-207-4	रा0व0मा0पाठशाला कानम मे साईंस ब्लॉक का निर्माण	2012	193.27	-	0.00	0.00	115.88	81.57	फनिशिंग का कार्य प्रगति पर है।	2021	77.39	1.91	कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
24	2015-207-156	निचार में एकलव्य माडल स्कूल के स्कूल भवन प्रशासनिक ब्लॉक तथा डाईनिंग ब्लॉक का निर्माण	2015	565.72		5.00		30.00		कार्य प्रगति पर है	2021		1.00	कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
25	2015-207-157	एकलव्य माडल स्कूल निचार में गर्लस व बायस होस्टल तथा ट्राजिट एकोमोडेशन का निर्माण	2015	1198.90		5.00		29.00		कार्य प्रगति पर है	2021		1.00	कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
26	2015-207-158	एकलव्य माडल स्कूल निचार में प्रधानाचार्य आवास, 12 न0 टीचर, वार्डन आवास 2 ब्लॉक 6 यूनिट तथा 15 न0 टाईप 1 आवास कर्मचारियों के लिए निर्माण	2015	450.20		5.00		10.00	581.40	कार्य प्रगति पर है	2021		1.00	कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
27	2015-207-159	साक कण्डा में हाईस्कूल भवन का निर्माण	2015			0.01		2.01	0.00	औपचारिकतायें पूर्ण की जा रही है।	2021		0.01	औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरांत कार्य शुरू किया जाएगा।
28	2017-207-74	किल्बा में गुरुकुल आवास निर्माण	2017	-	-	22.92	0.00	0.00	34.00	मैसनरी का कार्य प्रगति पर है।	2021	25.00	8.00	धरातल मजिल का कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
29	2017-207-76	बरी में गुरुकुल आवास निर्माण।	2017			0.01		0.02	0.00	स्थल उपलब्ध नहीं है।	2021		0.01	स्थल उपलब्ध होने के पश्चात कार्य आरम्भ कर दी जाएगी।
30	2017-207-78	वा0 मा0 पा0 निचार में बहुप्रयोज्य भवन का निर्माण।	2017	61.74	-	-	0.00	0.00	0.00	पलित तक का कार्य सम्पन्न है।	2021	60.00	12.96	धरातल मजिल का कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
31	2018-207-113	रा0व0मा0पाठ छितकुल में गेट तथा चार दीवारी लगाना	2018			0.49		2.49	0.00	औपचारिकतायें पूर्ण की जा रही है।	2021		0.01	औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरांत कार्य शुरू किया जाएगा।
32	2018-207-165	एकलव्य मॉडल स्कूल निचार के लिए चार दिवारी का निर्माण	2018			0.70		10.70	0.00	औपचारिकतायें पूर्ण की जा रही है।	2021		0.01	औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरांत कार्य शुरू किया जाएगा।
वास्तविक नई योजनाएं														
1	2020-207-1	गुरुकुल आवास योजना पूह का निर्माण।	2020	50.00		0.00	0.00	0.00	0.00	फनिशिंग का कार्य प्रगति पर है।	2022	50.00	10.00	कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।

क्र. सं.	कम्प0 कोड	मुख्य शीर्ष/ विभाग का नाम/पूर्ण विवरण सहित/भवन स्वरूप इत्यादि	स्वीकृति वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 31.3.19 तक कुल आबंटित बजट	प्रारम्भ से 30.9.19 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.9.2019 तक कुल भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना अवधि/वर्ष	शेष कार्य के लिए धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित परिव्यय	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	2020-207-2	रा0उ0पाठ0 पानवी की विशेष मुरम्मत करना।	2020							औपचारिकतायें पूर्ण की जा रही है।	2022		5.00	औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरांत कार्य शुरू किया जाएगा।
3	2020-207-32	बस स्टैंड से रा0व0मा0पा0 कानम तक पक्का रास्ता, सुरक्षा दिवार एवं शौचालय का निर्माण।	2020							औपचारिकतायें पूर्ण की जा रही है।	2022		0.01	औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरांत कार्य शुरू किया जाएगा।
4	2020-207-33	रा0 व0 मा0 पा0 बुआ मे सुरक्षा दिवार एवं चार दिवारी का निर्माण।	2020							औपचारिकतायें पूर्ण की जा रही है।	2022		0.01	औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरांत कार्य शुरू किया जाएगा।
कुल योग													100.00	

4202-01-796-01-ऊस-उच्च शिक्षा भवनों के निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय

1	1999-207-29801	रा0उ0पा0 कटगांव में साईंस ब्लॉक का निर्माण।	1999	43.63		5.00		92.20	74.71	कार्य पूर्ण कर दिया है		15.00	0.01	देनदारिया शेष है।
2	2005-207-43398	रा0उ0पा0 बरी का निर्माण।	2005	71.04		10.00		53.74	29.19	कार्य पूर्ण कर दिया है	2020	20.00	25.61	देनदारिया शेष है।
3	2005-207-43394	निगुलसरी में रा0ब0मा0पा0 का निर्माण।	2006	16973023	-	16.35	30.00	30.00	173.01	मैसनरी का कार्य प्रगति पर है।	2021	90.00	10.00	चिनाई का कार्य पूर्ण का लिया जाएगा।
4	2008-207-56528	राजकीय बरिष्ठ माध्यमिक पाठ0 सरंग में अतिरिक्त ब्लॉक का निर्माण	2008	193.27	-	0.01	0.00	34.21	38.05	कार्य प्रगति पर है।	2021	159.06	10.00	धरातल मंजिल का कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
5	2010-207-179	रा0व0मा0पा0 देवी चण्डिका कोठी का निर्माण	2010	410.86	-	0.00	0.00	122.76	85.34	ब्लॉक ए का फ़ैम स्टक्चर पूर्ण कर दिया है तथा ब्लॉक बी0 का कार्य पलीन्थ लैवल तक पूर्ण कर दिया है।	2021	288.10	10.00	दूसरी मंजिल का स्लैब डाल दिया जाएगा व चिनाई का कार्य कर दिया जाएगा।
1	2020-207-10	रा0उ0पा0 चोरा में अतिरिक्त कमरों का निर्माण।	2020	4.38						औपचारिकतायें पूर्ण की जा रही है।	2022		4.38	औपचारिकतायें पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ किया जाएगा।
योग:-													60.00	

4202-01-796-05-सून-उच्चतर शिक्षा कार्यों पर पूँजीगत परिव्यय

1*	2014-207-18	रिकांग पिओ में कॉलेज भवन का निर्माण	2014	371.79		107.00	0.00	371.95	0.00	नींव तक का काग्र पूर्ण कर दिया है।	2021-22	0.00	0.00	कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
योग													0.00	

4202-02-796-01-सून-तकनीकि शिक्षा (आई0टी0आई0)पर पूँजीगत परिव्यय

1	2006-224-46531	मोटर मैकेनिक वर्कशाप के उपर परीक्षा हाल का निर्माण।	2006	34.71		5.00		35.18	7.20	फनिशिंग का कार्य प्रगति पर है	2021		5.00	कार्य पूर्ण किया जाएगा।
2	2006-224-46532	आई0टी0आई0 के स्टाफ हेतू 6न0 टाईप-2 आवास का निर्माण।	2006	44.90	-	0.20	-	50.58	46.22	फनिशिंग का कार्य प्रगति पर है।	2021	30.00	5.00	कार्य पूर्ण किया जाएगा।
योग													10.00	

क्र. सं.	कम्प0 कोड़	मुख्य शीर्ष/ विभाग का नाम/पूर्ण विवरण सहित/भवन स्वरूप इत्यादि	स्वीकृति वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 31.3.19 तक कुल आबंटित बजट	प्रारम्भ से 30.9.19 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.9.2019 तक कुल भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना अवधि/वर्ष	शेष कार्य के लिए धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित परिव्यय	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4202-03-796-01-सून-खेल एवं युवा सेवायें विभाग														
1	1997-223-24171	खेल मैदान काफनू का निर्माण ।	1997	5018400	-	170.69	1.00	1.00	162.17	कार्य पूर्ण हो चुका है।	2021	30.00	1.00	दैनदारिया शेष है।
2	1999-223-24175	खेल मैदान लियों में ।	1999	62.58		0.01		47.50	2.24	90प्रतिशत स्थल विकास का कार्य पूर्ण कर लिया गया है ।	2021	16.07	1.00	शेष कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
3	2000-223-29690	रा0ब0मा0पा0 रारंग में खेल मैदान का निर्माण ।	2000	69.31		0.01		50.00	-	कार्य प्रगति पर है	2021	19.31	1.00	80 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
4	2004-223-41613	पिओ में इन्डोर स्टेडियम का निर्माण	2005	153.42	200.00	0.01		269.06	181.80	70 प्रतिशत फ्रेम स्टक्चर कार्य प्रर्ण कर दिया हैं	2021	10.00	0.01	कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
5	2005-223-43420	खेल मैदान मूरंग ।	2005	43.08		0.01		46.82	12.39	90 प्रतिशत स्थल विकास कार्य पूर्ण कर लिया गया है ।	2021	35.00	4.00	कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
6	2011-223-4	मालिंग में खेल स्टेडियम का निर्माण ।	2011-12	119.53		0.01		54.10	4.97	कार्य प्रगति पर है ।	2021	114.40	4.00	कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
7	2016-223-8	रा0मा0पा0 बारों में खेल मैदान का निर्माण ।	2016			0.01		0.51		औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है ।	2021		2.00	औपचारिकताएं पूर्ण करने उपरान्त कार्य पूर्ण की जाएगी।
8	2017-223-10	रा0 उ0 पा0 थेमगारंग में खेल मैदान का निर्माण ।	2017	-	-	-	0.01	0.01	0.01	कार्य प्रगति पर है ।	2021	-	2.00	कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
9	2017-223-11	साक कण्डा में खेल मैदान का निर्माण ग्रा0 प0 नाथपा ।	2017			0.01		0.02		औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है ।	2021		1.00	औपचारिकताएं पूर्ण करने उपरान्त कार्य पूर्ण की जाएगी।
10	2017-223-12	छोटा कम्बा लेउ में खेल मैदान का निर्माण ।	2017			0.01		0.02		औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है ।	2021		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण करने उपरान्त कार्य पूर्ण की जाएगी।
11	2017-223-15	रकछम में बास्केट बाल कोर्ट का निर्माण करना ।	2017			0.01		0.02	0.01	औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है ।	2021		2.00	औपचारिकताएं पूर्ण करने उपरान्त कार्य पूर्ण की जाएगी।
12	2017-223-16	राजकीय वरिष्ठ माध्यामिक पाठशाला निचार मे बाक्सिंग रिंग तथा बहुप्रयोजनी स्टेज का निर्माण ।	2017			0.01		0.02		औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है ।	2021		4.90	औपचारिकताएं पूर्ण करने उपरान्त कार्य पूर्ण की जाएगी।
13	2018-223-7	कल्या में युवा होस्टल का निर्माण ।	2018	1060.91		0.25		65.51	141.40	40 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर दिया है।	2021	995.40	7.00	कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
14	2019-223-3	रिब्बा में स्टेडियम का निर्माण ।	2019-20			0.00	0.00	0.00	0.00	स्थल का चयन नहीं हुआ है	2021		0.01	स्थल चयन होने पर औपचारिकताएं पूर्ण कर ली जाएगी।
15	2019-223-4	भावानगर में स्टेडियम का निर्माण ।	2019	-	-	-	5.12	5.12	5.12	प्राकलन तैयार कर लिया है व प्रशासनिक एवं व्यय स्वीकृति हेतु उच्च अधिकारी को भेजा गया है।	2021		17.00	औपचारिकताएं पूर्ण करने उपरान्त कार्य पूर्ण की जाएगी।
16	2019-223-5	भति सोमंड0 में स्टेडियम का निर्माण ग्रा0 प0 उरनी	2019			0.10		0.10		औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है ।	2021		0.01	स्थल प्राप्ति पश्चात औपचारिकताएं पूर्ण की जाएगी।
17	2019-223-13	प्राईमरी स्कूल रुनी कलोनी मे खेल मैदान का निर्माण ।				0.10				औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है ।	2021		1.00	स्थल उपलब्ध होने के पश्चात औपचारिकताएं पूर्ण कर ली जाएगी।
18	2019-223-14	राजकीय माध्यामिक पाठशाला रुनी कलोनी मे खेल मैदान का निर्माण ।				0.10				औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है ।	2021		1.00	स्थल उपलब्ध होने के पश्चात औपचारिकताएं पूर्ण कर ली जाएगी।

क्र. सं.	कम्प0 कोड	मुख्य शीर्ष/ विभाग का नाम/पूर्ण विवरण सहित/भवन स्वरूप इत्यादि	स्वीकृति वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 31.3.19 तक कुल आबंटित बजट	प्रारम्भ से 30.9.19 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.9.2019 तक कुल भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना अवधि/वर्ष	शेष कार्य के लिए धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित परिव्यय	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	2019-223-15	राजकीय उच्च पाठशाला नेसंग मे खेल मैदान का निर्माण । वास्तविक नई स्कीमें				3.31				औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है ।	2021		1.00	स्थल उपलब्ध होने के पश्चात औपचारिकताएं पूर्ण कर ली जाएगी ।
1	2020-223-1	चारंग में खेल मैदान का निर्माण ।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है ।	2022		5.00	औपचारिकताएं पूर्ण करने उपरान्त कार्य पूर्ण की जाएगी ।
2	2020-223-2	कूँन्नु में खेल मैदान का निर्माण ।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है ।	2022		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण करने उपरान्त कार्य पूर्ण की जाएगी ।
3	2020-223-3	शैमगांरंग में खेल मैदान का निर्माण ।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है ।	2022		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण करने उपरान्त कार्य पूर्ण की जाएगी ।
4	2020-223-4	पचायत गराउन्ड निचार में बास्केट बाल कोर्ट का निर्माण ।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है ।	2022		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण करने उपरान्त कार्य पूर्ण की जाएगी ।
5	2020-223-5	लाबरंग में खेल मैदान का निर्माण ।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है ।	2022		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण करने उपरान्त कार्य पूर्ण की जाएगी ।
6	2020-223-6	रा0प्रा0 पा0 हंगमत में खेल मैदान का निर्माण ग्राम पचायत हांगो	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है ।	2022		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण करने उपरान्त कार्य पूर्ण की जाएगी ।
7	2020-223-7	छोटा कम्बा में कल्ब मैदान का निर्माण ।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है ।	2022		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण करने उपरान्त कार्य पूर्ण की जाएगी ।
8	2020-223-8	बोद्ध मन्दिर के नजदीक खेल मैदान को पक्का करना [प्रा0 प0 नाको]	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है ।	2022		5.00	औपचारिकताएं पूर्ण करने उपरान्त कार्य पूर्ण की जाएगी ।
योग													60.00	
4202-04-796-01-सून-कला एवं संस्कृति विभाग के पूंजीगत कार्यों के लिए परिव्यय														
1	2020-215-4	सापनी किला का जीर्णोद्धार करना ।	2020						-	औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है ।			33.00	औपचारिकताएं पूर्ण करने उपरान्त कार्य पूर्ण की जाएगी ।
योग													33.00	
4210-02-796-01-सूनम-चिकित्सा पर पूंजीगत परिव्यय														
1	2003-210-40506	सापनी में स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण ।	1999	75.03	-	62.23	19.00	19.00	103.30	फनिशिंग का कार्य प्रगति पर है ।	2021	20.00	1.00	फनिशिंग का कार्य पूरा कर लिया जाएगा ।
2	2005-210-43424	पूह में शव गृह का निर्माण ।	2005	79.18		5.00		77.22	0.00	स्थल के समतल का कार्य पूर्ण कर दिया है	2021	1.96	7.00	कार्य प्रगति पर है ।
3	2007-210-48218	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मिरु का निर्माण ।	2007			0.01		15.02	-	कार्य प्रगति पर है	2022		1.00	शेष कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा ।
4	2007-210-51028	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रांरंग का निर्माण ।	2007	75.56		0.01		105.55	54.75	कार्य पूर्ण कर दिया है	2021	1.00	0.01	देनदारियां शेष है ।
5	2007-210-51029	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जंगी का निर्माण ।	2007	75.56		0.01		96.87	22.25	कार्य निरस्त कर लिया है	2021		2.00	निविदाएं पुनः आमन्त्रित की जा रही है तथा कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा ।

क्र. सं.	कम्प0 कोड	मुख्य शीर्ष/ विभाग का नाम/पूर्ण विवरण सहित/भवन स्वरूप इत्यादि	स्वीकृति वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 31.3.19 तक कुल आबंटित बजट	प्रारम्भ से 30.9.19 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.9.2019 तक कुल भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना अवधि/वर्ष	शेष कार्य के लिए धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित परिव्यय	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	2010-210-478	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भावानगर के कर्मचारियों के लिए 4 न0 टाईप-III का निर्माण।	2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	बजट प्राप्त होने के बाद औपचारिकताएं पूर्ण की जाएगी।	2022	30.00	0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
7	2010-210-479	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भावानगर के कर्मचारियों के लिए 4 न0 टाईप-II का निर्माण।	2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	बजट प्राप्त होने के बाद औपचारिकताएं पूर्ण की जाएगी।	2022	20.00	0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
8	2010-210-480	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भावानगर के लिए हि0 प्र0 रा0 विद्युत बोर्ड अस्पताल को कय करने हेतु प्रावधान।	2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	बजट प्राप्त होने के बाद औपचारिकताएं पूर्ण की जाएगी।	2022	20.00	0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
9	2014-210-6	भावानगर मे डाक्टर आवास का निर्माण करना	2014			0.01		4.03		औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है	2021		5.00	औपचारिकताएं पूर्ण करने उपरान्त कार्य पूर्ण की जाएगी।
10	2015-210-5	स्वास्थ्य केन्द्र साक कण्डा में भवन का निर्माण।	2015			0.01		1.02	-	औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है	2021		1.00	औपचारिकताएं पूर्ण करने उपरान्त कार्य पूर्ण की जाएगी।
11	2015-210-6	प्र0 स्वास्थ्य केन्द्र पूह में केन्टीन तथा लैब भवन का निर्माण।	2015	70.00		0.01		50.26	0	स्थल के समतल का कार्य पूर्ण कर दिया हैं	2021		0.10	कार्य प्रगति पर है।
12	2015-210-8	जिला अस्पताल जेरियेटिक व ओपीडी भवन का निर्माण	2015	112.95	231.83	15.00		216.34	104.36	कार्य पूर्ण कर दिया है	2019	15.49	5.00	देनदारियां शेष है।
13	2015-210-9	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र किल्बा का निर्माण।	2015			1.00		1.02	-	औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है	2021		11.86	औपचारिकताएं पूर्ण करने उपरान्त कार्य पूर्ण की जाएगी।
14	2016-210-3	कुन्नु में उप-स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण	2016	38.22		0.01		25.70	0.56	नींव का कार्य पूर्ण कर दिया है	2020	12.52	5.00	धरातल मंजिल का स्लेब व चिनाई का कार्य कर दिया जाएगा।
15	2017-210-6	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लाबरंग का निर्माण।	2017			0.01		0.02		औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है	2022		1.00	औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
		वास्तविक नई स्कीमें												
1	2020-210-1	जिला अस्पताल रिकांगपिओ में 6 न0 टाईप-IV का निर्माण।	2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	बजट प्राप्त होने के बाद औपचारिकताएं पूर्ण की जाएगी।	2022	30.00	10.00	औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
2	2020-210-2	जिला अस्पताल रिकांगपिओ में 6 न0 टाईप-III का निर्माण।	2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	बजट प्राप्त होने के बाद औपचारिकताएं पूर्ण की जाएगी।	2022	20.00	10.00	औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
योग													60.00	
4210-02-796-01-उस-चिकित्सा पर पूँजीगत परिव्यय														
1	1996-210-20838	बड़ा कम्बा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण।				20.00		20.00					0.00	
2	2003-210-40506	सापनी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण।				6.00		6.00					0.00	
3	2007-210-51028	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सरंग का निर्माण।	2007	75.57									0.00	
योग													0.00	

क्र. सं.	कम्प0 कोड	मुख्य शीर्ष / विभाग का नाम/पूर्ण विवरण सहित/भवन स्वरूप इत्यादि	स्वीकृति वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 31.3.19 तक कुल आबंटित बजट	प्रारम्भ से 30.9.19 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.9.2019 तक कुल भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना अवधि/वर्ष	शेष कार्य के लिए धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित परिव्यय	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

4210-03-796-01-सून-आयुर्वेदा विभाग के लिए पूंजीगत परिव्यय

1	2007-203-51037	आयुर्वेदिक औषधालय बटूरी का निर्माण ।	2007			0.01		0.03	-	औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है	2021		2.00	औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा ।
2	2007-203-51039	आयुर्वेदिक औषधालय आसरंग का निर्माण	2007	110.33		2.00		2.20	-	कार्य ठकेदार का आबंटित कर दिया गया है	2022	10.00	7.00	प्रथम मंजिल का स्लैब डाल दिया जाएगा ।
3	2007-203-51041	जिला आयुर्वेदिक हस्पताल पिओं की मुरम्मत (Additional and Alteration) ।	2007	10.00		3.00		10.40	7.25	पुन निविदाएं आमन्त्रित की जा रही है ।	2021	5.00	5.00	औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा ।
4	2010-203-43	आयुर्वेदिक उप-कैन्द्र रूनी कलोनी का निर्माण	2010			0.01		0.02	-	औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है	2021		2.00	औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा ।
5	2016-203-27	पूर्वनी मे आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरी भवन की मुरम्मत ।	2016	5.00		1.00		2.97		कार्य प्रगति पर है	2021		5.00	शेष कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा ।
6	2016-203-28	चौरंग मे आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरी भवन का निर्माण ।	2016	89.87		0.01		10.01		कार्य निश्चित करने के उपरान्त निविदाएं दोबारा बामन्त्रित करने के उपरान्त कार्य आबंटन की प्रक्रीया जारी है ।	2021	60.00	10.00	धरातल मंजिल का स्लैब डाला जाएगा
7	2019-203-74	आयुर्वेदिक औषधालय भवन धैमगारंग का निर्माण ।	2017			0.01		0.03		औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है	2021		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा ।
8	2019-203-75	आयुर्वेदिक उप-स्वास्थ्य केन्द्र भवन बारंग का विशेष मुरम्मत ।	2019			1.00		1.00		औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है	2021		2.99	औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा ।
9	2019-203-76	जिला आयुर्वेदिक अस्पताल रिकागपिओं में स्टोर का निर्माण ।	2019			3.92	11	0.00	0.00	औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है	2020		6.00	औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा ।
योग													40.00	

4216-01-796-02-सून-आवासीय भवनों पर पूंजीगत परिव्यय ।

1	2000-307-30018	रिकांग पिओं में उपायुक्त कार्यालय के कर्मचारियों के लिये आवासीय कालोनी टाईप-2 व टाईप-3 का निर्माण ।	2000	338.88		0.00	0.00	96.95	106.74	6 न0 टाईप-2 आवास का कार्य पूर्ण कर दिया है ।	2016	275.00	30.00	6 न0 टाईप-2 नए आवासो का कार्य शुरू किया जाएगा ।
2	2010-307-665	जिला किन्नौर में विभिन्न विभागों के आवासीय भवनों की मुरम्मत ।	2010	11.62	-	5.00	18.00	9.93	0.52	कार्य प्रगति पर है ।	2021	7.31	21.90	अलग-अलग भवनों के मुरम्मत का कार्य शुरू किया जाएगा ।
3	2018-307-238	तहसील कार्यालय मूरंग के कर्मचारियों/ तहसीलदार के लिए टाईप-II 4न0 आवासीय भवनों का निर्माण	2018	59.96	0	0.00	0.00	0.00	0.00	तहसीलदार आवास का प्राक्कलन उप-मण्डल स्तर पर तैयार किया जा रहा है ।	2021	0.00	1.00	औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त कार्य आरम्भ किया जाएगा

क्र. सं.	कम्प0 कोड	मुख्य शीर्ष / विभाग का नाम/पूर्ण विवरण सहित/भवन स्वरूप इत्यादि	स्वीकृति वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 31.3.19 तक कुल आबंटित बजट	प्रारम्भ से 30.9.19 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.9.2019 तक कुल भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना अवधि/वर्ष	शेष कार्य के लिए धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित परिव्यय	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	2018-307-242	परियोजना अधिकारी ITDP के कर्मचारियों के लिये 6 न0. टाईप-2 आवास की विशेष मुरम्मत	2018	5.57	0	17.00	17.00	5.00	0.00	कार्य प्रगति पर है।	2021	10.00	5.00	कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।
5	2019-307-329	कल्या में लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों के लिए 6 अदद टाईप-2 आवासीय भवनो का निर्माण।	2019	25.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है।	2021	20.00	5.00	औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त कार्य आरम्भ किया जाएगा
वास्तविक नई स्कीमें														
1	2020-307-46	परियोजना अधिकारी ITDP के कर्मचारियों के लिये 4 न0. टाईप-3 आवास की विशेष मुरम्मत	2020							बजट प्राप्त होने के बाद औपचारिकताएं पूर्ण की जाएगी।	2021		5.00	औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
2	2020-307-47	DFSC कार्यालय के कर्मचारियों के लिये टाईप-4, टाईप-2 व टाईप -1 आवास की विशेष मुरम्मत	2020							बजट प्राप्त होने के बाद औपचारिकताएं पूर्ण की जाएगी।	2021		0.10	औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
3	2020-307-48	मिनि सचिवालय भवन पूह की विशेष मुरम्मत एवं शेड का निर्माण।	2020							बजट प्राप्त होने के बाद औपचारिकताएं पूर्ण की जाएगी।	2021		8.00	औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
4	2020-307-49	SDM आवास निचार मे अतिरिक्त कमरे का निर्माण।	2020							बजट प्राप्त होने के बाद औपचारिकताएं पूर्ण की जाएगी।	2021		5.00	औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
5	2020-307-50	मिनि सचिवालय भवन रिकांगपिओं की विशेष मुरम्मत।	2020							बजट प्राप्त होने के बाद औपचारिकताएं पूर्ण की जाएगी।	2021		6.00	औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
6	2020-307-51	भाबानगर मे नायब तहसीलदार के लिए आवास का निर्माण।	2020							बजट प्राप्त होने के बाद औपचारिकताएं पूर्ण की जाएगी।	2021		3.00	औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
4216-कुल योग:-													90.00	
4401-00-796-01-A005-कृषि विभाग पर पूँजीगत परिव्यय।														
1	2001-201-35506	रिकांगपिओं में किसान भवन का निर्माण (तीनों कार्यालयों सहित)	2001	448.04		150.00		444.70	87.73	बलॉक ए तथा ब्लॉक बी का फ़ैम स्टक्चर पूर्ण कर दिया है तथा ब्लॉक सी की धरातल मंजिल का स्लेब डाल दिया है।	2021	3.34	0.00	फ़ैम स्टक्चर पूर्ण कर दिया जाएगा।
योग													0.00	
4401-00-796-02-सून्-उद्यान विभाग पर पूँजीगत परिव्यय।														
1	1996-211-19586	स्पीलों में उद्यान सामग्री भण्डार का निर्माण (अब पूह में)	1996	40.94		0.95		16.17	5.30	भवन की छत डाल दी गई है तथा चिनाई का कार्य 40 प्रतिशत पूर्ण कर दिया है।	2021	24.77	1.00	कार्य पूर्ण कर दिया गया है

क्र. सं.	कम्प0 कोड	मुख्य शीर्ष/ विभाग का नाम/पूर्ण विवरण सहित/भवन स्वरूप इत्यादि	स्वीकृति वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 31.3.19 तक कुल आबंटित बजट	प्रारम्भ से 30.9.19 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.9.2019 तक कुल भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना अवधि/वर्ष	शेष कार्य के लिए धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित परिव्यय	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
वास्तविक नई स्कीमें														
1	2020-211-10	बालटरंग में उद्यान प्रसार अधिकारी के कार्यालय भवन एवं आवासों का निर्माण।	2020								2022		5.00	स्थल उपलब्ध होने के उपरान्त औपचारिकताएं पूर्ण की जाएगी।
2	2020-211-11	पीसीडीओ किल्बा में चार दिवारी लगाना	2020								2022		5.00	स्थल उपलब्ध होने के उपरान्त औपचारिकताएं पूर्ण की जाएगी।
3	2020-211-12	उद्यान विभाग के आवसीयों भवनों की मुरम्मत करना।	2020								2022		4.00	स्थल उपलब्ध होने के उपरान्त औपचारिकताएं पूर्ण की जाएगी।
योग													15.00	
4403-00-796-01-सून-पशुपालन विभाग पर पूँजीगत परिव्यय														
1	1900-202-19598	सापनी में पशु औषधालय व स्टाफ क्वार्टर का निर्माण।	1900	20.00	-	-	0.01	0.01	0.01	कार्य पूर्ण कर दिया है।	2021	-	9.00	डिस्पेन्सरी भवन का कार्य पूर्ण हो चुका है व आवास के प्राकलन का कार्य प्रगति पर है।
2	2006-202-46782	कल्या में पशु चिकित्सालय भवन का निर्माण।	2006	106.62		1.00		38.62	-	नीव का कार्य पूर्ण कर दिया है	2021	60.00	5.00	फ्रैम स्टक्चर तथा विनाई का कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
3	2008-202-54830	भेड़ प्रजनन फार्म कक्षस्थल के लिये मूलभूत सुविधाओं का विकास	2007	133.80	-	68.73	10.00	10.00	103.81	90 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया।	2021	-	5.00	शेष कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।
4	2009-202-4	पशु औषधालय तेलंगी का निर्माण।	2009	15.69		0.01		16.32	-	नीव का कार्य पूर्ण कर दिया है	2021		0.01	कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
5	2009-202-5	पशु चिकित्सालय न्यूगलसरी के साथ स्टॉफ क्वार्टर का पुर्न निर्माण	2009			0.01		0.02	-	औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है	-		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
6	2010-202-50	पशु औषधालय शलखर का निर्माण।	2010	23.11		0.01		30.42	-	कार्य पूर्ण कर दिया है।	2021		5.00	देन दारियां शेष है।
7	2016-202-41	टापरी में पशु औषधालय स्टाफ तथा पोलटरी फार्म स्टाफ के लिए 2 न0 टाईप-3 व 2न0 टाईप-2 आवासों का निर्माण	2016			1.00		1.01		औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है	2021		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
8	2019-202-81	पोलटरी एक्सटेंशन सेंटर टापरी मे शेड का निर्माण।	2019			20.00					2021		4.97	
योग													29.00	
4403-00-796-01-उस-पशुपालन विभाग पर पूँजीगत परिव्यय														
1	2008-202-54830	भेड़ प्रजनन फार्म कक्षस्थल के लिये मूलभूत सुविधाओं का विकास	2008	133.80	-	68.73	10.00	10.00	103.81	90 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया।	2021	-	15.00	शेष कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।
योग													15.00	
4406-01-796-01-सून-वन विभाग के सड़क निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय														
1	2008-303-56474	पवारी से किन्नोर कैलाश शिवलिंग तक पैदल रास्ते का निर्माण।	2008	15.80	16.80	1.00		6.01	5.00	कार्य प्रगति पर है	2020		2.00	कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।

क्र. सं.	कम्प0 कोड	मुख्य शीर्ष/ विभाग का नाम/पूर्ण विवरण सहित/भवन स्वरूप इत्यादि	स्वीकृति वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 31.3.19 तक कुल आबंटित बजट	प्रारम्भ से 30.9.19 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.9.2019 तक कुल भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना अवधि/वर्ष	शेष कार्य के लिए धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित परिव्यय	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	2011-303-73	हुरबा से बटसेरी तक पैदल रास्ते की मुरम्मत।	2011-12	3.00		1.50		1.53	0.01	कार्य प्रगति पर है	2021	1.50	0.02	कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।
3	2011-303-79	साथी नाला से (छोटा कम्बा) मे पुल का निर्माण	2011	3.50		1.50		1.51	0.01	कार्य प्रगति पर है	2021		1.49	कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।
4	2018-303-155	किल्बा गाव से वन विश्राम गृह किल्बा तक सम्पर्क सड़क का निर्माण।	2019			4.00		4.00		कार्य प्रगति पर है	2021		0.01	कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।
5	2019-303-168	कानम नाला पर स्त्रील के पुल का निर्माण	2020			8.00				औपचारिकतायें पूर्ण की जा रही है	2022		1.00	औपचारिकतायें पूर्ण करने पश्चात कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
1	2020-303-1	वास्तविक नई योजनाएं नागासदे से छातीदा तक पैदल चलने योग्य मार्ग का निर्माण ग्राम पंचायत बरी	2020	2.00						औपचारिकतायें पूर्ण की जा रही है	2022		5.00	औपचारिकतायें पूर्ण करने पश्चात कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
2	2020-303-2	शुरे मे चैक डेम/सुरक्षा दिवार लगाना।ग्राम पंचायत बुआ।	2020	8.00						औपचारिकतायें पूर्ण की जा रही है	2022		5.00	औपचारिकतायें पूर्ण करने पश्चात कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
3	2020-303-3	तगजर के पास बाढ ग्रस्त क्षेत्र में चैक डेम लगाना। ग्राम पंचायत चांगो।	2020							औपचारिकतायें पूर्ण की जा रही है	2022		2.00	औपचारिकतायें पूर्ण करने पश्चात कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
4	2020-303-4	चंगजंग पुल का निर्माण।	2020	4.00						औपचारिकतायें पूर्ण की जा रही है	2022		1.00	औपचारिकतायें पूर्ण करने पश्चात कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
5	2020-303-5	काचरंग गाव में क्षतिग्रस्त रास्ते का निर्माण।	2020	3.00						औपचारिकतायें पूर्ण की जा रही है	2022		1.49	औपचारिकतायें पूर्ण करने पश्चात कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
6	2020-303-6	राईकस से लेकर खोलाल रामे होते हुए टिकरग तक पशु चलाने योग्य रास्ते का निर्माण।	2020	3.23						औपचारिकतायें पूर्ण की जा रही है	2022		1.00	औपचारिकतायें पूर्ण करने पश्चात कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
7	2020-303-7	चांसु से शौग खडड तक जंगलात रास्ते की मुरम्मत करना।	2020	4.00						औपचारिकतायें पूर्ण की जा रही है	2022		2.00	औपचारिकतायें पूर्ण करने पश्चात कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
8	2020-303-8	मेबर से फोबनेन तक रास्ते का निर्माण।	2020	5.00						औपचारिकतायें पूर्ण की जा रही है	2022		3.00	औपचारिकतायें पूर्ण करने पश्चात कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
9	2020-303-9	मेबर से हागरग तक रास्ते का निर्माण।	2020	5.00						औपचारिकतायें पूर्ण की जा रही है	2022		3.00	औपचारिकतायें पूर्ण करने पश्चात कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
10	2020-303-10	केपी में पुल का निर्माण गाव चौरा।	2020	4.00						औपचारिकतायें पूर्ण की जा रही है	2022		2.00	औपचारिकतायें पूर्ण करने पश्चात कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
11	2020-303-11	रोकचरंग खडड के पास झूले का निर्माण।	2020	4.00						औपचारिकतायें पूर्ण की जा रही है	2022		2.00	औपचारिकतायें पूर्ण करने पश्चात कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
12	2020-303-12	शमशान धाट बारो से वान्ते तक रास्ते का निर्माण।	2020	2.00						औपचारिकतायें पूर्ण की जा रही है	2022		1.00	औपचारिकतायें पूर्ण करने पश्चात कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।

क्र. सं.	कम्प0 कोड	मुख्य शीर्ष/ विभाग का नाम/पूर्ण विवरण सहित/भवन स्वरूप इत्यादि	स्वीकृति वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 31.3.19 तक कुल आबंटित बजट	प्रारम्भ से 30.9.19 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.9.2019 तक कुल भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना अवधि/वर्ष	शेष कार्य के लिए धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित परिचय	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	2020-303-13	फोरेस्ट रेस्ट हाउस से कालाबे तक फोरेस्ट पेटोलिंग रोड का निर्माण।ग्राम पंचायत निवार	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है।	2022		10.00	औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
14	2020-303-14	गरादे मे सेवाराम के घर से हेतराम के घर तक पक्का रास्ते का निर्माण।	2020	4.00						औपचारिकतायें पूर्ण की जा रही है	2022		2.00	औपचारिकतायें पूर्ण करने पश्चात कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
15	2020-303-15	निचार से नाथपा झूला तक क्षतिग्रस्त रास्ते के डंगो का निर्माण।	2020	3.00						औपचारिकतायें पूर्ण की जा रही है	2022		3.00	औपचारिकतायें पूर्ण करने पश्चात कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
16	2020-303-16	कानम रोड से रा0व0मा0पाड कानम तक पक्का रास्ते का निर्माण।	2020							औपचारिकतायें पूर्ण की जा रही है	2022		3.00	औपचारिकतायें पूर्ण करने पश्चात कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
17	2020-303-17	रुशकलंग/तालिंग से ब्राती कण्डा तक खच्चर योग्य मार्ग का निर्माण ग्राम पंचायत ज्ञाबुंग।	2020	15.30						औपचारिकतायें पूर्ण की जा रही है	2022		5.00	औपचारिकतायें पूर्ण करने पश्चात कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
18	2020-303-18	लमछम से पाबंग कण्डा तक सम्पर्क सडक का निर्माण वाया कानम गाँव बरी	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है।	2022		10.00	औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
19	2020-303-19	डीएफओ रेंसिडेंस से करपी तक फोरेस्ट निरीक्षण रास्ते का निर्माण गांव युवारंगी।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है।	2022		3.00	औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
20	2020-303-20	नाथपा गांव से नागासुदेन तक पक्का रास्ते का निर्माण।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है।	2022		1.99	औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
योग:-													71.00	

4406-01-796-02-सून-वन विभाग के गैर आवासीय भवनों पर पूँजीगत परिव्यय

1	2009-303-2	किन्नर कैलाश मार्ग पर रात्रि ठहराव हेतु सराय भवन का निर्माण	2009	5.44	7.98	8.00		13.98	5.10	कार्य प्रगति पर है	2020	2.00	1.00	कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।
वास्तविक नई योजनाएं														
1	2020-303-21	वन विश्राम गृह मूरंग का विशेष मुरम्मत।	2020	5.00						औपचारिकतायें पूर्ण की जा रही है	2022		1.50	औपचारिकतायें पूर्ण करने पश्चात कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
2	2020-303-22	वन निरीक्षण कुटीर बरी का निर्माण।ग्राम पंचायत बरी	2020	3.00						औपचारिकतायें पूर्ण की जा रही है	2022		6.00	औपचारिकतायें पूर्ण करने पश्चात कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
3	2020-303-23	वन रक्षक आवास निचार का विशेष मुरम्मत।	2020	4.00						औपचारिकतायें पूर्ण की जा रही है	2022		1.50	औपचारिकतायें पूर्ण करने पश्चात कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
4	2020-303-24	वन विश्राम गृह तरण्डा का विशेष मुरम्मत।	2020	4.00						औपचारिकतायें पूर्ण की जा रही है	2022		1.50	औपचारिकतायें पूर्ण करने पश्चात कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
5	2020-303-25	वन रक्षक आवास थाच का विशेष मुरम्मत।	2020	4.00						औपचारिकतायें पूर्ण की जा रही है	2022		1.50	औपचारिकतायें पूर्ण करने पश्चात कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।

क्र. सं.	कम्प0 कोड	मुख्य शीर्ष / विभाग का नाम / पूर्ण विवरण सहित / भवन स्वरूप इत्यादि	स्वीकृति वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 31.3.19 तक कुल आबंटित बजट	प्रारम्भ से 30.9.19 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.9.2019 तक कुल भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना अवधि / वर्ष	शेष कार्य के लिए धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित परिव्यय	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	2020-303-26	वन विश्राम गृह निचार का परिवर्तन एवं परिबर्धन करना।	2020	40.00						औपचारिकतायें पूर्ण की जा रही है	2022		10.00	औपचारिकतायें पूर्ण करने पश्चात कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
7	2020-303-27	वन रक्षक आवास भाबानगर का मुरम्मत।	2020	3.00						औपचारिकतायें पूर्ण की जा रही है	2022		2.00	औपचारिकतायें पूर्ण करने पश्चात कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
8	2020-303-28	माली आवास भाबानगर की मुरम्मत	2020	2.00						औपचारिकतायें पूर्ण की जा रही है	2022		1.00	औपचारिकतायें पूर्ण करने पश्चात कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
9	2020-303-29	वन रक्षक आवास बड़ा कम्बा का मुरम्मत।	2020	4.00						औपचारिकतायें पूर्ण की जा रही है	2022		2.00	औपचारिकतायें पूर्ण करने पश्चात कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
10	2020-303-30	विश्राम गृह चौरा का विशेष मुरम्मत।	2020	4.00						औपचारिकतायें पूर्ण की जा रही है	2022		2.00	औपचारिकतायें पूर्ण करने पश्चात कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
11	2020-303-31	वन निरीक्षण कुटीर मेबर का निर्माण। ग्राम पचायत रल्ली	2020	40.00						औपचारिकतायें पूर्ण की जा रही है	2022		5.00	औपचारिकतायें पूर्ण करने पश्चात कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
योग:-													35.00	

4216-01-796-03-सून-वन विभाग के आवासीय भवनों पर पूँजीगत परिव्यय

1	2015-303-1	रिकांग पिओ में टाईप-3 आवास का निर्माण	2015	42.50		5.00		5.09	0.00	कार्य प्रगति पर है	2020		20.00	कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
2	2019-303-153	वन परिक्षेत्राधिकारी किल्बा के कार्यालय एवं आवास की विशेष मुरम्मत।	2019	20.00		0.50		0.50	0	कार्य प्रगति पर है	2020		5.00	कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।

योग

25.00

4851-00-796-05-सून-उद्योग विभाग का पूँजीगत परिव्यय

1	2010-212-15	रिकांगपियो में औद्योगिक भवन / एस्टेट का निर्माण	2010	100.00		1.00		14.00	-	स्थल उपलब्ध नहीं है			0.00	औपचारिकतायें पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ किया जाएगा।
2	2011-212-9	खादी विकास केन्द्र रिकांग पिओ के फिनिशिंग प्लॉट के भवन का निर्माण करना व मशीनरी उपलब्ध करवाना।	2011	35.00		4.00		19.00	-	कार्य प्रगति पर है	2019	5.00	0.00	काय पूर्ण कर दिया जाएगा।

योग

0.00

5053-80-796-02-सून-नगर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय

1	2009-230-14	शलखर में हैलीपैड का निर्माण	2009	65.85		0.01		0.11	-	स्थल समतल करने का कार्य प्रगति पर है।	2021		1.00	कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
2	2010-230-14	कानम में हैलीपैड का निर्माण	2009	0		0.01		0.12	-	स्थल उपलब्ध नहीं है	2022		5.00	औपचारिकतायें पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ किया जाएगा।

क्र. सं.	कम्प0 कोड	मुख्य शीर्ष/ विभाग का नाम/पूर्ण विवरण सहित/भवन स्वरूप इत्यादि	स्वीकृति वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 31.3.19 तक कुल आबंटित बजट	प्रारम्भ से 30.9.19 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.9.2019 तक कुल भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना अवधि/वर्ष	शेष कार्य के लिए धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित परिचय	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	2014-230-8	नेसंग में हैलीपैड का निर्माण	2014	0		0.01		0.42		औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है			0.01	औपचारिकतायें पूर्ण करने उपरान्त कार्य आरम्भ किया जाएगा
4	2014-230-9	छितकुल में हैलीपैड का निर्माण	2014			0.01		0.08		औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है			0.01	औपचारिकतायें पूर्ण करने उपरान्त कार्य आरम्भ किया जाएगा
5	2015-230-2	कुनू चारंग में हैलीपैड का निर्माण	2015	33.08		1.92		21.90	-	रिटैनिंग वाल का कार्य पूर्ण कर दिया है।	2020	11.18	1.00	सी0सी0 पैवमेंट का कार्य कर दिया जाएगा।
6	2018-230-1	काफनू में हैलीपैड का निर्माण।	2015			0.01		0.02		औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है			12.97	औपचारिकतायें पूर्ण करने उपरान्त कार्य आरम्भ किया जाएगा
1	2020-230-1	वास्तविक नई योजनाएं कूटूचांग में हैलीपैड का निर्माण गाव रिब्बा।	2020								2022		0.01	स्थल प्राप्ति पश्चात औपचारिकतायें पूर्ण कर ली जाएगी
योग													20.00	

5054-04-796-01-सूनम-ग्रामीण सड़को पर पूँजीगत परिचय ।

1	1986-307-23249	चोलिंग उरनी मीरू सड़क का निर्माण	1995	76.33		5.00		112.94	105.34	गाड़ी योग्य 5.595कि0मी0 सी0डी0 2.250 कि0मी0 कार्य पी0एम0जी0एस0वाई के अर्न्तगत हो रहा है	2021	30.00	0.01	
2	1900-307-23251	बोनिंग सारिंग से पंचायत भवन सांगला तक सम्पर्क सड़क का निर्माण। 0/0 से 5/735	1989-90	44.48	-	58.68	1.00	1.00	51.00	गाड़ी योग्य = 0.860 कि0मी0	2021	40.00	5.00	सड़क का पुर्ननिर्माण करना है।
3	1996-307-20364	कटगॉव से काबा तक सम्पर्क सड़क का निर्माण। 0/0 से 6/500कि.मी. तक।	1991-92	74.521	-	342.45	4.00	10.00	304.00	गाड़ी योग्य = 6.100 कि0मी0 सी0डी0 = 4.250 कि0मी0 कार्य पी0एम0जी0एस0वाई के अर्न्तगत कि0 मी0 0/0 से 5/0 तक हो रहा है। 5/0 से 6/500 तक टी0ए0एस0पी0 के कार्य से हो रहा है जीप योग्य = 1.500 कि0मी0 सोलिंग 1.300 कि0मी0	2021	80.00	10.00	सीडी 1 न0 सोलिंग 1.000 किमल0 कर दी जाएगी।
4	1996-307-22312	ग्रामींग थवारिंग सम्पर्क सड़क का निर्माण 0/0 से 1/555।	1996	39.00		0.10		45.36	40.26	1.720 कटिंग का कार्य पूर्ण कर दिया है	2021	0.00	0.10	सोलिंग का कार्य कर दिया जाएगा।
5	1998-307-25673	बस स्टैण्ड उरनी से उरनी गॉव तक की सोलिंग व वियरिंग करना।	1998	167.29		3.00		53.00	52.20	जीप योग्य = 0.780 कि0मी0 डेन 0.780 कि0मी0 सी0सी0 0.480 कि0मी0	2021	30.00	5.00	सीसी पेवमेन्ट 0.250 कि0मी0 कर दिया जाएगा।
6	1998-307-25676	येंगपा बलदार-सगनम सड़क का निर्माण। 0/0 से 5/0 तक।	1999-2000	70.485	-	0.10	4.00	4.00	4.10	कार्य प्रगति पर है।	2021	-	10.00	एफ0सी0 0.250 कि0मी0

क्र. सं.	कम्प0 कोड	मुख्य शीर्ष/ विभाग का नाम/पूर्ण विवरण सहित/भवन स्वरूप इत्यादि	स्वीकृति वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 31.3.19 तक कुल आबंटित बजट	प्रारम्भ से 30.9.19 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.9.2019 तक कुल भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना अवधि/वर्ष	शेष कार्य के लिए धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित परिव्यय	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	1998-307-28246	छोलटू पुनग ठिकरु किल्वा गाँव के लिये बस योग्य सड़क ।	2016-17	185.46	-	27.98	6.00	24.00	31.00	जीप योग्य 0.705 कि०मी०	2021	90.00	10.00	एफ०सी० 0.200 कि०मी०
8	1999-307-33064	चगाँव, टापरी कानम सड़क 9कि०मी० से चगाँव सारिंग तक सम्पर्क सड़क का निर्माण ।	2001-02	69.36	-	345.74	3.00	0.00	310.00	गाड़ी योग्य = 5.800 कि०मी० सोलिंग = 4.565 कि०मी० वियरिंग 4.00 कि०मी० सी०डी० 0.750 कि०मी०	2021	60.00	4.00	0.500 कि०मी० इम्पोमेन्ट का कार्य किया जाएगा ।
9	2000-307-30697	रिस्पा बस स्टैण्ड से रिस्पा गाँव तक सम्पर्क सड़क का निर्माण । 3/200 से 5/550	2000	33.99		0.00		39.74	59.50	कटिंग 1.160की०मी० का कार्य कर दिया है ।	2021	15.00	4.00	कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा ।
10	2000-307-30700	एनएच 22 से जंगी गाँव तक मोटर योग्य सड़क का निर्माण । 0/0 से 3/800 तक ।	2000	72.93		0.00		67.50	65.81	कटिंग 3.800 कि०मी० तक कार्य पूर्ण कर दिया है ।	2021	15.00	5.00	कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा ।
11	2000-307-30702	ब्रोनो से नैनपुर तक सड़क बढ़ाना ।	2000	23.91		0.01	2.01	12.00	4.97	कटिंग 0.315 कि०मी० तक कार्य पूर्ण कर दिया है	2021	10.00	0.01	कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा ।
12	2000-307-30703	रोपा से थरोपा तक सड़क का निर्माण ।	2000	133.05		0.00		45.45	53.66	कटिंग का कार्य 1.600 कि०मी० तक पूर्ण कर दिया है	2021	10.00	8.00	आर० वाल व सोलिंग का कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा ।
13	2000-307-30704	रांगलें से रुनंग तक मोटर योग्य सड़क का निर्माण । पुराना हिन्दोस्तान ।	2000	43.14		1.00		10.01	9.00	गाड़ी योग्य = 0.200 कि०मी०	2021	100.00	10.00	1 कि०मी० कटिंग का कार्य कर दिया जाएगा ।
14	2000-307-33354	बेई कटगाँव के लिये जीप योग्य सड़क का निर्माण ।	2008-09	69.68	-	54.34	3.00	5.00	18.00	जीप योग्य 0.700 कि०मी०	2021	70.00	5.00	डंगे और ब्रैस्ट वाल का निर्माण करना है ।
15	2001-307-34859	कल्पा से चाका वाया तेलगी-खोंगी कण्डा तक सम्पर्क सड़क का निर्माण	2001	83.76		0		0.12		कटिंग 1.200 कि०मी० तक कार्य पूर्ण कर दिया है	2021	-	5.00	कटिंग व सोलिंग का कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा ।
16	2001-307-34861	काफनू बाजार से काफनू गाँव तक सड़क का निर्माण	1999	844800	-	12.50	0.01	5.01	1.01	गाड़ी योग्य = 0.500 कि०मी०	2021	0.00	8.00	सी०डी० तथा सोलिंग का कार्य करना है ।
17	2001-307-35548	चौरा रुपी सम्पर्क मार्ग आर०डी० 10/0 से घरशू गाँव के लिये सम्पर्क सड़क का निर्माण ।	2001	6969800	-	201.65	10.00	15.00	120.00	गाड़ी योग्य = 2.665 कि०मी०	2021	100.00	12.00	कटिंग = 0.250 Kms. और डंगो का निर्माण कार्य किया जाना है ।
18	2001-307-35558	यूवारंगी मोड़ कल्पा से दयापानुग सम्पर्क सड़क का निर्माण ।	2001	10.93		0.00	0.00	6.11	0.00	कटिंग 1.500 कि०मी० तक पूर्ण कर दी है ।	2021	-	3.00	कटिंग एवं सोलिंग का निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा ।
19	2001-307-35559	बारो गाँव तक जीप योग्य सड़क का निर्माण ।	2001	34.52	-	39.98	8.00	10.00	29.00	एफ०सी० 1.045	2021	40.00	10.00	कटिंग एवं सोलिंग का निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा ।
20	2001-307-35561	चोंगाँ हरिजन बस्ती सम्पर्क सड़क को थालसर तक बढ़ाने हेतु ।	2001	15.42		0.00	0.00	4.96	0.95	कटिंग 0.500 कि०मी० तक पूर्ण कर दी है ।	2021	8.00	0.01	कटिंग एवं सोलिंग का कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा ।
21	2001-307-35563	कानम बस स्टैण्ड से लोअर कानम तक जीप योग्य सड़क का निर्माण	2001	9.44		0.00	0.00	8.60	18.43	कटिंग 0.550 कि०मी० तक पूरा कर दी है ।	2021	7.00	5.00	कटिंग का कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा ।

क्र. सं.	कम्प0 कोड	मुख्य शीर्ष/ विभाग का नाम/पूर्ण विवरण सहित/भवन स्वरूप इत्यादि	स्वीकृति वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 31.3.19 तक कुल आबंटित बजट	प्रारम्भ से 30.9.19 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.9.2019 तक कुल भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना अवधि/वर्ष	शेष कार्य के लिए धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित परिव्यय	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22	2003-307-40521	निगुलसरी तराण्डा रोड कैन्ची से थाच तक मोटर योग्य सड़क का निर्माण ।	2001	7437500	-	227.31	8.00	15.00	53.00	गाड़ी योग्य = 2.700 कि०मी०	2021	80.00	10.00	कटिंग एवं सोलिंग का निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा ।
23	2003-307-40522	करच्छम शौंग सड़क से बोनिंग सारिंग तक सड़क का निर्माण ।	2001	-	-	15.13	0.01	0.00	180.01	कार्य प्रगति पर है ।	2021	0.00	0.01	
24	2003-307-40524	बटसेरी गाँव के लिये सड़क का निर्माण ।	2003	8.95		1.00		7.02	6.00	गाड़ी योग्य = 2.340 कि०मी० सोलिंग = 2.340कि०मी० सी०डी० = 1.750 कि०मी०	2021	0.00	5.00	सड़क सुधार का कार्य कर दिया जाएगा ।
25	2004-307-42040	निचला चोंगों से टाशीयोथंग मन्दिर तक जीपयोग्य सड़क का निर्माण ।	2004	52.53		0.01	2.01	15.67	18.94	कटिंग 1.950कि०मी० तक तथा सोलिंग 0.250 कि०मी० तक पूर्ण कर दी है ।	2021	8.00	0.01	क्लवर्ट का कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा ।
26	2004-307-42048	शौंग से पलिंगचें सम्पर्क सड़क का निर्माण ।	2002	5780100	-	34.51	1.00	5.00	6.00	गाड़ी योग्य = 2.475 कि०मी० पुल का प्राकलन तैयार किया जा रहा है ।	2021	30.00	0.01	सोलिंग का कार्य 0.200 तक पूर्ण कर दिया जाएगा ।
27	2004-307-42050	कुपा से पालिका सारयों सम्पर्क सड़क का निर्माण ।	2006-07	71.58	-	-	0.01	10.01	30.01	कार्य आबंटित किया गया है ।	2021	-	5.00	यह कार्य बीएडीपी के तहत किया जा रहा है ।
28	2004-307-42312	चगाँव बस अड्डा से यासंग सम्पर्क सड़क का निर्माण	2002	69.53	-	106.98	4.00	10.00	4.00	जीप योग्य = 1.400 कि०मी०	2021	60.00	10.00	कटिंग का कार्य 0.200 तक पूर्ण कर दिया जाएगा ।
29	2005-307-43796	रिकांग पिओं की आन्तरिक सड़कों को चौड़ा करना ।	2005			1.00	0.00	6.11	-	0.200कि०मी० सड़क को चौड़ा कर दिया हैं	2021	10.00	5.00	कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा ।
30	2005-307-43805	रोपा बैली सड़क को चौड़ा करना व सुधार करने का कार्य एवं पासिंग प्लेस का निर्माण कि.मी. 0/0 से 15/850	2005	74.54		1.00	0.00	23.01	18.61	सूधार का कार्य 10.00 कि०मी० तक कर दिया है । पासिंग हेतु स्थल 2न० का कार्य कर दिया है ।	2021	30.00	0.01	सड़क को चौड़ा करने का कार्य पूर्ण दिया जाएगा ।
31	2005-307-43807	पिओं कल्पा सड़क को चौड़ा एवं सुधार करना ।	2005	98.09		1.00	0.00	92.65	85.20	5.000 कि०मी० सड़क को चौड़ा कर दिया है ।	2021	40.00	1.00	कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा ।
32	2005-307-43810	एन एच 22 से गाँव पूह के लिये सम्पर्क सड़क का सुधार करने का कार्य ।	2005	98.89		2.00	0.00	11.51	2.00	कार्य प्रगति पर है	2021	40.00	0.01	सुधार का कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा ।
33	2005-307-43812	मूरंग गाँव के लिये वर्षा शालिका तथा सड़क के मोड का सुधार करना ।	2005	9.50		0.00	0.00	4.22	0.00	मोड के सूधार का कार्य प्रगति पर हैं	2021	4.00	5.00	कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा ।
34	2005-306-43814	समदों थंगकरमा हेतु सम्पर्क सड़क का निर्माण (पुल सहित) 0/0 से 13/300 तक ।	2005	285.81		2.00	0.00	19.60	34.42	कटिंग का कार्य 5.000 कि०मी० तक पूर्ण कद दिया है ।	2021	80.00	3.00	शेष कार्य प्रगति पर है ।
35	2005-307-43816	करच्छम सांगला छितकुल सड़क से थापा सारिंग तक सम्पर्क सड़क का निम्नगण ।	2003-04	904462	-	28.26	1.00	0.00	31.00	जीप योग्य 0.150 कि०मी०	2021	30.00	5.00	सोलिंग = 0.150 कि०मी० तक किया जाएगा ।

क्र. सं.	कम्प0 कोड	मुख्य शीर्ष/ विभाग का नाम/पूर्ण विवरण सहित/भवन स्वरूप इत्यादि	स्वीकृति वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 31.3.19 तक कुल आबंटित बजट	प्रारम्भ से 30.9.19 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.9.2019 तक कुल भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना अवधि/वर्ष	शेष कार्य के लिए धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित परिव्यय	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
36	2005-307-43820	सापनी-बूआ-बराहा पास रोहडू सम्पर्क सड़क का निर्माण ।		57.80	-	-	0.01	0.00	0.01	औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही हैं।	2021	-	0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने उपरान्त कार्य आरम्भ की जाएगी।
37	2006-307-46996	रामणी पुल से रामणी गाँव हेतु जीपयोग्य सड़क का निर्माण ।	2004-05	27.15	-	120.65	1.00	5.00	16.00	जीप योग्य = 4.900 कि०मी०	2021	40.00	0.01	डंगो का निर्माण कार्य किया जाएगा।
38	2006-307-46997	आर०डी० 15/० कि०मी० से छोटा कम्बा हेतु सम्पर्क सड़क का निर्माण ।	2005	7471000	-	28.77	0.50	0.00	90.50	गाड़ी योग्य = 2.270 कि०मी० सी०डी० 1.500 कि०मी०	2021	20.00	10.00	सोलिंग का कार्य करना है।
39	2006-307-47001	सुगरा गाँव हेतु सम्पर्क सड़क का निर्माण ।	2005	31.66	-	39.74	0.00	0.00	0.00	गाड़ी योग्य = 1.000 कि०मी० सोलिंग = 1.000 कि०मी० टायरिंग = 1.000 कि०मी०	2021	5.00	0.01	देनदारियां अदा करनी हैं।
40	2000-307-47002	सुन्म गाँव से होंगों के लिये सम्पर्क सड़क का निर्माण ।	2000	199.32	-	1.00	0.00	12.21	7.33	कटिंग का कार्य 6.000 कि०मी० तक पूर्ण कर दिया है।	2021	50.00	3.00	कटिंग कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
41	2006-307-47004	होंगों बस स्टैण्ड से होंगों गाँव तक सम्पर्क सड़क का निर्माण ।	2006	144.56		3.00	0.00	10.23	8.30	कटिंग 1.800 कि०मी० तक प्रर्ण कर दिया है।	2021	10.00	5.00	कटिंग कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
42	2006-307-47005	नयें लियों गाँव हेतु सम्पर्क सड़क का निर्माण ।	2006	34.61		0.00	0.00	21.66	16.21	कटिंग 1.500 कि०मी० तक प्रर्ण कर दिया है।	2021	15.00	1.00	कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
43	2006-307-47012	मलिंग गाँव हेतु सम्पर्क सड़क का निर्माण ।	2006	65.38		0.00	0.00	8.53	9.71	कटिंग 1.000 कि०मी० तक प्रर्ण कर दिया है।	2021	0.00	0.01	कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
44	2007-307-48238	छितकुल से परला छितकुल तक सम्पर्क सड़क का निर्माण ।	2003	11006700	-	2.08	0.01	0.00	0.01	जीप योग्य 0.400 कि०मी०	2021	0.00	5.00	सीडी 0.250 कि०मी किया जाना है।
45	2007-307-48241	निचार सम्पर्क सड़क से बौद्ध मन्दिर तक सड़क का निर्माण ।	2006	2077450	-	48.70	1.00	5.00	1.00	गाड़ी योग्य = 0.535 कि०मी० सी०सी० पेवमेंट 0.300 कि०मी०	2021	15.00	7.00	देनदारियां अदा करनी हैं।
46	2007-306-51686	बरी में बुल्ते से रावा तक सड़क का निर्माण। ग्राम पंचायत बरी।	2017-18	92.19	-	4.99	3.00	0.00	6.00	जीप योग्य 0.200 कि०मी०	2021	90.00	15.00	कटिंग 0.250 कि०मी किया जाना है।
47	2007-307-51688	बारदा सड़क का निर्माण ।	2012-13	97.03	-	7.00	0.01	0.00	2.01	कार्य प्रगति पर है।	2021	90.00	5.00	कटिंग 0.200 कि०मी किया जाना है।
48	2007-307-51689	ग्रार्गे, ग्रार्दे सड़क का निर्माण ।	2017-18	133.52	-	79.78	0.01	0.00	10.01	एफ०सी० 0.200 कि०मी०। कार्य प्रगति पर है।	2021	50.00	10.00	कटिंग 0.300 कि०मी किया जाना है।
49	2007-307-51691	लावरंग बस स्टैण्ड से लावरंग गोम्पा तक सम्पर्क सड़क का निर्माण ।	2007	194.23		0.00	0.00	12.00	28.43	कटिंग 1.500 कि०मी० का कार्य पूर्ण कर दिया है	2021	182.23	3.00	सोलिंग व बार० वाल का कार्य कर दिया जाएगा।
50	2007-307-51702	गाँव लिप्पा के लिये सम्पर्क सड़क का निर्माण ।	2007			0.00	-	4.01	-	भूमि अधिग्रहण का कार्य कर दिया जाएगा।	2021		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
51	2007-307-51706	छितकुल बस स्टैण्ड से उच्च पाठ० तक सड़क को पक्का करना ।	2007-08	22.06	-	39.00	0.01	0.00	30.01	जीप योग्य = 0.500 कि०मी० सोलिंग, डियरिंग 0.500 कि०मी० सी०सी० पेवमेंट 0.150 कि०मी०	2021	10.00	0.01	यह कार्य बीएडीपा के तहत किया जाना है।
52	2008-307-55243	लिप्पा आसरंग सड़क से प्यासकुन्ती तक सड़क का निर्माण ।	2008	193.91		0.01	2.01	14.00	2.98	2.795 कि०मी० कटिंग का कार्य पूर्ण कर दिया गया है।	2021	179.90	3.00	शेष कटिंग व बार० वाल का कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।

क्र. सं.	कम्प0 कोड	मुख्य शीर्ष/ विभाग का नाम/पूर्ण विवरण सहित/भवन स्वरूप इत्यादि	स्वीकृति वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 31.3.19 तक कुल आबंटित बजट	प्रारम्भ से 30.9.19 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.9.2019 तक कुल भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना अवधि/वर्ष	शेष कार्य के लिए धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित परिचय	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
53	2008-307-55270	पंचा से पक्का वरास्ता पनवा सड़क का निर्माण ।	2008	193.92		3.00	0.00	27.00	53.83	कटिंग 3.000 कि०मी० का कार्य पूर्ण कर दिया है।	2021	163.92	5.00	कटिंग का कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
54	2008-307-55275	करछम-सापनी सड़क को पक्का करना ।	2008	-		0.01	-	0.02	-	औपचारिकतायें पूर्ण की जा रही है ।	2021		0.01	यह कार्य नाबार्ड के अधीन किया जा रहा है।
55	2008-307-55295	कक्ष स्थल भेडू फार्म हेतु रामणी पुल से सम्पर्क सड़क का निर्माण ।	2008	62.42		0.01	-	0.03	-	औपचारिकतायें पूर्ण की जा रही है ।	2021		0.01	औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरान्त कार्य आरम्भ किया जाएगा ।
56	2008-307-55306	शौंगठौंग बारंग सड़क सी०डी० व एम०टी० करना ।	2008	260.42		0.01	-	43.05	38.05	गाडी योग्य 4.500 कि०मी० तक सड़क का कार्य पूर्ण किया गया है ।	2021	30.00	0.01	निजी भूमि होने के कारण कार्य अवरुद्ध है।
57	2008-307-55311	चौलिंग उरनी मिरु सड़क सी०डी० व एम०टी० करना ।	2010-011	76.33	-	4.88	1.00	0.00	36.00	एम०टी० 4.500 कि०मी० सी०डी० 1.00 कि०मी०	2021	-	1.00	-
58	2008-307-55324	गोधरांग से धारमा और शगनडोर तक काशंग सड़क का निर्माण।	2008	76.77		0.50	2.50	0.09	-	भूमि अधिग्रहण का कार्य कर दिया जाएगा।	2021		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
59	2008-307-55332	कोजंग नाला-।। से मेबार तथा खवांता सम्पर्क सड़क का निर्माण (ग्राम पंचायत पॉंगी)	2008	198.53		5.00	-	8.01	17.12	कटिंग 0.400 कि०मी० का कार्य पूर्ण कर दिया है।	2021	193.53	8.00	कटिंग का कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
60	2008-307-56049	निचार लिंक रोड से बयूदा के लिए सम्पर्क सड़क का निर्माण। ग्राम पंचायत सुंगरा	2008-09	2515850	-	27.12	2.00	2.00	2.00	जीप योग्य 0.540 कि०मी० सोलिंग 0.300 कि०मी०	2021	25.00	5.00	वियरिंग 0.200 कि०मी तक किया गया है।
61	2008-307-56482	लियों से लियों दोगरी के लिये सम्पर्क सड़क का निर्माण ।	2008			0.00	-	0.02	-	भूमि अधिग्रहण का कार्य कर दिया जाएगा।	2021		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
62	2008-307-56483	लियो बस स्टैण्ड से लियों गाँव तक सम्पर्क सड़क का निर्माण	2008			0.00	-	2.02	-	भूमि अधिग्रहण का कार्य कर दिया जाएगा।	2021		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
63	2008-307-57801	लिप्पा से सारिंग तक सड़क का निर्माण ।	2008			0.00	-	2.01	-	भूमि अधिग्रहण का कार्य कर दिया जाएगा।	2021		3.00	औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
64	2008-307-57803	चुलिंग बस स्टैण्ड से चुलिंग गाँव तक सम्पर्क सड़क का निर्माण ।	2008			0.00	-	1.51	9.14	भूमि अधिग्रहण का कार्य कर दिया जाएगा।	2021		0.01	टयरिंग का कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
65	2008-307-57804	कावा से सुरचों तक सम्पर्क सड़क का निर्माण ।	2014-15	181.56	-	147.41	10.00	12.00	14.00	गाड़ी योग्य 2.350 कि०मी०	2021	60.00	15.00	कार्य प्रगति पर है।
66	2008-307-57808	खरी गोम्पा से गाँव जंगी सम्पर्क सड़क का निर्माण ।	2008	79.51		5.00	-	7.13	35.29	कटिंग 3.190 कि०मी० तक कार्य पूर्ण कर दिया है।	2021	74.51	5.00	कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
67	2008-307-57809	सिलिंग हेतु सम्पर्क सड़क का निर्माण । ग्राम पंचायत मूरंग ।	2008	32.80		0.01	15.01	0.02	-	कटिंग 0.300 कि०मी० तक कार्य पूर्ण कर दिया है।	2021		5.00	कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
68	2008-307-57813	लावरंग सड़क के दुसरे मोड़ से पंचायत घर स्पीलों हेतु सम्पर्क सड़क का निर्माण ।	2008	149.96		1.00	3.00	12.00	2.08	0.250कटिंग व आर० बाल का कार्य पूर्ण कर दिया है	2021	140.96	1.00	0.500 कि०मी० कटिंग का कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
69	2008-307-57814	रिस्पा बस स्टैण्ड से ओसांग तक सम्पर्क सड़क का निर्माण	2008			0.00	-	3.02	-	भूमि अधिग्रहण का कार्य कर दिया जाएगा।	2021		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।

क्र. सं.	कम्प0 कोड	मुख्य शीर्ष / विभाग का नाम/पूर्ण विवरण सहित/भवन स्वरूप इत्यादि	स्वीकृति वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 31.3.19 तक कुल आबंटित बजट	प्रारम्भ से 30.9.19 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.9.2019 तक कुल भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना अवधि / वर्ष	शेष कार्य के लिए धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित परिव्यय	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
70	2008-307-57815	करला गाँव हेतु सम्पर्क सड़क का निर्माण ।	2008	87.43		0.00	-	10.00	-	0.700 कटिंग व आर0 वाल का कार्य पूर्ण कर दिया है	2021	77.43	0.01	काटिंग का कार्य कर दिया जाएगा।
71	2008-307-57816	नई बस्ती रिस्पा हेतु सम्पर्क सड़क का निर्माण ।	2008			0.00	0.00	3.02	3.00	कटिंग 0.200 कि0मी0 का कार्य प्रगति पर है	2021		5.00	काटिंग व आर वाल का कार्य कर दिया जाएगा।
72	2008-307-57817	गोटांग सियुनिचें ग्राम पंचायत शलखर हेतु सम्पर्क सड़क का निर्माण ।	2008	46.32		4.00	-	4.03	2.00	कटिंग 0.800 कि0मी0 का कार्य प्रगति पर है	2021		5.00	काटिंग व आर वाल का कार्य कर दिया जाएगा।
73	2008-307-57819	सिलापुर से सेरड गाँव सरंग हेतु सम्पर्क सड़क का निर्माण ।	2008			0.00	0.00	0.02	-	भूमि अधिग्रहण का कार्य कर दिया जाएगा।	2021		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
74	2008-307-57822	तेवनग से तिकवाल तक सम्पर्क सड़क निर्माण। ग्राम पंचायत पोंगी ।	2008			0.00	-	3.03	-	भूमि अधिग्रहण का कार्य कर दिया जाएगा।	2021		0.01	औपचारिकतायें पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ किया जाएगा ।
75	2008-307-57824	ननरुपो एवं उपरी तराण्डा गाँव हेतु सम्पर्क सड़क का निर्माण।	2011	82.64	-	157.84	10.00	15.00	10.00	एफ0सी0 3.100 कि0मी0	2021	40.00	15.00	कटिंग 0.300 किमी0 कर दिया जाएगा।
76	2008-307-57828	लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह सरंग से सोलिंग सनतंग तक सम्पर्क सड़क का निर्माण	2008	45.00		1.00	-	3.02	-	कटिंग 1.700 कि0मी0 तक कार्य कर दिया है।	2021	40.98	5.00	कटिंग का कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
77	2009-307-362	दुसरें कोजिंग नाला से मेबरखोन्टा तक सड़क का निर्माण (ग्राम पंचायत पोंगी)	2009	198.53		0.00	-	2.04	-	कटिंग 0.300 कि0मी0 तक कार्य पूर्ण कर दिया है।	2021	197.00	5.00	कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
78	2009-307-364	खोटांग से गाँव सानगदौर ग्राम पंचायत पोंगी हेतु सम्पर्क सड़क का निर्माण ।	2009			0.01	0.51	0.02	-	भूमि अधिग्रहण का कार्य कर दिया जाएगा।	2021		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
79	2009-307-365	कल्पा पोंगी सड़क से तरखा ग्राम पंचायत तेलंगी हेतु सम्पर्क सड़क का निर्माण ।	2009	149.22		5.00	-	21.11	32.58	सोलिंग 1.000 कि0मी0 तक पूर्ण कर दिया है ।	2021	129.00	8.00	टायरिंग का कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
80	2009-307-368	कम्पनी कार्यालय बड़ा कम्बा से सोरंग गाँव तक सड़क का निर्माण।	-	-	-	5.20	20.00	25.00	45.00	एफ0सी0 0.100 कि0मी0	2021	-	15.00	-
81	2009-307-372	ओडारंग से माटीगोदा होते हुये बटसेरी तक सड़क का निर्माण ।	-	-	-	2.73	5.00	10.00	5.00	गाड़ी योग्य = 1.700 कि0मी0	2021	-	0.01	यह कार्य बीएडीपी के तहत किया जा रहा है।
82	2009-307-373	हुरी पुल से हुरी गाँव तक सड़क का निर्माण ।	-	-	-	-	5.00	0.00	7.00	-	2021	-	0.01	यह भूमि निजी होने के कारण अवरुद्ध है।
83	2009-307-374	एच0आर0टी0 से साक कण्डा तक सड़क का निर्माण ।	2009-10	95.94	-	9.59	5.00	5.00	5.00	-	2021	-	0.01	कटिंग 0.300 किमी0 कर दिया जाएगा।
84	2009-307-378	ब्रुआ से बटूरी हेतु सम्पर्क सड़क का निर्माण ।	2012-13	92.47	-	6.80	2.00	5.00	2.00	गाड़ी योग्य 0.520 कि0मी0	2021	60.00	10.00	कटिंग 0.250 किमी0 कर दिया जाएगा।
85	2009-307-381	ब्रूआ से चुनग तक सम्पर्क सड़क का निर्माण ।	2009	2170900	-	3.79	0.50	20.50	0.50	गाड़ी योग्य 0600 कि0मी0 जीप योग्य 0.400 किमी0	2021	10.00	10.00	सोलिंग करना है।

क्र. सं.	कम्प0 कोड	मुख्य शीर्ष/ विभाग का नाम/पूर्ण विवरण सहित/भवन स्वरूप इत्यादि	स्वीकृति वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 31.3.19 तक कुल आबंटित बजट	प्रारम्भ से 30.9.19 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.9.2019 तक कुल भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना अवधि/वर्ष	शेष कार्य के लिए धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित परिचय	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
86	2009-307-385	रुनग से रोधी (रोधी से युसोधार) तक सड़क का सुधार पुराना हिन्दोस्तान तिब्बत सड़क। कल्या मण्डल।	2009			10.00		12.00	-	सड़क को सुधार कर काग्र 0.500 कि0मी0 तक पूर्ण कर दिया है।	2021	20.00	10.00	सुधार का कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
87	2009-307-388	नाथपा सड़क से गांव सोलारिंग तक सम्पर्क सड़क का निर्माण।	-	-	-	-	0.01	0.00	0.01	-	2021	-	0.01	फौरस्ट की जगह।
88	2009-307-390	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कानम से एनएच-5 तक सम्पर्क सड़क का निर्माण।	2009	102.00		0.00	-	0.02	-	प्राक्कलन उप-मण्डल स्तर पर तैयार किया जा रहा है।	2021		1.00	औपचारिकताएँ पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ किया जाएगा।
89	2009-307-399	कल्या चुगलिंग से कल्या कण्डा तक सम्पर्क सड़क का निर्माण।	2009			1.00	4.16	3.02	-	कटिंग 0.100 कि0मी0 तक कार्य दिया है।	2021		0.01	कटिंग का कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
90	2009-307-700	NH-22 से रिब्बा गांव तक सम्पर्क सड़क का सुधार।	2009			0.00	-	3.01	-	0.500 कि0मीव0 सुधार का कार्य पूर्ण कर दिया है।	2021		0.01	कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
91	2009-307-701	रिजिंग कन्डा सड़क का आगे तक विस्तार।	2009			0.00	-	2.02	-	औपचारिकताएँ पूर्ण की जा रही है।	2021		1.00	औपचारिकताएँ पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
92	2009-307-707	चांगे से जापरो देन-पनवा मिलिष्टी ग्राम ख्यांगी तक सम्पर्क सड़क का निर्माण।	2009	45.53		0.00	-	1.02	-	कटिंग 0.500 कि0मीव तक पूर्ण कर दिया है।	2021		1.00	सड़क का कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
93	2009-307-711	श्यासो बस स्टैंड से गोसंग मन्दिर तक सम्पर्क सड़क का निर्माण ग्राम पंचायत सुन्म।	2009	105.92		1.00	-	2.02	-	भूमि अधिग्रहण का कार्य कर दिया जाएगा।	2021		1.00	औपचारिकताएँ पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
94	2009-307-712	शुकरंग सड़क को पक्का करना ग्राम पंचायत दूनी।	2009	18.26		0.00	-	4.02	6.75	सड़क में डंगे का कार्य आर0डी0 0/070 से 0/150 करना शेष है।	2021	16.26	5.00	सड़क में आर0डी0 0/070 से 0/150 तक डंगे कार्य किया जाएगा।
95	2009-307-713	पाने से सुचांचो तक जीप याग्य सम्पर्क सड़क का निर्माण ग्राम रारंग।	2009			0.00	-	0.01	-	औपचारिकताएँ पूर्ण की जा रही है।	2021		0.01	औपचारिकताएँ पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
96	2010-307-548	यंगजंग से पूह स्टेडियम तक सम्पर्क सड़क का निर्माण।	2010	57.06		1.00	4.00	8.03	7.02	कटिंग 0.945 कि0मी0, सोलिंग 0.500 कि0मी0 तक पूर्ण है।	2021	57.06	1.00	कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
97	2010-307-553	हांगो से हंगमत गांव तक सड़क का निर्माण।	2010	58.31		0.00	-	3.03	-	कटिंग 0.375 कि0मी0 तक पूर्ण कर दी है।	2021	58.31	10.00	कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
98	2010-307-568	कारवा मकरमंग हेतू सम्पर्क सड़क का निर्माण गांव मूरंग।	2010	49.82		0.00	-	8.01	-	कटिंग 0.500 कि0मी0 का कार्य कर दी गई है।	2021	41.81	3.00	कटिंग का कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
99	2010-307-573	मूरंग लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह नाले से आगे सड़क को पक्का करना।	2010			7.00	-	5.01	0.00	सोलिंग 0.060 कि0मी0 तक पूर्ण कर दिया है।	2021		5.00	सोलिंग का कार्य कर दिया जाएगा।
100	2010-307-587	कंकनी से पाकचे तक सम्पर्क सड़क का निर्माण ग्राम पंचायत नाको।	2010	95.10		0.50	10.41	1.02	-	कटिंग 0.060 कि0मी0 का कार्य पूर्ण है।	2021	50.00	5.00	कटिंग का कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।

क्र. सं.	कम्प0 कोड	मुख्य शीर्ष/ विभाग का नाम/पूर्ण विवरण सहित/भवन स्वरूप इत्यादि	स्वीकृति वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 31.3.19 तक कुल आबंटित बजट	प्रारम्भ से 30.9.19 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.9.2019 तक कुल भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना अवधि/वर्ष	शेष कार्य के लिए धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित परिव्यय	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
101	2010-307-589	बौद्ध मन्दिर मूर्ग से उरवा तक सम्पर्क सड़क का निर्माण	2010	27.07		0.00	-	8.03	-	कटिंग 0.060 कि०मी० का कार्य पूर्ण है।	2021	22.07	2.00	कटिंग का कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
102	2010-307-591	कटगाव गांव के लिए मोटर योग्य सड़क का निर्माण	2010			0.01	-	0.02	-	औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है	2021		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
103	2010-307-610	रांगमें गांव चगांव हेतु जीप योग्य सड़क का निर्माण।	2012-13	99.20	-	3.19	5.00	7.00	5.00	एफ० सी० 0.250 कि०मी०	2021	80.00	10.00	कटिंग 0.200 किमी० कर दिया जाएगा।
104	2010-307-626	पंचायत घर शुदारंग से रांग स्कूल होते हुए बंगलंग तक सड़क का निर्माण।	2010	68.13		0.00	-	1.04	-	कटिंग 2.500 कि०मी० का कार्य पूर्ण है।	2021	66.13	5.00	कटिंग का कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
105	2010-307-631	बटसेरी बस स्टैंड तक वाया कल्ब भवन होते हुए देवकुवा तक जीप योग्य सड़क का निर्माण।	2011-12	27.17	-	0.75	5.00	10.00	5.00	कार्य प्रगति पर है।	2021	-	0.01	यक कार्य बीएडीपी के तहत की जा रही है।
106	2010-307-633	रिब्बा सम्पर्क सड़क से रिब्बा संतंग तक सड़क का सुधार।	2010			0.00	-	1.03	-	सेलिंग 1.000 कि०मी० तक कार्य कर दिया है।	2021		4.00	सेलिंग का कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
107	2010-307-671	हैलीपैड से खलडोसारंग तक सम्पर्क सड़क का निर्माण	2010			0.01	-	0.02	-	औपचारिकतायें पूर्ण की जा रही है।	2021		0.01	औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरान्त कार्य आरम्भ किया जाएगा।
108	2012-307-91	निगुलसरी तराण्डा सम्पर्क मार्ग पर सुरंग का निर्माण करना	2012-13	298.00	-	302.02	0.01	0.00	0.01	कार्य 90 मी० पूर्ण हो चुका है।	2021	-	1.00	सुरंग का कार्य 100 मी० तक पूर्ण किया गया है।
109	2012-307-92	किब्बर कण्डा हेतु सम्पर्क सड़क का निर्माण ग्राम पंचायत पुर्वनी	2012			0.50	-	3.51	-	औपचारिकतायें पूर्ण की जा रही है।	2021		0.01	औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरान्त कार्य आरम्भ किया जाएगा।
110	2012-307-98	रुशकलिंग से तालिंग तक सम्पर्क सड़क का निर्माण ग्राम पंचायत सुन्नम	2012			2.00	0.00	5.00	-	कटिंग 0.100 कि०मी० का कार्य पूर्ण कर दिया है।	2021		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
111	2012-307-99	पुजे गांव हेतु सम्पर्क सड़क का निर्माण वाया ग्रादे।	2014-15	86.87	-	24.32	1.00	0.00	1.00	कार्य प्रगति पर है।	2021	50.00	0.01	कटिंग 0.100 कि०मी० पूर्ण किया गया है।
112	2013-307-148	बुआ कण्डा के लिए सम्पर्क सड़क का निर्माण।	2013			10.00	-	10.01	-	औपचारिकतायें पूर्ण की जा रही है।	2021		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
113	2013-307-149	स्कीबा कण्डा(ढौना) के लिए सम्पर्क सड़क का निर्माण।	2013			0.00	-	17.00	-	भूमि अधिग्रहण का कार्य कर दिया जाएगा।	2021		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
114	2013-307-150	प्रा०स्वा० केन्द्र कानम से कानम ढोगरी तक सम्पर्क सड़क का निर्माण।	2013			0.01	-	0.02	-	कटिंग 6.405 कि०मी० का कार्य पूर्ण कर दिया है।	2021		0.01	कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
115	2013-307-381	टाशीगंग पुल से नमजा (काशटंग चश्मा) तक सम्पर्क सड़क का निर्माण	2013	119.14		10.00	-	333.00	28.41	कटिंग का कार्य प्रगति पर है	2021	89.14	7.00	कटिंग का कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
116	2014-307-380	चुलिंग से कूटो जीप योग्य सड़क का निर्माण ग्रा०प० दूनी	2014	40.94		0.00		0.13		कटिंग 6.560 कि०मी० तक पूर्ण कर दिया है।	2021		0.01	कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।

क्र. सं.	कम्प0 कोड	मुख्य शीर्ष/ विभाग का नाम/पूर्ण विवरण सहित/भवन स्वरूप इत्यादि	स्वीकृति वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 31.3.19 तक कुल आबंटित बजट	प्रारम्भ से 30.9.19 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.9.2019 तक कुल भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना अवधि/वर्ष	शेष कार्य के लिए धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित परिचय	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
117	2014-307-384	बुद्ध मंदिर से बरागचो यागपा-1 तक जीप योग्य सड़क का निर्माण	-	-	-	2.32	0.00	0.00	0.00	औपचारिकताएं पूर्ण की जाएगी।	2021	-	0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
118	2014-307-399	सुन्म मे पारले माणे तेलखू हांगो सड़क का निर्माण	2014	246.60		0.00	0.00	10.05	22.04	कार्य प्रगति पर है	2021	238.00	0.01	कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
119	2014-307-400	चुलिंग चौक से कुटो कण्डा तक सम्पर्क सड़क का निर्माण	2014	40.95		0.01	1.01	11.62	0.00	कार्य प्रगति पर है	2021	28.00	5.00	कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
120	2014-307-402	गोतंगप्राह जीप योग्य सड़क का निर्माण। ग्राम पंचायत किल्बा।	2014			15.00		19.01		औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है।	2021		10.00	औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
121	2015-307-663	विश्राम गृह रोधी से कस्तूरों कण्डा रोधी तक सम्पर्क सड़क का निर्माण	2015			0.00		1.02		कटिंग का कार्य 2.500 की0मी0 तक पूर्ण है	2021		0.01	कटिंग कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
122	2015-307-667	एचआरटीसी वर्कशॉप से खवांगी (कागरा) सम्पर्क सड़क का निर्माण	2015	180.00		0.00		12.00		कटिंग 1.060 कि0मी0 तक पूर्ण कर दिया है।	2021	163.99	5.00	कटिंग का कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
123	2015-307-671	ग्राम पंचायत कल्पा मे शरकपी से तमका तक सम्पर्क सड़क का निर्माण	2015			2.00		1.02		भूमि अधिग्रहण का कार्य कर दिया जाएगा।	2021		0.01	कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
124	2015-307-672	पूह लाबरंग मे पार्किंग स्थल निर्माण	2015	14.53		0.00		1.01		कार्य पूर्ण कर दिया है	2021		0.01	देनदारिया शेष है।
125	2015-307-675	नेसंग सम्पर्क सड़क नया एलाइन्मेंट आईटीबीपी चैक पोस्ट का निर्माण	2015			2.00		0.03		औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है।	2021		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य किया जाएगा
126	2015-307-676	श्री पोल से टशीगंग डोगरी तक सम्पर्क सड़क का निर्माण	2015	258.44		2.00		13.00	19.45	कटिंग 0.250 कि0मी0 तक कार्य पूर्ण कर दिया है।	2021	243.44	5.00	कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
127	2015-307-681	कोटारंग ग्रामा सम्पर्क सड़क का निर्माण ग्राम पंचायत पांगी	2015			0.00		0.02	0.98	निविदाएं आमन्त्रित की जा रही है	2021		1.00	कटिंग का कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
128	2015-307-682	ब्रेनो से शमशानघाट होते हुए कारगिल कामे सम्पर्क सड़क का निर्माण ग्रा0 पं0 पांगी	2015	40.19		2.00		10.01	0	कटिंग का कार्य 1.045 कि0मी0 तक पूर्ण कर दिया है।	2021	35.00	5.00	कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
129	2015-307-684	शांगो सम्पर्क सड़क तथा पुल का निर्माण	-	-	-	-	0.01	0.01	0.01	एफ0सी0 0.750 कि0मी0	2021	-	0.01	औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है।
130	2015-307-689	युक्टो सम्पर्क सड़क का निर्माण ग्राम पंचायत रक्कछम।	-	-	-	-	0.01	0.01	0.01	एफ0सी0 10.00 कि0मी0	2021	-	5.00	कार्य प्रगति पर है।
131	2016-307-454	यंगथंग से सासंग तक सम्पर्क सड़क निर्माण करना	2016			0.00		0.02		कटिंग 0.500 कि0मी0 तक पूर्ण कर दी है।	2021		0.01	कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
132	2016-307-455	पूह कलोनी तथा पार्किंग स्थल सड़क का चौड़ा करना	2016			0.00		0.02		सड़क 0.200 कि0 मी0 तक चौड़ा कर दिया है।	2021		0.01	कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
133	2016-307-459	चुगलिंग चौक से कोठी कण्डा सम्पर्क सड़क का निर्माण	2016	33.5		2.00		2.26	0	कटिंग का कार्य 1.795 कि0 मी0 तक पूर्ण कर दिया है।	2021	0.0	15.00	कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा

क्र. सं.	कम्प0 कोड	मुख्य शीर्ष/ विभाग का नाम/पूर्ण विवरण सहित/भवन स्वरूप इत्यादि	स्वीकृति वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 31.3.19 तक कुल आबंटित बजट	प्रारम्भ से 30.9.19 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.9.2019 तक कुल भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना अवधि/वर्ष	शेष कार्य के लिए धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित परिचय	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
134	2016-307-460	मोरंग कण्डा के लिए जीप योग्य सड़क निर्माण बारे	2016	0		0.00		0.02	0	भूमि अधिग्रहण का कार्य कर दिया जाएगा।	2021		5.00	औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
135	2016-307-462	गांव डबलिंग के लिए सम्पर्क सड़क का निर्माण।	2016	259.61		10.00	20	0.02		कार्य आरम्भ किया गया है	2021		10.00	0.200कि0मी0 कटिंग का कार्य कर दिया जाएगा।
136	2016-307-508	मूरंग लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह से लावेन कुहल शुरुगु कण्डा सम्पर्क सड़क का निर्माण	2016	95.01		0.01	1.01	0.02		निविदाएं आमन्त्रित कर दी गई हैं।	2021	50	0.01	कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
137	2016-307-778	वन डिपो पूह से धनमोछे पूह सम्पर्क सड़क निर्माण	2016	34.44		10.00		0.03		0.530 कि0मी0 कटिंग का कार्य पूर्ण कर दिया है।	2021		4.00	कटिंग का कार्य कर दिया जाएगा।
138	2017-307-1488	थेमगारंग से पानपों के लिए जीप योग्य सड़क का निर्माण ग्रा0 पं0 थेमगारंग।	2017			0.01		0.01		औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही हैं	2021		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
139	2017-307-1490	खदरा में तिरसुलिंग के लिए सम्पर्क सड़क का निर्माण ग्राम पंचायत रांग।	2017	17.62		0.00		0.01		0.500 कि0 मी0 तक निरविदाएं आमन्त्रित कर दी हैं।	2021		10.00	औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
140	2017-307-1495	कोठी कण्डा बरायंग के लिए सम्पर्क सड़क का निर्माण।	2017			5.00		3.01		कोठी कण्डा तक जीप योग्य सड़क का कार्य पूर्ण कर दिया है	2021		0.01	आगे का कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
141	2017-307-1500	दुमदुमका के लिए सम्पर्क सड़क का निर्माण।	2017	15.94		0.00		2.01		कटिंग का कार्य 0.650 कि0मी0 तक पूर्ण कर दिया है।	2021		4.00	कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
142	2017-307-1505	खवौंगी कण्डा के लिए सम्पर्क सड़क का निर्माण।	2017	41.88		0.00		4.01		कटिंग का कार्य 0.500 कि0मी0 तक पूर्ण कर दिया है।	2021		0.01	कटिंग कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा
143	2017-307-1525	चिसकाओ से किनारो होते हुए बाया आमे से पानूगो तक जीप योग्य सम्पर्क सड़क का निर्माण।	2017			0.01	0	0.02		कटिंग का कार्य 0.300 कि0मी0 तक पूर्ण कर दिया है।	2021		5.00	कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
144	2017-307-1531	गुरुबले से अप्पर कंगोस तक सम्पर्क सड़क का निर्माण	2017			9.00		9.01		औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही हैं	2021		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
145	2017-307-1535	लोअर आक्टंग के लिए सम्पर्क सड़क का निर्माण ग्राम पंचायत कल्पा।	2017			0.00		2.01		कार्य प्रगति पर है	2021		0.01	कटिंग का कार्य पूर्ण कर दिया गया है
146	2017-307-1536	रुशकलिंग से ज़ाबुग तक सम्पर्क सड़क का निर्माण।	2017			0.00		0.01		कार्य प्रगति पर है।	2021		4.00	कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
147	2017-307-1537	चुलिंग सम्पर्क सड़क को पक्का करना।	2017			5.00		0.01		सोलिंग 4.945 कि0मी0 तथा वियरिंग 4.945 कि0 मी0 तक कार्य पूर्ण कर दिया है।	2021		0.01	कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
148	2017-307-1544	ग्राम रिस्पा में होल्डो से स्टेडियम तक सम्पर्क सड़क का निर्माण।	2017			0.00		0.01	3.44	कटिंग 0.600 कि0मी0 तक पूर्ण कर दिया है	2021		0.01	कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
149	2017-307-1547	दूनी कण्डा के लिए सम्पर्क सड़क का निर्माण।	2017	17.54		0.00		1.50		कार्य प्रगति पर है	2021		10.00	कटिंग का कार्य पूर्ण कर दिया गया है

क्र. सं.	कम्प0 कोड	मुख्य शीर्ष/ विभाग का नाम/पूर्ण विवरण सहित/भवन स्वरूप इत्यादि	स्वीकृति वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 31.3.19 तक कुल आबंटित बजट	प्रारम्भ से 30.9.19 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.9.2019 तक कुल भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना अवधि/वर्ष	शेष कार्य के लिए धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित परिचय	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
150	2017-307-1558	कल्या कण्डा सम्पर्क सड़क का निर्माण (Imp./Widening शांती कण्डा तक)।	2017			0.00		0.25		कार्य प्रगति पर है।	2021		15.00	कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
151	2018-307-346	तैती वैली सम्पर्क सड़क का सुधार तथा चौड़ा करना।	2018			0.02	1.52	0.01	0	सुधार का कार्य 0.500 कि०मी० तक कर दिया है।	2021		5.00	कार्य कर दिया जाएगा।
152	2018-307-351	छिटाकतेन से रोलेन वाया रांगखोंग एवं योकुलंग टैंक तक जीप योग्य सड़क का निर्माण ग्रा०प० सरंग	2018		0	0.01	15.01	0.01	0	कार्य आबंटित कर दिया है।	2021		5.00	कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
153	2018-307-352	छितकुल के नस रोड को चौड़ा करने एवं रिटैनिंग वाल का निर्माण।	2018			0.01		0.02	0	औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है	2021		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
154	2018-307-354	राष्ट्रीय उच्च मार्ग से ग्रांगे तक सम्पर्क सड़क का निर्माण।	2018			15.00		15.01	0	औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है	2021		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
155	2018-307-355	सम्पर्क मार्ग निधार से गरादे पुजे तक सम्पर्क सड़क का निर्माण।	-	-	-	-	0.01	0.01	0.01	कार्य प्रगति पर है।	2021	-	2.00	-
156	2018-307-357	तायगो ब्रान्च से खाचे लागंग गोम्पा तक सम्पर्क सड़क का निर्माण ग्रा०प० कानम।	2018			5.00	0.00	0.00	5.00	कटिंग 0.300 की० मी० तक कर दी है।	2021	10.00	5.00	कार्य पूर्ण कर दिया है।
157	2018-307-361	सोलिंग सन्तगं से तेश तक सम्पर्क सड़क का निर्माण। ग्रा०प० सरंग।	2018			0.01	1.01			भूमि अधिग्रहण का कार्य कर दिया जाएगा।	2021		0.01	बजट प्राप्त होने पर तथा औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
158	2018-307-362	टाशीगंग से चंगरा मन्दिर तक सम्पर्क का निर्माण।	2018	96.36		3.00	0	0.01		कटिंग 0.400 की० मी० तक कर दी है।	2021		4.00	कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
159	2018-307-363	एकलब्य विधालय निधार से बारो तक सम्पर्क सड़क का निर्माण	2018			0.01	0	0.02	0	औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है	2021		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
160	2018-307-366	बस स्टैण्ड शौंग से शौंग गांव तक जीप योग्य सड़क को बड़े मोटर वाहन के लिए निर्माण करना।	-	-	-	-	10.00	10.00	10.00	कार्य प्रगति पर है।	2021	-	8.00	-
161	2018-307-368	एन०एच० 22 से कुलीएं होते हुए होजीगे पानयी सम्पर्क मार्ग का निर्माण।	2018			5.00	0	5.01	0	औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है	2021		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
162	2018-307-371	कुपा से तेलंक्यू होते रैकसान्तंग तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण।	2018			0.01	0	0.02		औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है	2021		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
163	2018-307-372	बटसेरी पुल से शुरीगें तक सम्पर्क सड़क का निर्माण।	2018			0.01	0	0.02		औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है	2021		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
164	2018-307-375	पांगी से थोपन पुराने हिन्दोस्तान तक सम्पर्क मार्ग को चौड़ा करना।	2018			3.00	0	0.01	5.51	निविदाएं आमन्त्रित कर दी गई है।	2021		5.00	कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
165	2018-307-376	मूरंग नाला से काजरंग कण्डे तक सम्पर्क सड़क का निर्माण।	2018			0.00	0	0.01		भूमि अधिग्रहण का कार्य कर दिया जाएगा।	2021		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।

क्र. सं.	कम्प0 कोड	मुख्य शीर्ष/ विभाग का नाम/पूर्ण विवरण सहित/भवन स्वरूप इत्यादि	स्वीकृति वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 31.3.19 तक कुल आबंटित बजट	प्रारम्भ से 30.9.19 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.9.2019 तक कुल भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना अवधि/वर्ष	शेष कार्य के लिए धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित परिव्यय	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
166	2018-307-379	आसरंग बस स्टैन्ड से आसरंग कण्डे तक सड़क का निर्माण।	2018			0.00	0	0.01		भूमि अधिग्रहण का कार्य कर दिया जाएगा।	2021		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
167	2018-307-383	नाको हैलीपैड से पाक्वे होते हुए रैस्ट हाउस तक सम्पर्क सड़क का निर्माण।	2018			0.01	0	0.01		कटिंग 0.300 की0 मी0 तक कर दी है।	2021	100.00	5.00	औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
168	2018-307-384	रोधी से दाखाये तक सम्पर्क सड़क का निर्माण।	2018			0.00	0	0.02		भूमि अधिग्रहण का कार्य कर दिया जाएगा।	2021		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
169	2018-307-392	नेसंग बस स्टैन्ड से पागरंग माता मदिन तक सम्पर्क सड़क निर्माण।	2018	67.61		7.00	0	0.02		कटिंग 0.500 की0 मी0 तक कार्य पूर्ण कर दिया है।	2021		4.00	कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
170	2018-307-395	कासरिम से यंगपा-2 तक सम्पर्क सड़क का निर्माण।	2018			0.01	0	0.02		औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है	2021		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
171	2018-307-401	ग्राम पूर्वनी से रासगानदैन खुस्पी तक जीप योग्य सड़क का निर्माण।	2018			0.01	0	0.02		औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है	2021		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
172	2018-307-402	मूरंग शुकिमदेन से खेलानेन ग्रामिंग सम्पर्क सड़क का निर्माण।	2018			1.00	0	0.02		निविदाएं आमन्त्रित की जा चुकी है।	2021		4.00	कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
173	2018-307-403	रुवांग कुल्ह से लावेन तक सम्पर्क सड़क का निर्माण।	2018			0.01	5.01	0.01		निविदाएं आमन्त्रित की जा चुकी है।	2021		4.00	कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
174	2018-307-405	करला से रिलप से कण्डा तक सड़क का निर्माण। ग्राम पंचायत स्पीलो।	2018			0.00	0	0.01		प्राक्कलन उप-मझडत्रल स्तर पर तैयार किया जा रहा है।	2021		0.01	निविदाएं आमन्त्रित की जा रही है।
175	2018-307-406	डैड स्रंगरा से रवाले होते हुए साके चारंग तक सड़क का निर्माण। ग्रा0प0 स्रंगरा।	2018			0.01	0	0.02		औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है	2021		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
176	2018-307-410	टैम्परेरी कॉलौनी भावानगर से वैन्ते होते हुए गंरांग तक सड़क का निर्माण।	2018			0.10	0	0.11		औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है	2021		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
177	2018-307-412	बुद्ध मन्दिर लानेन कुल्ह तक सम्पर्क सड़क का निर्माण।	2018			0.00	0	0.01		भूमि अधिग्रहण का कार्य कर दिया जाएगा।	2021		0.01	बजट प्राप्त होने पर तथा औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
178	2018-307-414	मानेचुदेन खोरी से कालंग तक जीप योग्य सड़क निर्माण।	2018			0.00	0	0.01		भूमि अधिग्रहण का कार्य कर दिया जाएगा।	2021		0.01	बजट प्राप्त होने पर तथा औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
179	2018-307-415	बस स्टैण्ड से थेनपांगी तक बस योग्य सड़क का निर्माण करना।	2018			0.00	0	0.01		भूमि अधिग्रहण का कार्य कर दिया जाएगा।	2021		0.01	बजट प्राप्त होने पर तथा औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
180	2018-307-416	सम्पर्क मार्ग ग्रामग कवाले से मांगतीदेन तक सम्पर्क सड़क का निर्माण।	2018			0.00	0	0.01		निविदाएं आमन्त्रित की जा चुकी है।	2021		5.00	बजट प्राप्त होने पर तथा औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।

क्र. सं.	कम्प0 कोड	मुख्य शीर्ष/ विभाग का नाम/पूर्ण विवरण सहित/भवन स्वरूप इत्यादि	स्वीकृति वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 31.3.19 तक कुल आबंटित बजट	प्रारम्भ से 30.9.19 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.9.2019 तक कुल भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना अवधि/वर्ष	शेष कार्य के लिए धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित परिचय	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
181	2018-307-417	जितोन सुख के मकान से सापनी कण्डा वाया विश्राम गृह एवं रा0व0मा0पा0 के लिए जीप योग्य सड़क का निर्माण।	2018			1.00	0	1.01		औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है	2021		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
182	2018-307-418	छोस्तेन दैन से उख्यागं सन्थंग तक जीप योग्य सड़क का निर्माण।	2018			0.01	0	0.02		औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है	2021		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
183	2018-307-420	ठिकरू प्राथमिक पाठशाला से न्यारडिय किल्बा तक जीप योग्य सड़क का निर्माण।	2018			20.00	0	0.02		औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है	2021		5.00	औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
184	2018-307-427	ग्राम पंचायत जानी से बस स्टैन्ड पुरनिंग से पंचायत घर गाताके तक जीप योग्य सड़क का निर्माण।	2018			0.01	0	0.02		औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है	2021		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
185	2018-307-429	ग्राम पंचायत जानी से तिरंग नामक स्थान से राधे तक जीप योग्य सड़क का निर्माण।	2018			0.01	0	0.02		औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है	2021		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
186	2018-307-430	रिचुदेन से फोरंगचे वाया पंचायत बगीचा तक जीप योग्य सड़क का निर्माण। ग्राम पंचायत जानी	2018			0.01	0	0.02		औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है	2021		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
187	2018-307-431	तेपानंग वस्ती को जीप योग्य सड़क से जोड़ने बारे ग्रां0पं0 रामणी।	2018			0.01	0	0.02		औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है	2021		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
188	2018-307-432	खुचुरनाला से पंचायत भवन घाताके तक जीप योग्य सड़क से जोड़ने बारे ग्रां0पं0 रामणी।	2018			0.01	0	0.02		औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है	2021		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
189	2018-307-433	रिजैन्ट एनर्जी स्पैन से सूलिंगो तक सम्पर्क सड़क का निर्माण ग्रां0पं0 भावानगर।	2018			5.00	0	5.01		औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है	2021		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
190	2018-307-434	किल्बा झूले से एन0एच0 22 तक सड़क तथा पुल का निर्माण।	2018			0.01	0	0.02		औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है	2021		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
191	2018-307-436	पतगलिंग से देवता मन्दिर तक सड़क का निर्माण ग्रां0पं0 जंगी।	2018			0.00	0	0.01		भूमि अधिग्रहण का कार्य कर दिया जाएगा।	2021		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त कार्य आरम्भ किया जाएगा।
192	2018-307-437	रारंग शिमकिन से निचला टोपन तक बस योग्य सड़क का निर्माण।	2018	32.80		0.01	20.01	0.01		कटिंग का कार्य प्रगति पर है।	2021	50.00	5.00	कटिंग का कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
193	2018-307-440	सम्पर्क मार्ग ब्रुआ से नाकेस सारींग रयारंग सारींग होते हुए मानेराग तक सड़क का निर्माण।	2018			0.01	0	0.01		औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है	2021		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।

क्र. सं.	कम्प0 कोड	मुख्य शीर्ष/ विभाग का नाम/पूर्ण विवरण सहित/भवन स्वरूप इत्यादि	स्वीकृति वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 31.3.19 तक कुल आबंटित बजट	प्रारम्भ से 30.9.19 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.9.2019 तक कुल भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना अवधि/वर्ष	शेष कार्य के लिए धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित परिचय	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
194	2018-307-441	बुआ छोसतेन से बुआ मन्दिर तक सम्पर्क सड़क का निर्माण	2018			0.01	0	0.02		औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही हैं	2021		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
195	2018-307-442	खाव से टाशीगंग सड़क को पक्का करना।	2018			0.00	0	0.01	0	2.000 कि०मी० सोलिंग तथा 2.000 कि०मी० वियरिंग का कार्य पूर्ण कर दिया है।	2021		0.01	कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
196	2018-307-443	बस स्टैंड से पोरंग कण्डा तक सड़क का निर्माण।	2018			0.00				भूमि अधिग्रहण का कार्य कर दिया जाएगा।	2021		0.01	औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरान्त कार्य आरम्भ किया जाएगा।
197	2018-307-444	थिन्दयोरंग से थनोचा बस्ती तक जीप योग्य सड़क का निर्माण गांव तरण्डा।	2018			0.01	0	0.02		औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही हैं	2021		10.00	औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
198	2018-307-445	काफनू से भावा टोप तक सड़क का निर्माण।	2018			0.01	0	0.02		औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही हैं	2021		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
199	2018-307-446	माफो से बूलती के लिए सम्पर्क सड़क का निर्माण ग्रा0प0 रखम।	2018			0.01	0	0.02		औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही हैं	2021		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
200	2018-307-447	बस स्टैंड आसरंग से आई0पी0एच0 विश्राम गृह तक सड़क का निर्माण।	2018			0.00		0.01		भूमि अधिग्रहण का कार्य कर दिया जाएगा।	2021		0.01	औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरान्त कार्य आरम्भ किया जाएगा।
201	2018-307-448	गांव लाबरंग टोकलंग माने या नेसकलंग पानूंग से मृति चश्मा तक सम्पर्क सड़क का निर्माण	2018			0.00	0	0.01		भूमि अधिग्रहण का कार्य कर दिया जाएगा।	2021		0.01	औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरान्त कार्य आरम्भ किया जाएगा।
202	2018-307-449	लाबरंग सम्पर्क सड़क की दूसरी कच्ची से बैलडंग शकूरी तक वाहन योग्य सड़क का निर्माण।	2018			0.00		0.01		भूमि अधिग्रहण का कार्य कर दिया जाएगा।	2021		0.01	औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरान्त कार्य आरम्भ किया जाएगा।
203	2018-307-453	मानेचुदेन खोरी लंबरदार के मकान से कलौनी कारालंग के लिए जीप योग्य सड़क निर्माण।	2018			0.01	0	0.01		भूमि अधिग्रहण का कार्य कर दिया जाएगा।	2021		0.01	औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरान्त कार्य आरम्भ किया जाएगा।
204	2018-307-456	निचले पांगी बस अड्डा से पंचायत बगीचा मैंन तक बस योग्य सड़क का निर्माण।	2018			0.00	0	0.01		भूमि अधिग्रहण का कार्य कर दिया जाएगा।	2021		0.01	औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरान्त कार्य आरम्भ किया जाएगा।
205	2018-307-470	कूटा से शाकचरंग तक जीप योग्य सड़क का निर्माण गांव पांगी।	2018			0.00	0	0.01		भूमि अधिग्रहण का कार्य कर दिया जाएगा।	2021		0.01	औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरान्त कार्य आरम्भ किया जाएगा।
206	2018-307-471	यंगशंग से बानो नाला पार तक जीप योग्य सड़क का निर्माण। गांव पांगी।	2018			0.00	0	0.01		भूमि अधिग्रहण का कार्य कर दिया जाएगा।	2021		0.01	औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरान्त कार्य आरम्भ किया जाएगा।
207	2018-307-473	तीनालंग से गोलडसख तक जीप योग्य सड़क का निर्माण गांव पांगी।	2018			0.00	0	0.01		भूमि अधिग्रहण का कार्य कर दिया जाएगा।	2021		0.01	औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरान्त कार्य आरम्भ किया जाएगा।
208	2018-307-475	लियो नाला सुनी दोगरी तक सड़क का निर्माण।	2018	45.83		0.01	1.00	0.01		भूमि अधिग्रहण का कार्य कर दिया जाएगा।	2021		5.00	औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरान्त कार्य आरम्भ किया जाएगा।

क्र. सं.	कम्प0 कोड	मुख्य शीर्ष/ विभाग का नाम/पूर्ण विवरण सहित/भवन स्वरूप इत्यादि	स्वीकृति वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 31.3.19 तक कुल आबंटित बजट	प्रारम्भ से 30.9.19 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.9.2019 तक कुल भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना अवधि/वर्ष	शेष कार्य के लिए धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित परिव्यय	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
209	2018-307-477	टोपन से लोअर टोपन तक सर्म्पक सड़क का निर्माण।	2018	40.05		3.00	0	0		भूमि अधिग्रहण का कार्य कर दिया जाएगा।	2021		0.01	औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरान्त कार्य आरम्भ किया जाएगा।
210	2018-307-928	चूलिंग बस अड्डा से अप्पर चूलिंग व टाशिजंग तक सर्म्पक सड़क का निर्माण।	2018			0.00	0	0		भूमि अधिग्रहण का कार्य कर दिया जाएगा।	2021		0.01	औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरान्त कार्य आरम्भ किया जाएगा।
211	2018-307-929	चूलिंग बस अड्डा से पाहूजाग तक सर्म्पक सड़क का निर्माण	2018			0.00	0	1		भूमि अधिग्रहण का कार्य कर दिया जाएगा।	2021		0.01	औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरान्त कार्य आरम्भ किया जाएगा।
212	2018-307-933	दाटिंगचो से पंचायत घर उरनी तक सर्म्पक सड़क का निर्माण	2018			0.01	0	0.02		औपचारिकताएं पूर्ण कर दिया जाएगा।	2021		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
213	2018-307-938	बाटीसोमंग से घराटयो तक सर्म्पक सड़क का निर्माण ग्रा0प0 उरनी।	2018			0.01	0	0.02		औपचारिकताएं पूर्ण कर दिया जाएगा।	2021		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
214	2018-307-973	बटितस सौमगस से उराबरंग कामो सर्म्पक सड़क का निर्माण।	2018			0.01	0	0.02		औपचारिकताएं पूर्ण कर दिया जाएगा।	2021		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
215	2018-307-974	सुंगरा कण्डा के लिए सर्म्पक सड़क का निर्माण।	2018			0.01	0	0.02		औपचारिकताएं पूर्ण कर दिया जाएगा।	2021		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
216	2018-307-783	पापो कण्डा में जीप योग्य सड़क का निम्नग्राम ग्राम पंचायत थेमगरंग	2018			0.01	0	0.02		औपचारिकताएं पूर्ण कर दिया जाएगा।	2021		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
217	2018-307-785	खेल स्टेडियम से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पूह एवं डुफुक मंदिर तक सम्पर्क सड़क का निर्माण	2018			0.00	0	0.01		भूमि अधिग्रहण का कार्य कर दिया जाएगा।	2021		0.01	औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरान्त कार्य आरम्भ किया जाएगा।
218	2018-307-786	मुख्य सड़क करछम सांगला सम्पर्क सड़क से खाले सारिंग चांग सारिंग बसपा नदी तक एम्बुलेंस सड़क का निर्माण	2018			0.01	0	0.02		औपचारिकताएं पूर्ण कर दिया जाएगा।	2021		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
219	2018-307-787	मुख्य सड़क सांगला छितकुल सम्पर्क सड़क से बेरिंग नाग मंदिर राम बाजार ग्राम पंचायत सांगला तक जीप योग्य सड़क का निर्माण	2018			0.01	0	0.02		औपचारिकताएं पूर्ण कर दिया जाएगा।	2021		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
220	2018-307-1706	प्राईमरी स्कूल लावरंग से दुंलुगका तक रोगी वाहन योग्य सड़क का निर्माण	2018			0.00	0	0		भूमि अधिग्रहण का कार्य कर दिया जाएगा।	2021		0.01	औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरान्त कार्य आरम्भ किया जाएगा।
221	2018-307-1742	ग्राम जानी के बस अड्डे से रामणी गौव के खुनुनालिंग तक जीप योग्य सड़क का निर्माण	2018			0.10	0	0.10		औपचारिकताएं पूर्ण कर दिया जाएगा।	2021		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
222	2018-307-2091	बस स्टैण्ड से सतकुटींग बरी तक सम्पर्क सड़क का निर्माण (जातिदा में कार पार्किंग सहित)।				18.00	1.24	18.00	0	औपचारिकताएं पूर्ण कर दिया जाएगा।	2021		20.00	औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।

क्र. सं.	कम्प0 कोड़	मुख्य शीर्ष/ विभाग का नाम/पूर्ण विवरण सहित/भवन स्वरूप इत्यादि	स्वीकृति वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 31.3.19 तक कुल आबंटित बजट	प्रारम्भ से 30.9.19 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.9.2019 तक कुल भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना अवधि/वर्ष	शेष कार्य के लिए धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित परिव्यय	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
223	2018-307-2103	वसनाय से हूरी होते हुए मारपोलिंग तक मोटर योग्य सम्पर्क सड़क का निर्माण				1.00	1.24	1.00	0	औपचारिकताएं पूर्ण कर दिया जाएगा।	2021		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
224	2018-307-2097	करला से चंगमग वाया रिलप सम्पर्क सड़क का निर्माण ग्राम पंचायत स्पीलो।				0.01				भूमि अधिग्रहण का कार्य कर दिया जाएगा।	2021		0.01	औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरान्त कार्य आरम्भ किया जाएगा।
225	2018-307-2102	होमते पुल से मुमरंग होते हुए वासनाए तक मोटर योग्य सड़क का निर्माण।				0.01		0.01		औपचारिकताएं पूर्ण कर दिया जाएगा।	2021		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
226	2018-307-2104	करच्छम सांगला छितकुल सड़क पर 2 कि०मी० कैश बैरियर का निर्माण।				0.01		0.01		औपचारिकताएं पूर्ण कर दिया जाएगा।	2021		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
227	2018-307-2105	एकलब्य आदर्श अवावसीय स्कूल निचार सम्पर्क सड़क का सुधार कि०मी० 0/0 से 1/600				0.01		0.01		औपचारिकताएं पूर्ण कर दिया जाएगा।	2021		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
228	2019-307-177	बंघित पांच घरों को सड़क मार्ग से जोड़ना ग्राम पंचायत टाशिंगंग।	2019			0.00				भूमि अधिग्रहण का कार्य कर दिया जाएगा।	2021		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
229	2019-307-178	सम्पर्क सड़क शियासो का चौड़ा करना।	2019	105.92		8.00	0.00	8.00		सड़क को चौड़ा करने का प्रगति पर है।	2021	20.00	8.00	सड़क को चौड़ा करने का कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
230	2019-307-179	रुनग से रोधी (रुनग से युसोधार) तक सड़क का सुधार पुराना हिन्दोस्तान तिब्बत सड़क (करच्छम मण्डल)	2019	-		5.00		5.00		औपचारिकताएं पूर्ण कर दिया जाएगा।	2021		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
231	2019-307-180	जिला आयुर्वेदिक अस्पताल की सड़क को पक्का करना	2019			5.00	0.00	5.00		सोलिंग का कार्य पूर्ण कर दिया है।	2021	10.00	5.00	टयरिंग का कार्य कर दिया जाएगा।
232	2019-307-181	मिनी सचिवालय भावानगर से पहली कैन्दी बड़ा कम्बा तक सड़क का निर्माण वाया घरशू झूला सतलुज नदी पर पुल सहित।	2019			0.01		0.01		औपचारिकताएं पूर्ण कर दिया जाएगा।	2021		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
233	2019-307-182	हरांगेधार से पेन्टागन गार्डन कॉलौनी वाया बड़ा कम्बा सम्पर्क सड़क का निर्माण।	2019			0.10		0.10		औपचारिकताएं पूर्ण कर दिया जाएगा।	2021		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
234	2019-307-183	झाबुग बस स्टैण्ड से वोदन्ना नाला चरती तक सम्पर्क सड़क का निर्माण।	2019			0.00				भूमि अधिग्रहण का कार्य कर दिया जाएगा।	2021		0.01	बजट प्राप्ति के उपरान्त औपचारिकतायें पूर्ण की जाएगी।
235	2019-307-184	कल्या सम्पर्क सड़क से पोलांरंग तक सम्पर्क सड़क का निर्माण।	2019			0.00				भूमि अधिग्रहण का कार्य कर दिया जाएगा।	2021		0.01	बजट प्राप्ति के उपरान्त औपचारिकतायें पूर्ण की जाएगी।

क्र. सं.	कम्प0 कोड	मुख्य शीर्ष/ विभाग का नाम/पूर्ण विवरण सहित/भवन स्वरूप इत्यादि	स्वीकृति वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 31.3.19 तक कुल आर्बिटित बजट	प्रारम्भ से 30.9.19 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.9.2019 तक कुल भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना अवधि/वर्ष	शेष कार्य के लिए धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित परिचय	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
236	2019-307-185	ठागोटो से पासा कण्डा तक सम्पर्क सड़क का निर्माण। ग्राम कल्या	2019			0.01	0.00	0.01		0.250 कि०मी० कटिंग का कार्य पूर्ण कर दिया है।	2021	10.00	5.00	कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
237	2019-307-186	राष्ट्रीय उच्च मार्ग से मिनि सचिवालय भाबानगर के लिए सम्पर्क सड़क का निर्माण।	2019			0.01		0.01		औपचारिकताएं पूर्ण कर दिया जाएगा।	2021		1.00	औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
238	2019-307-187	ओबीसी बैंक सब्जी मोहल्ला रिकॉगपिओ से जंग बहादुर के मकान तक एम्बुलेंस सड़क का निर्माण।	2019			0.00	0.00			भूमि अधिग्रहण का कार्य कर दिया जाएगा।	2021	10.00	0.01	बजट प्राप्ति के उपरान्त औपचारिकतायें पूर्ण की जाएगी।
239	2019-307-188	रोकचरंग, से घरशु वाया काचरंग सम्पर्क सड़क का निर्माण।	2019			0.01		0.01		औपचारिकताएं पूर्ण कर दिया जाएगा।	2021		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
240	2019-307-189	सम्पर्क सड़क याकलम का निर्माण गाव चांगो	2019			0.00				भूमि अधिग्रहण का कार्य कर दिया जाएगा।	2021		0.01	बजट प्राप्ति के उपरान्त औपचारिकतायें पूर्ण की जाएगी।
241	2019-307-190	सम्पर्क सड़क ताउचेन का निर्माण गाव चांगो	2019			0.00				भूमि अधिग्रहण का कार्य कर दिया जाएगा।	2021		0.01	बजट प्राप्ति के उपरान्त औपचारिकतायें पूर्ण की जाएगी।
242	2019-307-191	सम्पर्क सड़क डब्लिंग का निर्माण गाव रूपी	2019			1.00		1.00		औपचारिकताएं पूर्ण कर दिया जाएगा।	2021		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
243	2019-307-192	भावा मोड़ से 1892 तक सम्पर्क सड़क का निर्माण	2019			5.00		5.00		औपचारिकताएं पूर्ण कर दिया जाएगा।	2021		5.00	औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
244	2019-307-193	कण्डार से नाथपा तक सम्पर्क सड़क का निर्माण।	2019			0.10		0.10		औपचारिकताएं पूर्ण कर दिया जाएगा।	2021		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
245	2019-307-194	1892 से रूनी कलोनी वाया कण्डार सम्पर्क सड़क का निर्माण	2019			5.00		5.00		औपचारिकताएं पूर्ण कर दिया जाएगा।	2021		14.00	औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
246	2019-307-195	सापनी सड़क मार्ग मेटल को अतिरिक्त 2 किलोमी० के लिए धन राशि स्वीकृति बारे।	2019			0.10		0.10		औपचारिकताएं पूर्ण कर दिया जाएगा।	2021		5.00	औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
247	2019-307-196	कटगांव कंडा के लिए सम्पर्क सड़क का निर्माण करना।	2019			0.05		0.05		औपचारिकताएं पूर्ण कर दिया जाएगा।	2021		10.00	औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
248	2019-307-197	चुंगलिंग कलपा कण्डा सड़क से सम्पर्क सड़क दुमदुमका सड़क को पक्का करना।	2019			6.55	3.55	0.00		कार्य प्रगति पर है।	2021		5.00	कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
249	2019-307-198	शान्ति धार से ग्राम पूजे के लिए सम्पर्क सड़क का निर्माण ग्राम पंचायत निचार।	2019			7.78		7.78		औपचारिकताएं पूर्ण कर दिया जाएगा।	2021		3.00	औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
250	2019-307-199	पंचायत घर शुदरंग से रांग महौल तक सम्पर्क सड़क को पक्का करना।	2019			0.00	0.00	0.00		कार्य प्रगति पर है।	2021		5.00	कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।

क्र. सं.	कम्प0 कोड	मुख्य शीर्ष/ विभाग का नाम/पूर्ण विवरण सहित/भवन स्वरूप इत्यादि	स्वीकृति वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 31.3.19 तक कुल आबंटित बजट	प्रारम्भ से 30.9.19 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.9.2019 तक कुल भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना अवधि/वर्ष	शेष कार्य के लिए धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित परिव्यय	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
251	2019-307-200	सून्म से बारो तक सम्पर्क सड़क का निर्माण (9 कि०मी०)।	2019			0.05		0.05		औपचारिकताएं पूर्ण कर दिया जाएगा।	2021		3.00	औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
252	2019-307-574	रा०उ० मार्ग-05 से गांव रून्ग के लिए सम्पर्क सड़क का निर्माण।	2019			0.25		0.25		औपचारिकताएं पूर्ण कर दिया जाएगा।	2021		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
253	2019-307-1930	एन० एच 5 से फोरेस्ट रेस्ट हाउस चौरा के लिए सम्पर्क सड़क का निर्माण	2019			1.00				औपचारिकताएं पूर्ण कर दिया जाएगा।	2021		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
254	2019-307-1931	एन० एच 5 से सिलानी तक सम्पर्क सड़क का निर्माण ग्रा०प० चौरा	2019			1.00				औपचारिकताएं पूर्ण कर दिया जाएगा।	2021		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
255	2019-307-1932	किमो खारिग सड़क का सुधार करना गांव सांगला।	2019			15.00				औपचारिकताएं पूर्ण कर दिया जाएगा।	2021		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
256	2019-307-1934	बरुआ सम्पर्क सड़क का सुधार करना।	2019			20.00				औपचारिकताएं पूर्ण कर दिया जाएगा।	2021		10.00	औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
257	2019-307-1924	सम्पर्क सड़क कुलिंगे का निर्माण।ग्राम पंचायत पांगी।	2019			50.00				औपचारिकताएं पूर्ण कर दिया जाएगा।	2021		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
वास्तविक नई योजनाएं:-														
1	2020-307-82	एन०एच० का से कान्बुक दोधरी तक सड़क का निर्माण।	2020			0.00	0.00	0.00	0.00	औपचारिकताएं पूर्ण कर दिया जाएगा।	2022		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
2	2020-307-83	वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ज़ाबुग से बोदंग चरटी तक सड़क का निर्माण।	2020			0.00	0.00		0.00	औपचारिकताएं पूर्ण कर दिया जाएगा।	2022		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
3	2020-307-84	कुदेन से सिरमोलिंग तक सम्पर्क सड़क का निर्माण। रिब्बा।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण कर दिया जाएगा।	2022		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
4	2020-307-85	कुदेन से छुऐन तक तक सम्पर्क सड़क का निर्माण। रिब्बा।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण कर दिया जाएगा।	2022		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
5	2020-307-86	सम्पर्क सड़क वागवानी फार्म रिब्बा से रोक्छोदेन का निर्माण। रिब्बा।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण कर दिया जाएगा।	2022		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
6	2020-307-87	देवता मन्दिर से रिब्बा फार्म तक जीप योग्य सड़क का निर्माण।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है।	2022		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
7	2020-307-88	चांग से टशीजोंग गांव हंगमत तक सड़क का निर्माण। हांगो।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है।	2022		1.00	औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
8	2020-307-89	हारा से हंगमत गांव तक सम्पर्क सड़क का निर्माण। हांगो।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है।	2022		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
9	2020-307-90	पुराने हिन्दोस्तान तिब्बत सम्पर्क मार्ग से खोलापदेन तक सम्पर्क सड़क का निर्माण। रांगग।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है।	2022		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।

क्र. सं.	कम्प0 कोड	मुख्य शीर्ष/ विभाग का नाम/पूर्ण विवरण सहित/भवन स्वरूप इत्यादि	स्वीकृति वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 31.3.19 तक कुल आबंटित बजट	प्रारम्भ से 30.9.19 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.9.2019 तक कुल भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना अवधि/वर्ष	शेष कार्य के लिए धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित परिचय	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	2020-307-91	उख्यांग सन्तंग से गोम्पा तक एम्बुलैन्स सड़क का निर्माण।गाम पंचायत सारंग	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही हैं।	2022		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
11	2020-307-92	चेराख्खे से जीवान्गचे तक सड़क का निर्माण ग्रा0प0 शलखर।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही हैं।	2022		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
12	2020-307-93	पुछे से फाक्चैन फालंग तक जीप योग्य सड़क का निर्माण ग्राम पंचायत शलखर।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही हैं।	2022		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
13	2020-307-94	पतका पहले मोड से निचला पतका वाया गलाती तक सम्पर्क सड़क का निर्माण। ग्रंप तेलंगी।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही हैं।	2022		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
14	2020-307-95	पुराने हिन्दुस्तान कानम से एन0एच0 तक सम्पर्क सड़क का निर्माण।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही हैं।	2022		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
15	2020-307-96	रुन्छम्पों से शरकपी वाया थोराने सम्पर्क सड़क का निर्माण। कल्पा।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही हैं।	2022		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
16	2020-307-97	आई0पी0एच0 रैस्ट हॉउस से खरदुन्ना तक सम्पर्क सड़क का निर्माण ग्रा0प0 नाको।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही हैं।	2022		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
17	2020-307-98	छोपनिंग से औशांग तक जीप योग्य सम्पर्क सड़क का निर्माण। ग्रा0प0 लिप्पा।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही हैं।	2022		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
18	2020-307-99	नमज्ञा नाला में क्लवर्ट लगाने बारे।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही हैं।	2022		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
19	2020-307-100	रोपा से थरोपा तक सड़क का सुधार करना।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही हैं।	2022		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
20	2020-307-101	उरवा से ती नाला थवारिग तक सम्पर्क सड़क का निर्माण।ग्राम पंचायत मूरंग।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही हैं।	2022		0.25	औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
21	2020-307-102	बालती नाला से ग्रामग सनथग तक सम्पर्क सड़क का निर्माण।ग्राम पंचायत मूरंग	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही हैं।	2022		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
22	2020-307-103	सुमरा गाव से बौद्ध सामुदायिक भवन तक जीपयोग्य सड़क का निर्माण	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही हैं।	2022		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
23	2020-307-104	शुषतीपो से धराटो तक सम्पर्क सड़क का निर्माण ग्राम पंचायत उरनी।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही हैं।	2022		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।

क्र. सं.	कम्प0 कोड	मुख्य शीर्ष/ विभाग का नाम/पूर्ण विवरण सहित/भवन स्वरूप इत्यादि	स्वीकृति वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 31.3.19 तक कुल आबंटित बजट	प्रारम्भ से 30.9.19 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.9.2019 तक कुल भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना अवधि/वर्ष	शेष कार्य के लिए धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित परिचय	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24	2020-307-105	बाकरादेन से सोरादेन तक समपर्क सडक का निर्माण वाया कुलिगराग । गाव उरनी ।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है ।	2022		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा ।
25	2020-307-106	दिलबार खोरी से पंचायत घर तक समपर्क सडक का निर्माण । ग्राम पंचायत उरनी ।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है ।	2022		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा ।
26	2020-307-107	मारकुपो से क्यूमरेपा तक जीप योगय सडक का निर्माण । गाव रिब्बा ।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है ।	2022		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा ।
27	2020-307-108	देवता मन्दिर से सुसाग तक जीप योगय सडक का निर्माण । गाव रिप्पा	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है ।	2022		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा ।
28	2020-307-109	बरी रोड का सुधार करना ।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है ।	2022		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा ।
29	2020-307-110	लियो से बेनंग तक जीप योगय सडक का निर्माण ग्राम पंचायत पूर्वनी ।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है ।	2022		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा ।
30	2020-307-111	छोण्डा से कुटागे तक जीप योगय सडक का निर्माण । ग्राम पंचायत तराण्डा ।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है ।	2022		5.00	औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा ।
31	2020-307-112	शागे से काबा सम्पर्क सडक का निर्माण वाया चामासो । ग्राम पंचायत कटगांव ।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है ।	2022		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा ।
32	2020-307-113	जीप स्टेण्ड सापनी से सापनी कण्डा तक सडक का निर्माण वाया हुरी ।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है ।	2022		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा ।
33	2020-307-114	रा0व0 मा0 पा0 सापनी तक सम्पर्क सडक का निर्माण ।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है ।	2022		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा ।
34	2020-307-157	कुकरिंग रोपानग तेलेक्यू से पलिंगचे तक जीप योगय सडक का निर्माण वाया रेगस्तंग गाव कुप्पा ।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है ।	2022		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा ।
35	2020-307-158	हांगो सेतु से सुन्नी डोगरी तक सडक का निर्माण । गाम पंचायत लियो	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है ।	2022		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा ।
36	2020-307-159	छोल्तू से तेपानग तक जीप योगय सडक का निर्माण । गाव जानी	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है ।	2022		5.00	औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा ।
37	2020-307-163	पानूगो सडक का निर्माण गाम पंचायत शौग ।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है ।	2022		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा ।

क्र. सं.	कम्प0 कोड	मुख्य शीर्ष/ विभाग का नाम/पूर्ण विवरण सहित/भवन स्वरूप इत्यादि	स्वीकृति वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 31.3.19 तक कुल आबंटित बजट	प्रारम्भ से 30.9.19 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.9.2019 तक कुल भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना अवधि/वर्ष	शेष कार्य के लिए धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित परिचय	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
38	2020-307-164	4 किमी मोड से शेननादेन तक सम्पर्क सड़क का निर्माण। गाव सापनी।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही हैं।	2022		1.00	औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
39	2020-307-165	शिरगचे से सारयो तक सम्पर्क सड़क का निर्माण ग्राम पंचायत बटसेरी।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही हैं।	2022		5.00	औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
40	2020-307-166	सेरिगचे से चुलबारयो तक सम्पर्क सड़क का निर्माण। गाम पंचायत बटसेरी	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही हैं।	2022		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
41	2020-307-167	पिओ पहली कैची से पांगी नाला तक सड़क का सुधार करना।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही हैं।	2022		10.00	औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
42	2020-307-168	शुकारचेन से लागसारिंग बाया बोरपो तक सम्पर्क सड़क का निर्माण। ग्राम पंचायत कल्पा	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही हैं।	2022		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
43	2020-307-169	पाशा कण्डा से बुंरजी कण्डा तक सम्पर्क सड़क का निर्माण। ग्राम पंचायत कल्पा	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही हैं।	2022		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
44	2020-307-171	रल्ली से मेबर तक सम्पर्क सड़क का निर्माण।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही हैं।	2022		10.19	औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
45	2020-307-172	बाई पास रोड रिकागपिओ से पानड तक सम्पर्क सड़क का निर्माण गाव युवारिगी	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही हैं।	2022		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
46	2020-307-173	शातिचो नाला से पुरलो लानसा तक सम्पर्क सड़क का निर्माण ग्राम पंचायत तेलंगी।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही हैं।	2022		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
47	2020-307-176	सम्पर्क सड़क थाच से अप्पर थाच तक एम्बुलेस योग्य सड़क का निर्माण।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही हैं।	2022		5.00	औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
48	2020-307-177	चासु बस स्टैण्ड से शौग खडड तक सम्पर्क सड़क का निर्माण।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही हैं।	2022		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
49	2020-307-178	कंगोस गाव के लिए सम्पर्क सड़क का निर्माण। गाव सुगरा	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही हैं।	2022		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
50	2020-307-179	राष्ट्रीय उच्च मार्ग से रामणी गाव के लिए सम्पर्क सड़क का निर्माण।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही हैं।	2022		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
51	2020-307-182	बस स्टैण्ड युला गाव के लिए सम्पर्क सड़क का निर्माण।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही हैं।	2022		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।

क्र. सं.	कम्प0 कोड	मुख्य शीर्ष/ विभाग का नाम/पूर्ण विवरण सहित/भवन स्वरूप इत्यादि	स्वीकृति वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 31.3.19 तक कुल आबंटित बजट	प्रारम्भ से 30.9.19 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.9.2019 तक कुल भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना अवधि/वर्ष	शेष कार्य के लिए धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित परिचय	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
52	2020-307-184	शेरपा कलोनी से एचआरटी रूनी तक सम्पर्क सड़क का निर्माण गाम पंचायत नाथपा।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है।	2022		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
53	2020-307-185	कनेड् सम्पर्क सड़क का सुधार करना।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है।	2022		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
54	2020-307-187	शौग सम्पर्क सड़क का सुधार करना।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है।	2022		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
55	2020-307-188	बारंग गाव के लिए एम्बुलेस योग्य सड़क का निर्माण।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है।	2022		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
56	2020-307-190	प्राथमिक स्वास्थ्य कानम से एन0 एच0 5 तक सम्पर्क सड़क का निर्माण।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है।	2022		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
57	2020-307-191	अप्पर रिजिंग कण्डा पूह तक सम्पर्क सड़क का निर्माण।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है।	2022		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
58	2020-307-193	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पूह से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पूह तक सम्पर्क सड़क का निर्माण।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है।	2022		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
59	2020-307-194	शांगो से कान्डगरंग तक जीप योग्य सड़क का निर्माण।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है।	2022		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
60	2020-307-196	चिस्काओ से पानूगो बाया कनारो जीप योग्य सड़क का निर्माण ग्राम पंचायत रोधी।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है।	2022		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
61	2020-307-197	शांगो से तिपाने तक सड़क का निर्माण। ग्राम पंचायत कटगांव।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है।	2022		5.00	औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
62	2020-307-198	खोशारंग रोला(Black Spot) से रोधी बस स्टैंड तक केश बैरियर लगाना।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है।	2022		10.00	औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
63	2020-307-199	सांगला कण्डा के लिए सम्पर्क सड़क का निर्माण।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है।	2022		10.00	औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
64	2020-307-201	रुनछम्पो से शरकपी तक सड़क का सुधार करना।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है।	2022		5.00	औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
65	2020-307-202	रुनछम्पो मोड से गांव युवारंगी मन्दिर तक सड़क का सुधार करना।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है।	2022		5.00	औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
66	2020-307-205	थेमगारंग से बास्या नदी तक सड़क का निर्माण।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है।	2022		0.10	औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
67	2020-307-207	थेमगारंग से हेलीपेड तक सड़क का निर्माण।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है।	2022		0.10	औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।

क्र. सं.	कम्प0 कोड	मुख्य शीर्ष/ विभाग का नाम/पूर्ण विवरण सहित/भवन स्वरूप इत्यादि	स्वीकृति वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 31.3.19 तक कुल आबंटित बजट	प्रारम्भ से 30.9.19 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.9.2019 तक कुल भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना अवधि/वर्ष	शेष कार्य के लिए धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित परिचय	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
68	2020-307-209	मोरंग झुले के समीप रिटेनिंग दिवार का निर्माण।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही हैं।	2022		0.10	औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
69	2020-307-210	सर्म्पक सड़क निचार से निचला पुनसपा के लिए सर्म्पक सड़क का निर्माण।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही हैं।	2022		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
70	2020-307-218	एन0एच0-5 (पुल) श्रीमतीडांग से दुकती थोल दुमथिंग तक सर्म्पक सड़क का निर्माण।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही हैं।	2022		5.00	औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
71	2020-307-318	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निचार से उषा माता मन्दिर तक सर्म्पक सड़क एवं प्रवेश द्वार का निर्माण।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही हैं।	2022		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
72	2020-307-331	खाब ब्रिज से थांगा तक मोटर योग्य सड़क का निर्माण। ग्राम पंचायत नमझा।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही हैं।	2022		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
73	2020-307-2479	टिकोडा से थाच, टिकारंग, तिलंगचे तक सड़क का निर्माण	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही हैं।			2.00	औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
74	2020-307-2480	तेलंगी के लिए सर्म्पक सड़क का निर्माण	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही हैं।			0.25	औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
कुल योग:-													818.00	

5054-04-796-02-S10N-पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0 के अर्न्तगत सड़कों का निर्माण

1	2016-307-529	डबलिंग गांव के लिए सड़क का अपग्रेडेशन करना।	2016	267.72		5.00		31.10	47.84	G-II = 5.100 तथा G-III 5.100 कि०मी० तक पूर्ण कर दिसा है।	2021		0.00	कार्य पूर्ण किया जाएगा।
2	2016-307-532	लिओ पुल से हांगो गांव के लिए सड़क का अपग्रेडेशन करना।	2016	775.93		7.00		38.10	81.6	G-II = 12.00, G-III 8.000 कि०मी० तक पूर्ण कर दिसा है।	2021		0.00	80 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जाएगा।
3	2016-307-533	आसरंग गांव के लिए सड़क का परिवर्धन/सम्बर्धन करना।	2016	563.37		4.98		35.10	0	G-II = 6.00, G-III 4.000 कि०मी० तक पूर्ण कर दिसा है।	2021		0.00	70 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
4	2016-307-534	पोवारी पिओ पांगी के लिए सड़क का अपग्रेडेशन करना।	2016	194.28		0.01		10.52		औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही हैं।	2022		0.00	औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
5	2016-307-535	आकपा से जगी गांव के लिए सड़क का पविर्धन/सम्बर्धन करना।	2016	202.30		0.01		20.01		औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही हैं।	2022		0.00	औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
6	2016-307-536	जंगी से लिप्पा गांव के लिए सड़क का अपग्रेडेशन करना।	2016	305.32		0.01		34.90	58.01	कार्य प्रगति पर है	2021		0.00	कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
7	2016-307-537	पानवी गांव के लिए सर्म्पक सड़क का निर्माण।	-	568.62	-	-	2 ^{०00}	2 ^{०00}	-	-	2021	-	0.00	निविदा आमंत्रित की जा रही है।

क्र. सं.	कम्प0 कोड	मुख्य शीर्ष/ विभाग का नाम/पूर्ण विवरण सहित/भवन स्वरूप इत्यादि	स्वीकृति वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 31.3.19 तक कुल आबंटित बजट	प्रारम्भ से 30.9.19 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.9.2019 तक कुल भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना अवधि/वर्ष	शेष कार्य के लिए धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित परिचय	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	2016-307-538	टापरी (छोल्हू) जानी के लिए सड़क का निर्माण।	-	476.6	-	-	2 ^{०00}	2 ^{०00}	-	-	2021	-	0.00	कार्य प्रगति पर है।
9	2016-307-539	चौरा मझगांव रुपी के लिये सड़क का निर्माण।	-	1489.05	-	-	9 ^{०99}	9 ^{०99}	-	-	2021	-	0.00	कार्य प्रगति पर है।
10	2016-307-540	वांगतू काफनू सड़क का अपग्रेडेशन करना।	-	0	-	-	1 ^{०00}	1 ^{०00}	-	-	2021	-	0.00	कार्य पूर्ण कर दिया गया है।
11	2018-307-469	करच्छम- शौंग सड़क पर एम0टी0 कार्य करना।	2008			1.00		5.11	4.10	औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है।	2022		0.00	औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
12		नेसंग गांव के लिए सड़क का अपग्रेडेशन करना।	2017	606.42		0.00		0.00	0	कार्य ठेकेदार का आबंटित कर दिया है।	2022		0.00	कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
योग													0.00	

5054-04-796-03-सूनम-आर0 आई0 डी0 एफ0/ नावार्ड के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण।

1	2004-307-42054	रिब्बा कण्डा के लिए सड़क का निर्माण।	2004	757.70		40.00		75.00	86.63	किटिंग 6.500 कि0मी0 तक कर दी है।	2022		50.00	कटिंग का कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
2	2009-307-399	चुगलिंग चौक से कल्पा कण्डा के लिए सड़क का निर्माण।	2009	0.00		0.00	0.00	21.00	0.00	औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है	2022		20.00	औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
3	2015-307-686	पिओ खवांगी से एन0 एच0 तक सम्पर्क सड़क का निर्माण।	2015	255.54		50.00	0.00	48.00	49.47	किटिंग 3.600 कि0मी0 तक कर दी है।	2022		50.00	कटिंग का कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
4	2016-307-623	निचार से वांगतू के लिए सड़क का निर्माण।	2016	-	-	23.97	0.01	0.01	0.01	किटिंग 0.150 कि0मी0 तक कर दी है।	2022		130.02	कार्य प्रगति पर है।
5	2016-307-624	गांव रामणी के लिए पुल सहित सड़क का निर्माण।	2016	-	-	39.78	0.01	0.00	0.01	-	2022	-	20.00	-
6	2017-307-946	रांगले से मीरु सम्पर्क सड़क का निर्माण।	2017	495.69	-	40.82	30.00	30.00	30.00	F/C = 1.650 Km. C.D = 0.500 Km.	2022		150.00	कार्य प्रगति पर है।
7	2017-307-947	करच्छम सापनी सड़क का सूधार करना।	2017	947.94	-	141.02	30.00	30.00	30.00	F/C = 2.00 Km. C.D = 0.500 Km.	2022	270.00	300.00	कार्य प्रगति पर है।
8	2018-307-487	ढंगी गांव सम्पर्क मार्ग का विस्तार तथा पक्का करना।	2018	361.66		49.96		21.00	49.92	सूधार का कार्य 3.500 कि0मी0 तक कर दी है।	2022		50.00	सोलिंग व वियरिंग का कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
9	2019-307-215	यंगपा-। के लिए सम्पर्क सड़क का निर्माण।	2019	-	-	22.89	40.00	40.00	40.00	F/C = 0.600 Km.	2022	-	100.00	कार्य प्रगति पर है।
वास्तविक नई याजनाएं:-														
1	2020-307-676	शौंगलौंग बारंग रोड को पक्का करना।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है।	2022		50.00	औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
योग													920.02	

क्र. सं.	कम्प0 कोड	मुख्य शीर्ष/ विभाग का नाम/पूर्ण विवरण सहित/भवन स्वरूप इत्यादि	स्वीकृति वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 31.3.19 तक कुल आबंटित बजट	प्रारम्भ से 30.9.19 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.9.2019 तक कुल भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना अवधि/वर्ष	शेष कार्य के लिए धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित परिव्यय	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

5054-80-796-09-सू-आर0 आई0 डी0 एफ0/नावार्ड के अर्न्तगत पुलों का निर्माण।

1	2015-307-679	रुशकलिंग से तालिंग के लिए पुल का निर्माण।	2015	511.61		0.00		50.00		DNIT स्वीकृति हेतु उच्च कार्यालय हेतु भेज दी गई है।	2022		149.98	निविदाएं आमन्त्रित की जाएगी।
2	2017-307-950	शांगो सम्पर्क सड़क पर पुल का निर्माण।					10.00	10.00		एबटमेंट का कार्य प्रगति पर है।	2022		0.01	
3	2019-307-216	यंगपा-।। सम्पर्क सड़क पर पुल का निर्माण।					10.00	10.00		एबटमेंट का कार्य प्रगति पर है।	2022		0.01	
योग													150.00	

5054-80-796-05-सू-मुख्य पुलों के निर्माण पर व्यय

1	2011-307-605	हांगो नाला पर पुल का निर्माण।	2011	144.36		0.00		25.01		कार्य पूर्ण कर दिया है।	2022	129.00	1.00	देनदारिया शेष है।
2	2012-307-81	काछांग छोग नाला में पुल का निर्माण ग्रा0प0रोपा	2012			0.00		0.04		औपाचारिकताएं पूर्ण की जा रही है	2022		0.01	औपाचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
3	2013-307-154	सुमदों नाला पर हंगमत स्थान पर पुल का निर्माण।	2013			0.00		0.02		औपाचारिकताएं पूर्ण की जा रही है	2022		0.01	औपाचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
4	2014-307-393	चुलिंग गांव के लिए पुल का निर्माण	2014			18.00	8.00	36.00	1.03	कार्य पूर्ण कर दिया है।	2021		7.00	देनदारिया शेष है।
5	2016-307-1290	कटगांव के लिए पुल का निर्माण।	2016			5.00		5.01		औपाचारिकताएं पूर्ण की जा रही है	2022		0.01	औपाचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
6	2017-307-970	बस्पा खडड पर शौंग पिलिंगचे सम्पर्क सड़क पर पुल का निर्माण करना।	2017			5.00		7.00		औपाचारिकताएं पूर्ण की जा रही है	2022		15.00	औपाचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
7	2017-307-971	याशंग सम्पर्क सड़क पर पुल का निर्माण।	2017			0.01		0.03		औपाचारिकताएं पूर्ण की जा रही है	2022		0.01	औपाचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
8	2018-307-504	मुरगं में सतलुज नदी पर बने पुल की मुरम्मत।	2018			40.00	0.00	6.92		पुल की मुरम्मत यान्त्रिक मण्डल ढली के द्वारा की जा रही है।	2021		5.00	कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
9	2018-307-507	मुरगं नाले पर बेली पुल की मुरम्मत	2018			0.00	0.00	5.00		कायै पूर्ण कर दिया है	2021		1.00	देनदारिया शेष है।
10	2018-307-2107	उरनी मीरु सड़क पर पुल खड के उपर मोटर योग्य पुल का निर्माण।	2018			0.01		0.01		औपाचारिकताएं पूर्ण की जा रही है	2022		0.01	औपाचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
11	2019-307-221	रिब्बा पुल की विशेष मुरम्मत।	2019	32.10		0.01	10.01	0		मुरम्मत का कार्य प्रगति पर है।	2021		5.00	कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
12	2019-307-223	पुराना हिन्दुस्तान मार्ग बरी में बरी नाला के उपर पुल का निर्माण करना।	2019			10.00		10.00			2021		0.01	
13	2019-307-224	होल्डो नाला के उपर पुल का निर्माण गांव रिस्पा	2019	241.71		0.01	46.59	0	0.00	A/A & E/S प्राप्त कर दी गई है तथा वैली पुल लगाने हेतु पुल का सामान Procure किया जा रहा है	2021	100	29.71	पूल का कायै पूर्ण कर दिया जाएगा।
14	2019-307-225	सपिति नदी पर हौ नामक स्थान पर पुल का निर्माण गांव लियों				2.00		2.00		औपाचारिकताएं पूर्ण की जा रही है	2021		0.01	औपाचारिकतायें पूर्ण करने पर कार्य आरम्भ किया जाएगा।

क्र. सं.	कम्प0 कोड	मुख्य शीर्ष/ विभाग का नाम/पूर्ण विवरण सहित/भवन स्वरूप इत्यादि	स्वीकृति वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 31.3.19 तक कुल आर्बिटित बजट	प्रारम्भ से 30.9.19 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.9.2019 तक कुल भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना अवधि/वर्ष	शेष कार्य के लिए धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित परिव्यय	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
वास्तविक नई स्कीमें														
1	2020-307-222	लम्छुंग में तैती खड्ड के उपर पैदल चलने योग्य फुट ब्रिज का निमाण	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है	2022	20.00	5.00	औपचारिकतायें पूर्ण करने पर कार्य आरम्भ किया जाएगा।
2	2020-307-224	समदोलिंग (गार्डन कलानी) स्पीति नदी पर वाहन योग्य पुल का निर्माण।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है	2022		0.01	औपचारिकतायें पूर्ण करने पर कार्य आरम्भ किया जाएगा।
3	2020-307-226	पुरवा नाला के उपर पैदल चलने योग्य पुल का पुन निर्माण।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है	2022		0.01	औपचारिकतायें पूर्ण करने पर कार्य आरम्भ किया जाएगा।
4	2020-307-228	तागलिंग नाला पर पैदल चलने योग्य पुल का मुरम्मत करना।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है	2022		5.00	औपचारिकतायें पूर्ण करने पर कार्य आरम्भ किया जाएगा।
5	2020-307-230	कोटा नामक स्थान पर फुट ब्रीज का निर्माण।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है	2022		0.10	औपचारिकतायें पूर्ण करने पर कार्य आरम्भ किया जाएगा।
6	2020-307-232	कायो नाला पर फुट ब्रीज का निर्माण।ग्राम पंचोत बरी।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है	2022		0.10	औपचारिकतायें पूर्ण करने पर कार्य आरम्भ किया जाएगा।
7	2020-307-234	लल्मती नाला पर पुल का निर्माण।ग्राम पंचोत चारंग।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है	2022		10.00	औपचारिकतायें पूर्ण करने पर कार्य आरम्भ किया जाएगा।
8	2020-307-237	तैती खड्ड के उपर मोटर योग्य पुल का निर्माण गांव लिप्पा।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है	2022		15.00	औपचारिकतायें पूर्ण करने पर कार्य आरम्भ किया जाएगा।
9	2020-307-1325	परला झाबुंग में रानम नाला के उपर पुल का निर्माण करना।ग्राम पंचायत झाबुंग।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है	2022		1.00	औपचारिकतायें पूर्ण करने पर कार्य आरम्भ किया जाएगा।
योग :													100.00	

5054-80-796-06-सून-रोपवेज तथा केवलवेज के निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय

1	2015-307-235	शिंगवी नाला ठंगी सं शकयाल कण्डा तक स्पेन का निर्माण	2015	0		0.00		0.55		औपचारिकतायें पूर्ण की जा रही है।	2021		0.01	औपचारिकतायें पूर्ण करने पर कार्य आरम्भ किया जाएगा।
2	2015-307-236	सम्पर्क सडक थाच से तरण्डा कण्डा तक स्पेन का निर्माण		2600000		0.00	4.92	7.45	3.00	कार्य प्रगति पर है।	2021	0	5.00	कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
3	2019-307-213	शानकुई से शुकचल कण्डा ठांगी में सपैन का निर्माण।	2019	0		0				औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है	2021		0.01	बजट प्राप्ति व औपचारिकतायें पूर्ण करने पर कार्य आरम्भ किया जाएगा।
4	2019-307-226	लमछुंग तावतो से रिम्बूर तक स्पेन निर्माण।		17.07		2.5	7.55	0	2.5	झूले की नीव का कार्य प्रगति पर है।	2021		5.00	कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
5	2019-307-1936	थोडेन से शिल्टी रोड तक स्पेन का निर्माण। ग्राप0 रोधी				5.00				औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है	2021		0.01	औपचारिकतायें पूर्ण करने पर कार्य आरम्भ किया जाएगा।
6	2019-307-1937	बोकटू से घेटासखा तक स्पेन का निर्माण। ग्राप0 पंगी।				5.00				औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है	2021		0.01	औपचारिकतायें पूर्ण करने पर कार्य आरम्भ किया जाएगा।

क्र. सं.	कम्प0 कोड	मुख्य शीर्ष/ विभाग का नाम/पूर्ण विवरण सहित/भवन स्वरूप इत्यादि	स्वीकृति वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 31.3.19 तक कुल आबंटित बजट	प्रारम्भ से 30.9.19 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.9.2019 तक कुल भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना अवधि/वर्ष	शेष कार्य के लिए धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित परिचय	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
वास्तविक नई योजनाएं:-														
1	2020-307-240	सवा से ताये तक स्पेन का निर्माण। ग्रा0प0 आसरंग	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है	2022		4.81	बजट प्राप्ति व औपचारिकतायें पूर्ण करने पर कार्य आरम्भ किया जाएगा।
2	2020-307-241	रल्ली में यगछपलाने से योचे व योचे से यगछपलाने और यगछपलाने से सरजशाफट तक स्पेन का निर्माण। ग्राम पंचायत रल्ली।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है	2022		1.00	बजट प्राप्ति व औपचारिकतायें पूर्ण करने पर कार्य आरम्भ किया जाएगा।
3	2020-307-243	बारंग पुल से बालीदेन और बालीदेन से चुलधारंग तक स्पेन का निर्माण। ग्राम पंचायत बारंग।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है	2022		0.10	बजट प्राप्ति व औपचारिकतायें पूर्ण करने पर कार्य आरम्भ किया जाएगा।
4	2020-307-245	बस स्टैण्ड से शाकामो तक स्पेन का निर्माण। ग्राम पंचायत युला	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है	2022		0.01	बजट प्राप्ति व औपचारिकतायें पूर्ण करने पर कार्य आरम्भ किया जाएगा।
5	2020-307-247	शाचुकमा से गयलछन व गयलछन से क्योथाग तक स्पेन का निर्माण। ग्राम पंचायत नेसंग।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है	2022		0.01	बजट प्राप्ति व औपचारिकतायें पूर्ण करने पर कार्य आरम्भ किया जाएगा।
6	2020-307-248	सारिंग सडक से रिथोमंग तक स्पेन का निर्माण। ग्राम पंचायत चगांव।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है	2022		0.01	बजट प्राप्ति व औपचारिकतायें पूर्ण करने पर कार्य आरम्भ किया जाएगा।
7	2020-307-250	मोसमा मनुरी मे स्पेन का निर्माण। ग्राम पंचायत चांगो।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है	2022		0.01	बजट प्राप्ति व औपचारिकतायें पूर्ण करने पर कार्य आरम्भ किया जाएगा।
8	2020-307-1459	कुटंगचे के लिए स्पेन का निर्माण गांव थाच। ग्राम पंचायत तरंडा।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है	2022		0.01	बजट प्राप्ति व औपचारिकतायें पूर्ण करने पर कार्य आरम्भ किया जाएगा।
योग:-													16.00	
5055-00-796-02-सूनु-सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय														
1	2000-122-33362	पूह में बस स्टैण्ड का निर्माण।	2000	142.60		3.00		35.72		धरातल मंजिल का स्लैब डाल दिया है।	2021	106.00	0.01	कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
2	2005-122-43762	भावानगर में बस स्टैण्ड का निर्माण।	2005	11217000	-	82.00	8.00	8.00	122.64	1/2 भाग बेसमेंट का स्लैब डाल दिया गया है।	2021	95.00	3.00	कार्य प्रगति पर है।
3	2007-122-51929	बरी में वर्षा शालिका का निर्माण।	2007	105400	-	-	3.00	3.00	3.00	-	2021	-	1.73	स्थल उपलब्ध नहीं है।
4	2008-122-54927	बस स्टैण्ड निचार को चौड़ा करना एवं वर्षाशालिका का निर्माण करना	2008	82.76	-	41.17	8.98	8.98	17.50	Column raised upto 1st floor.	2021	60.00	3.00	कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
5	2009-122-11	काफनू बस स्टैंड में शौचालय सहित वर्षाशालिका का निर्माण	2009	-	-	-	0.01	0.01	0.01	-	2021	-	2.00	रैन शैलटर का कार्य पूर्ण है
6	2009-122-12	बस स्टैंड सरंग का विस्तार करना।	2009				0.01			कार्य प्रगति पर है।	2021		0.01	कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
7	2010-122-5	बस स्टैंड पांगी का विस्तार तथा रैन शैलटर कर निर्माण करना।	2010				3.00		3.00	रैन शैलटर का कार्य पूर्ण है	2021		0.01	देनदारियां शेष है।
8	2010-122-11	बस स्टैंड चांसू का विस्तार करना।	2010	-	-	5.13	0.01	0.01	10.01	75प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है।	2021	-	0.01	रिटैनिंग वाल का कार्य प्रगति पर है।

क्र. सं.	कम्प0 कोड	मुख्य शीर्ष / विभाग का नाम / पूर्ण विवरण सहित / भवन स्वरूप इत्यादि	स्वीकृति वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 31.3.19 तक कुल आबंटित बजट	प्रारम्भ से 30.9.19 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.9.2019 तक कुल भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना अवधि / वर्ष	शेष कार्य के लिए धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित परिचय	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	2012-122-8	बस स्टैंड कानम का निर्माण करना तथा वहां पर शौचालय तथा वर्षाशालिका का निर्माण करना।	2012	98.87		0.01		0.01		औपचारिकतायें पूर्ण की जा रही है।	2021		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद कार्य शुरू किया जाएगा।
10	2012-122-9	बस स्टैंड मोरंग का निर्माण करना तथा शौचालय तथा वर्षाशालिका का निर्माण।	2012	15.77		0.01		0.01		रिटैनिंग वाल का कार्य पूर्ण कर दिया है।	2021		0.01	कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
11	2012-122-11	गुरुसंज्ञस मैदान रारंग मे वर्षा शालिका का निर्माण	2012			0.01				औपचारिकतायें पूर्ण की जा रही है।	2021		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद कार्य शुरू किया जाएगा।
12	2014-122-5	सुन्नम मे बस स्टैंड तथा वर्षाशालिका का निर्माण।	2014			1.00				औपचारिकतायें पूर्ण की जा रही है।	2021		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद कार्य शुरू किया जाएगा।
13	2014-122-6	रिब्बा मे बस स्टैंड तथा वर्षाशालिका का निर्माण	2014			0.01				कार्य प्रगति पर है।	2021		0.01	कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
14	2016-122-10	लिप्पा में बस स्टैंड तथा वर्षाशालिका का निर्माण	2016			0.01				औपचारिकतायें पूर्ण की जा रही है।	2021		0.01	औपचारिकतायें पूर्ण करने के पश्चात कार्य आरम्भ कर लिया जाएगा।
15	2018-122-4	हुरी में बस स्टैंड, वर्षाशालिका, शौचालय, रिटैनिंग वाल, ब्रेस्ट वाल का निर्माण।	2018			0.01		0.01		औपचारिकतायें पूर्ण की जा रही है।	2021		0.01	औपचारिकतायें पूर्ण करने के पश्चात कार्य आरम्भ कर लिया जाएगा।
16	2019-122-4	गाव जानी में वर्षा शालिका, बस स्टैंड व कार पार्किंग का निर्माण।	2019			0.01		0.01		औपचारिकतायें पूर्ण की जा रही है।	2021		0.01	औपचारिकतायें पूर्ण करने के पश्चात कार्य आरम्भ कर लिया जाएगा।
17	2019-122-5	बस स्टैंड कटगाव का निर्माण	2019			0.01		0.01		औपचारिकतायें पूर्ण की जा रही है।	2021		0.01	औपचारिकतायें पूर्ण करने के पश्चात कार्य आरम्भ कर लिया जाएगा।
18	2019-122-6	बस स्टैंड यांगपा का निर्माण	2019			0.01		0.01		औपचारिकतायें पूर्ण की जा रही है।	2021		0.01	औपचारिकतायें पूर्ण करने के पश्चात कार्य आरम्भ कर लिया जाएगा।
19	2019-122-7	भावानगर में बहुमजिला पार्किंग का निर्माण नजदीक किनफैंड भवन।	2019			7.02		7.02		औपचारिकतायें पूर्ण की जा रही है।	2021		0.01	औपचारिकतायें पूर्ण करने के पश्चात कार्य आरम्भ कर लिया जाएगा।
20	2019-122-8	निचार बरी सम्पर्क सडक के जीरो पोएन्ट पर वर्षा शालिका का निर्माण	2019			3.00		3.00		औपचारिकतायें पूर्ण की जा रही है।	2021		4.00	औपचारिकतायें पूर्ण करने के पश्चात कार्य आरम्भ कर लिया जाएगा।
वास्तविक नई योजनाएं:-														
1	2020-122-1	नमज्ञा बस स्टैंड का विस्तार करना।	2020							औपचारिकतायें पूर्ण की जा रही है।	2022		0.01	बजट प्राप्ति के पश्चात कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।
2	2020-122-2	किल्बा गांव मे धरातल मंजिल में बस टर्मिनल एवम प्रथम व द्वितीय मंजिल पर सामुदायिक भवन का निर्माण।	2020							औपचारिकतायें पूर्ण की जा रही है।	2022		5.00	बजट प्राप्ति के पश्चात कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।
3	2020-122-3	चगाव में बस स्टैंड तथा वर्षा शालिका का निर्माण।	2020							औपचारिकतायें पूर्ण की जा रही है।	2022		8.00	औपचारिकतायें पूर्ण करने के पश्चात कार्य आरम्भ कर लिया जाएगा।
4	2020-122-4	बस स्टैंड रिब्बा में पार्किंग स्थल का निर्माण।	2020							औपचारिकतायें पूर्ण की जा रही है।	2022		0.01	औपचारिकतायें पूर्ण करने के पश्चात कार्य आरम्भ कर लिया जाएगा।

क्र. सं.	कम्प0 कोड़	मुख्य शीर्ष/ विभाग का नाम/पूर्ण विवरण सहित/भवन स्वरूप इत्यादि	स्वीकृति वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 31.3.19 तक कुल आबंटित बजट	प्रारम्भ से 30.9.19 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.9.2019 तक कुल भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना अवधि/वर्ष	शेष कार्य के लिए धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित परिचय	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	2020-122-5	बस स्टैण्ड कुप्पा के नजदीक वर्षा शालिका का निर्माण ।	2020							औपचारिकतायें पूर्ण की जा रही है ।	2022		0.01	औपचारिकतायें पूर्ण करने के पश्चात कार्य आरम्भ कर लिया जाएगा ।
6	2020-122-6	चगाव उरनी जंगशन रोड पर वर्षा शालिका का निर्माण करना ।	2020							औपचारिकतायें पूर्ण की जा रही है ।	2022		0.01	औपचारिकतायें पूर्ण करने के पश्चात कार्य आरम्भ कर लिया जाएगा ।
7	2020-122-7	बस स्टैण्ड आसंरग के नजदीक पार्किंग स्थल का निर्माण ।	2020							औपचारिकतायें पूर्ण की जा रही है ।	2022		0.01	औपचारिकतायें पूर्ण करने के पश्चात कार्य आरम्भ कर लिया जाएगा ।
8	2020-122-8	बारंग में शौचालय सहित वर्षा शालिका का निर्माण ।	2020							औपचारिकतायें पूर्ण की जा रही है ।	2022		0.01	औपचारिकतायें पूर्ण करने के पश्चात कार्य आरम्भ कर लिया जाएगा ।
9	2020-122-9	पूर्वनी में पार्किंग स्थल का निर्माण ।	2020							औपचारिकतायें पूर्ण की जा रही है ।	2022		0.01	औपचारिकतायें पूर्ण करने के पश्चात कार्य आरम्भ कर लिया जाएगा ।
10	2020-122-10	डीएवी स्कूल रिकागपिओ के नजदीक पार्किंग स्थल का निर्माण ।	2020							औपचारिकतायें पूर्ण की जा रही है ।	2022		0.01	औपचारिकतायें पूर्ण करने के पश्चात कार्य आरम्भ कर लिया जाएगा ।
11	2020-122-11	सुगरा में कार पार्किंग का निर्माण ।	2020							औपचारिकतायें पूर्ण की जा रही है ।	2022		0.01	औपचारिकतायें पूर्ण करने के पश्चात कार्य आरम्भ कर लिया जाएगा ।
12	2020-122-12	गुरफू में कार पार्किंग का निर्माण । ग्राम पंचायत उरनी	2020							औपचारिकतायें पूर्ण की जा रही है ।	2022		0.01	औपचारिकतायें पूर्ण करने के पश्चात कार्य आरम्भ कर लिया जाएगा ।
13	2020-122-13	भाबानगर में पार्किंग स्थल का निर्माण ।	2020							औपचारिकतायें पूर्ण की जा रही है ।	2022		0.01	औपचारिकतायें पूर्ण करने के पश्चात कार्य आरम्भ कर लिया जाएगा ।
14	2020-122-14	बस स्टैण्ड टापरी का सुधार करना ।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है ।	2022		5.00	औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा ।
15	2020-122-15	रिकांग पिओ में HDFC बैंक के समीप वर्षाशालिका का निर्माण	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है ।	2022		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा ।
16	2020-122-16	मोरंग झूले के समीप पार्किंग स्थल का निर्माण ।	2020							औपचारिकतायें पूर्ण की जा रही है ।	2022		4.00	औपचारिकतायें पूर्ण करने के पश्चात कार्य आरम्भ कर लिया जाएगा ।
17	2020-122-17	नाको मे पार्किंग स्थल का निर्माण ।	2020							औपचारिकतायें पूर्ण की जा रही है ।	2022		4.00	औपचारिकतायें पूर्ण करने के पश्चात कार्य आरम्भ कर लिया जाएगा ।
योग													40.00	

4215-01-796-01-सून-ग्रामीण पेयजल योजना पर पूंजीगत परिचय

1	1999-306-28171	पूह मण्डल में पेयजल योजनाओं हेतु विभिन्न पेयजल स्रोतों का सुधार करना	1999	37.67		10.00	20.00	23.75	37.17	प्रकालन तैयार किया जा रहा है ।	2021	4.00	8.02	औपचारिकताएं पूर्ण होने उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा ।
2	2002-306-35572	-यथोपरि-योजना निगवारें ग्राम पंचायत कटगौव ।	2002	10.17		6.00	-	14.04	8.01	90 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर दिया है टैन्क वितरण प्रणाली का कार्य पूर्ण किया जाना है	2020	5.00	5.00	शेष कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा ।
3	2002-306-35626	-यथोपरि- पोंगी छामलें से पोंगी ।	2007	30.91		1.70	0.00	27.25	34.18	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर दिया है	2021	2.00	2.00	कार्य पूर्ण है तथा देनदारियों शेष है ।

क्र. सं.	कम्प0 कोड	मुख्य शीर्ष/ विभाग का नाम/पूर्ण विवरण सहित/भवन स्वरूप इत्यादि	स्वीकृति वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 31.3.19 तक कुल आबंटित बजट	प्रारम्भ से 30.9.19 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.9.2019 तक कुल भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना अवधि/वर्ष	शेष कार्य के लिए धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित परिचय	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	2005-306-43446	अग्निशमन विभाग की गाड़ियों के लिये पानी की आपूर्ति हेतु पिओ में हार्डसेट्स का निर्माण।	2006	40.75		6.00	-	43.49	33.99	90 प्रतिशत काम कर लिया है	2021	5.00	5.00	शेष कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
5	2006-306-46610	पेयजल योजना नालजों से बौद्ध मन्दिर ग्राम पंचायत पोंगी ।	2006	36.90		1.00	-	22.74	34.17	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर दिया है	2020	3.00	0.01	कार्य पूर्ण है तथा देनदारियों शेष है।
6	2006-306-46617	पेयजल योजना दैया से जापरोदेन ग्रा0 खवांगी का निर्माण	2006	36.12		2.00	-	47.54	43.54	90 प्रतिशत काम कर लिया है	2021	2.00	0.01	शेष कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
7	2008-306-54007	पेयजल योजना सापनी चरण-1 से 4	2010	91.91		2.00	-	44.50	67.19	95 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर दिया है	2021	10.00	0.01	शेष कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
8	2008-306-54012	पेयजल योजना सोयालिंग से कोठी कण्डा	2009	56.83		10.00	-	15.00	30.87	80 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर दिया है	2021	4.00	4.00	शेष कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
9	2008-306-54517	पेयजल योजना गरारों का निर्माण ।	2008	52.58		8.00	-	34.19	26.25	90 प्रतिशत कार्य पूर्ण है	2021	15.00	15.00	शेष कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
10	2009-306-154	पीओ मण्डल के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के सर्वेक्षण के लिये प्रावधान	2009	27.16	संशोधित प्राकलन तैयार किया जा रहा है।	2.00		6.50	67.54		2021	15.00	15.00	औपचारिकताएं पूर्ण होने उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
11	2009-306-662	पेयजल योजना गांव शंकर से कालेरंग ग्राम पंचायत चगांव	2006	67.33		15.00	-	21.40	29.65	70 प्रतिशत काम कर लिया है	2021	3.00	3.00	शेष कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।
12	2009-306-667	पेयजल योजना फुलरा गारंग से कक्शतल ग्राम पंचायत रामणी का निर्माण	2012	25.16		5.00	-	15.31	16.50	80 प्रतिशत काम कर लिया है	2021	5.00	5.00	शेष कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।
13	2010-306-882	पेयजल योजना पानवी का निर्माण।	2011	36.70		4.00	-	6.00	33.15	70 प्रतिशत काम कर लिया है	2021	4.00	4.00	शेष कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।
14	2010-306-989	पेयजल योजना गोत्रंग कण्डा से रंगरुम का निर्माण ग्राम पंचायत सुंगरा	2010	15.73		2.00	-	2.01	12.00	90 प्रतिशत काम कर लिया है	2021	2.00	2.00	शेष कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।
15	2012-306-44	पेयजल योजना यंग तांगलिंग ग्रां0पं0 तांगलिंग	2014	31.21		5.00	-	13.00	43.22	70 प्रतिशत काम कर लिया है	2021	20.00	5.00	शेष कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।
16	2013-306-3	पेयजन योजना पुष्पा, बुरांग, छोदिग का निर्माण ग्राम पंचायत रुपी	2013	22.49		10.00	-	16.00	90.04	80 प्रतिशत काम कर लिया है	2021	5.00	5.00	शेष कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।
17	2013-306-5	पेयजन योजना छोलिंग का निर्माण ग्राम पंचायत मीरु	2013	56.58		2.00	-	4.01	0.00	प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है	2021	25.00	15.00	औपचारिकताएं पूर्ण होने उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
18	2014-306-613	पेयजल योजना गंगारंग स्त्रौत से डांगडांगसी खरोगला ग्राम पंचायत रक्छम का निर्माण।	2015	24.57		0.01	0.00	4.02	16.00	80: कार्य पूर्ण कर दिया है	2021	2.00	2.00	शेष कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।

क्र. सं.	कम्प0 कोड	मुख्य शीर्ष/ विभाग का नाम/पूर्ण विवरण सहित/भवन स्वरूप इत्यादि	स्वीकृति वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 31.3.19 तक कुल आबंटित बजट	प्रारम्भ से 30.9.19 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.9.2019 तक कुल भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना अवधि/वर्ष	शेष कार्य के लिए धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित परिव्यय	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	2014-306-614	पेयजल योजना तुकविलांका शेरपले लाखांग का निर्माण।	2014			0.01		0.01					2.00	कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।
20	2014-306-1055	पेयजल योजना टापरी का निर्माण।	2015	74.22		0.01	0.00	6.02	10.93	40 प्रतिशत काम कर लिया है	2021	20.00	20.00	शेष कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।
21	2015-306-901	पेयजल योजना बाटो रिब्बा का बिस्तार करना	2015	20.00		5.00	0.00	8.50		कार्य का सर्वेक्षण किया जा रहा है	2020	1.00	1.00	
22	2015-306-909	सांगला कण्डा में सोरोदेन से तपन्ती सारिंग तक पेयजल योजना का निर्माण।	2015	25.70		2.00	0.00	3.11	19.23	90 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर दिया है	2021	5.00	5.00	शेष कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
23	2016-306-295	ग्राम स्पीलो के लिये पेयजल योजना कानम नाला से शकरीपानुग का निर्माण।	2016			5.00	0.00	5.00	0.00	कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।	2020	10.00	1.00	
24	2016-306-298	पेयजल योजना दूनो का निर्माण ग्रा0प0 निचार।	2016			2.00	0.00	2.00	0.00	प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है	2021		2.00	औपचारिकताएं पूर्ण होने उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
25	2016-306-300	पेयजल योजना नागासोदेन से आनोदेन ग्रा0प0 बारंग का निर्माण।	2016	30.98		0.50	0.00	0.50	18.50	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर दिया है	2021	2.00	2.00	देनदारियां शेष है।
26	2016-306-304	पेयजल योजना तराण्डा का पुर्न निर्माण।	2016	36.08		3.00	0.00	8.01	5.00	40 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर दिया है	2021	15.00	15.00	शेष कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
27	2017-306-436	पेयजल योजना का काचे मोड से बुरसुमांग और लेबर कोलोनी तक नये स्रोत का टेप करना ग्रा0 प0 मुरंग।	2017			0.25	0.00	1.25	0.00	प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है	2021		1.00	औपचारिकताएं पूर्ण होने उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
28	2017-306-437	पेयजल योजना स्कीबा का निर्माण।	2017	62.00		5.00	0.00	5.00	30.00	निविदाएं आमन्त्रित कर दी गई है	2021		23.00	कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
29	2017-306-439	पेयजल योजना रोदोनांग से श्कामों का नवीनीकरण करना	2017			0.01	0.00	0.01		प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है	2021		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
30	2017-306-440	पेयजल योजना यांगवोरो से शुलिंगडोदो का निर्माण।	2017			0.01	0.00	0.01		प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है	2021		0.10	औपचारिकताएं पूर्ण होने उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
31	2017-306-441	पेयजल योजना सकीबा के नये स्रोत का टेप करना ग्राम पंचायत रिसपा।	2017			0.50	0.00	2.50		प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है	2021		1.00	औपचारिकताएं पूर्ण होने उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
32	2017-306-442	पेयजल योजना लिप्पा के नये स्रोत का टेप करना ग्राम पंचायतलिप्पा।	2017			0.50	0.00	1.50		प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है	2021		1.00	औपचारिकताएं पूर्ण होने उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
33	2017-306-443	पेयजल योजना कोटांगपरा के नये स्रोत का टेप करना ग्राम पंचायत ठंगी।	2017			0.25	0.00	1.25		प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है	2021		1.00	औपचारिकताएं पूर्ण होने उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
34	2017-306-445	पेयजल योजना डबल्रिग के पाईप लाईन बदलना तथा HDPE पाईप द्वारा पीने के पानी को टेप करना	2017			5.00	0.00	5.00		प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है	2021		1.00	औपचारिकताएं पूर्ण होने उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।

क्र. सं.	कम्प0 कोड	मुख्य शीर्ष/ विभाग का नाम/पूर्ण विवरण सहित/भवन स्वरूप इत्यादि	स्वीकृति वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 31.3.19 तक कुल आबंटित बजट	प्रारम्भ से 30.9.19 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.9.2019 तक कुल भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना अवधि/वर्ष	शेष कार्य के लिए धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित परिव्यय	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
35	2017-306-446	पेयजल योजना कानम का नवीनीकरण का निर्माण	2017	18.00		1.00	0.00	2.00	5.00	निविदाएं आमन्त्रित कर दी गई है	2021		10.00	कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
36	2017-306-447	पेयजल योजना नियुगलसरी का निर्माण।	2017	22.91		1.73	0.00	1.73	0.00	प्राकलन तैयार किया जा रहा है	2021		8.00	औपचारिकताएं पूर्ण होने उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
37	2017-306-613	कल्या गांव के लिए पेयजल योजना का निर्माण।	2017	326.36		2.00	0.00	2.25	0.00	प्राकलन तैयार किया जा रहा है	2021		10.00	औपचारिकताएं पूर्ण होने उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
38	2018-306-262	पेयजल योजना डेवर कण्डा (चांगचे) से बोनिंग सारिंग का निर्माण	2017			0.01	0.00	0.01	0.00	कार्य का सर्वेक्षणधीन है	2021		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
39	2018-306-276	गोतरुम से माथेम कण्डे तक पेयजल पाईप लाईन विछाने का कार्य। ग्रा0प0 सुंगरा।	2018	33.87		0.01	0.00	0.01	0.00	प्राकलन तैयार किया जा रहा है	2021	10.00	1.00	औपचारिकताएं पूर्ण होने उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
40	2018-306-287	ग्राम पंचायत जानी में यूलो सीन पर स्टोरेज टैंक का निर्माण।	2018			0.01	0.00	0.01	0.00	प्राकलन तैयार किया जा रहा है	2021		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
41	2018-306-291	पेयजल योजना होमटे का निर्माण।	2018	13.84		0.01	0.00	0.01	11.77	30 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर दिया गया है।	2021	14.00	10.00	शेष कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
42	2018-306-293	पेयजल योजना कटगांव का निर्माण।	2018	48.05		0.01	0.00	0.01	0.00	प्राकलन तैयार किया जा रहा है	2021	20.00	1.00	औपचारिकताएं पूर्ण होने उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
43	2018-306-295	पेयजल योजना गुरगुरी का निर्माण ग्राम पंचायत रुपी।	2018	44.07		0.01	0.00	0.01	0.00	प्राकलन तैयार किया जा रहा है	2021	20.00	1.00	औपचारिकताएं पूर्ण होने उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
44	2018-306-298	शिकायत कमरा सह स्टोर आईपीएच अनुभाग कटगांव का निर्माण	2018			0.01	0.00	0.01	0.00	भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है।	2021		0.01	भूमि अधिग्रहण के उपरान्त अगामि कार्यवाही की जाएगी।
45	2018-306-300	पेयजल योजना थंगरी का निर्माण ग्रा0प0 काफनू	2018	4.11		0.01	0.00	0.01	1.48	20 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर दिया गया है।	2021	4.00	4.00	शेष कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
46	2018-306-301	पेयजल योजना नाग मंदिर का निर्माण ग्राम पंचायत यंगपा।	2018	3.85		0.01	0.00	0.01	0.00	20 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर दिया गया है।	2021	3.00	3.00	शेष कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
47	2018-306-303	पेयजल योजना रिसरो नाला से रेता छान टैंक का निर्माण ग्रा0प0 यूला	2018	23.23		0.01	0.00	0.01	0.00	प्राकलन तैयार किया जा रहा है	2021	20.00	5.00	औपचारिकताएं पूर्ण होने उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
48	2018-306-306	पेयजल योजना लाशुधर से रुमनंग तक का निर्माण ग्रा0प0 पांगी।	2018	9.44		2.00	0.00	2.00	0.00	20 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर दिया गया है।	2021	9.50	7.50	शेष कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
49	2018-306-313	पेयजल योजना किबर का निर्माण ग्राम पंचायत पूर्वनी।	2018			0.01	0.00	0.01	0.00	कार्य का सर्वेक्षण किया जा रहा है	2021		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
50	2019-306-172	रिसपा स्कूल के लिए होल्डो नाले से पीने के पानी उपलब्ध करना।	2019			5.00		5.00		औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है	2021		2.00	औपचारिकताएं पूर्ण होने उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
51	2019-306-173	पेयजल योजना सुन्नी का निर्माण गाव लियो	2019	19.56		8.39		8.39	0.00	औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है	2021		8.00	औपचारिकताएं पूर्ण होने उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।

क्र. सं.	कम्प0 कोड	मुख्य शीर्ष/ विभाग का नाम/पूर्ण विवरण सहित/भवन स्वरूप इत्यादि	स्वीकृति वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 31.3.19 तक कुल आबंटित बजट	प्रारम्भ से 30.9.19 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.9.2019 तक कुल भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना अवधि/वर्ष	शेष कार्य के लिए धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित परिचय	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
52	2019-306-174	होलडो से आकपा (दोलदेन) फेस-2 में पेयजल योजना का निर्माण	2019			0.10		0.10		औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही हैं	2021		1.00	औपचारिकताएं पूर्ण होने उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
53	2019-306-175	फुटुंग मुलो से गुईशा तक पेयजल योजना का निर्माण ग्रा0प0 रक्छम				0.10		0.10		औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही हैं	2021		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
54	2019-306-1232	पेयजल योजना रुनी कलोनी का निर्माण।				0.10				औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही हैं	2021		0.10	औपचारिकताएं पूर्ण होने उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
55	2019-306-1234	पेयजल योजना पांगी नाला से पिओ टाउनशिप का निर्माण।				0.10				औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही हैं	2021		15.00	औपचारिकताएं पूर्ण होने उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
		वास्तविक नई स्कीमें												
1	2020-306-2	पेयजल योजना पांगी नाला से कल्पा का निर्माण।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही हैं	2022		0.10	औपचारिकताएं पूर्ण होने उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
2	2020-306-3	पेयजल योजना शुरीग से सागनाये का निर्माण। ग्रा0 प0 काफनू।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही हैं	2022		0.10	औपचारिकताएं पूर्ण होने उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
3	2020-306-4	पेयजल योजना शारकुनाग से काफनू का निर्माण। ग्राम पंचायत काफनू।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही हैं	2022		0.10	औपचारिकताएं पूर्ण होने उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
4	2020-306-5	पेयजल योजना बूरे का निर्माण। ग्राम पंचायत यागपा	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही हैं	2022		0.10	औपचारिकताएं पूर्ण होने उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
5	2020-306-6	पेयजल योजना शूकाओ का निर्माण। ग्राम पंचायत यागपा	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही हैं	2022		0.10	औपचारिकताएं पूर्ण होने उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
6	2020-306-7	पेयजल योजना पेकपो का निर्माण। ग्राम पंचायत यांगपा	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही हैं	2022		0.10	औपचारिकताएं पूर्ण होने उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
7	2020-306-8	पेयजल योजना हासीधारंग का निर्माण। ग्राम पंचायत यागपा	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही हैं	2022		0.10	औपचारिकताएं पूर्ण होने उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
8	2020-306-9	पेयजल योजना पोलीरा से सेरिंग का निर्माण।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही हैं	2022		0.10	औपचारिकताएं पूर्ण होने उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
9	2020-306-10	पेयजल योजना शरपो सन्थग का निर्माण। ग्राम पंचायत रिब्बा।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही हैं	2022		0.10	औपचारिकताएं पूर्ण होने उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
10	2020-306-11	पेयजल योजना लिजंग का पुर्ननिर्माण। ग्राम पंचायत रिस्पा	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही हैं	2022		0.10	औपचारिकताएं पूर्ण होने उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
11	2020-306-12	पेयजल योजना रा0उ0 पा0 नेसग का निर्माण। ग्राम पंचायत नेसंग	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही हैं	2022		0.10	औपचारिकताएं पूर्ण होने उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
12	2020-306-13	पेयजल योजना सुमतोत का पुर्ननिर्माण करना। ग्राम पंचायत रोपा	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही हैं	2022		0.10	औपचारिकताएं पूर्ण होने उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
13	2020-306-14	ई0 एम0 आर0 एस0 निचार के लिए पेयजल योजना का निर्माण।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही हैं	2022		8.00	औपचारिकताएं पूर्ण होने उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।

क्र. सं.	कम्प0 कोड	मुख्य शीर्ष/ विभाग का नाम/पूर्ण विवरण सहित/भवन स्वरूप इत्यादि	स्वीकृति वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 31.3.19 तक कुल आबंटित बजट	प्रारम्भ से 30.9.19 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.9.2019 तक कुल भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना अवधि/वर्ष	शेष कार्य के लिए धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित परिव्यय	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	2020-306-15	पेयजल योजना थापासारिंग से किमसारिंग का निर्माण।ग्राम पंचायत सांगला ।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है	2022		0.10	औपचारिकताएं पूर्ण होने उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
15	2020-306-16	पेयजल योजना सांगला कण्डे से लोअर रेशवाल का निर्माण।ग्राम पंचायत सांगला ।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है	2022		10.00	औपचारिकताएं पूर्ण होने उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
16	2020-306-17	पेयजल योजना मिखमनती से शिवे बौद्ध मन्दिर का निर्माण।ग्राम पंचायत ज़ाबुंग ।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है	2022		2.34	औपचारिकताएं पूर्ण होने उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
17	2020-306-18	थापासारिंग मे जल भण्डारन टैंक का निर्माण।ग्राम पंचायत सांगला ।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है	2022		5.00	औपचारिकताएं पूर्ण होने उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
18	2020-306-19	मेबर नाला (पांगी) से युवारंगी गांव तक पेयजल योजना का निर्माण।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है	2022		5.00	औपचारिकताएं पूर्ण होने उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
19	2020-306-20	छेरिंग कण्डा से थनोचा बस्ती (तरण्डा) के लिए पेयजल योजना का निर्माण।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है	2022		5.00	औपचारिकताएं पूर्ण होने उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
20	2020-306-21	गंगारंग गांव की छुटी हुई आबादी के लिए पेयजल योजना का निर्माण।ग्राम पंचायत सांगला ।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है	2022		5.00	औपचारिकताएं पूर्ण होने उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
21	2020-306-22	रांगबा कण्डा के लिए पेयजल योजना का निर्माण।ग्राम पंचायत कामरु।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है	2022		0.10	औपचारिकताएं पूर्ण होने उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
22	2020-306-23	बरी नाला से भाबानगर के लिए पेयजल योजना का निर्माण।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है	2022		0.10	औपचारिकताएं पूर्ण होने उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
23	2020-306-122	पेयजल योजना कानम नाला से रंगरा के नये स्त्रोत का टेप करना ग्राम पंचायत स्पीलो ।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है	2022		0.10	औपचारिकताएं पूर्ण होने उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
24	2020-306-548	पेयजल योजना पोंडा का निर्माण	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है			0.25	
योग													300.00	
4215-01-796-03-सूनु-मल निकासी स्कीमों पर व्यय														
1	2001-306-35637	मल प्रवाह योजना भावानगर ।	2001			4.00	-	6.00	0.00	प्राकलन तैयार किया जा रहा है	2021		20.00	औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर लिया जाएगा।
2	2005-306-43491	मल प्रवाह योजना सांगला ।	2007	416.23	संशोधित प्राकलन तैयार किया जा रहा है।	35.00	-	144.77	193.36		2021	20.00	10.00	फेस -I IV or V का कार्य किया जाना है।

क्र. सं.	कम्प0 कोड़	मुख्य शीर्ष/ विभाग का नाम/पूर्ण विवरण सहित/भवन स्वरूप इत्यादि	स्वीकृति वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 31.3.19 तक कुल आबंटित बजट	प्रारम्भ से 30.9.19 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.9.2019 तक कुल भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना अवधि/वर्ष	शेष कार्य के लिए धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित परिचय	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	2007-306-51131	रिब्बा गाँव में मल प्रवाह प्रणाली उपलब्ध करवाना।	2007	299.00		0.01	0.00	3.02	3.00	डीपीआर नाबार्ड को भेजा गया है।	2021	80.00	1.00	
4	2008-306-58662	मल प्रवाह योजना कलपा ।	2018	933.66		1.00	-	1.01	14.77	प्राकलन तैयार किया जा रहा है	2021	919.00	10.00	औपचारिकताएँ पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर लिया जाएगा।
5	2009-306-185	मलनिकासी योजना का गांव सरंग में निर्माण ।	2009	129.00		1.00	0.01	14.02	55.60	1900 मी0 डीआई पाईप बिछा दी गई है व शेष कार्य प्रगति पर है।	2022	60.00	15.00	300 मी0 डीआई पाईप बिछाया जाना है तथा देनदारियों शेष है।
6	2010-306-948	मल प्रवाह योजना टापरी ।	2010			1.00	-	5.84	0.00	प्राकलन तैयार किया जा रहा है	2021		13.91	औपचारिकताएँ पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर लिया जाएगा।
7	2010-306-971	मल प्रवाह योजना गांव पांगी ।	2010	285.43		0.06	-	0.07	0.00	प्राकलन तैयार किया जा रहा है	2021		0.01	औपचारिकताएँ पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर लिया जाएगा।
8	2010-306-1014	रिकांगपिओ की छुटी हुई आबादी के लिये मल निकासी प्रणाली की व्यवस्था ।	2010	437.06		34.50	-	39.50	40.35	प्राकलन तैयार किया जा रहा है	2021	40.00	5.00	औपचारिकताएँ पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर लिया जाएगा।
9	2012-306-47	मल प्रवाह योजना छितकुल ।	2012	296.70		1.00	-	2.01	0.00	प्राकलन तैयार किया जा रहा है	2021		5.00	औपचारिकताएँ पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर लिया जाएगा।
10	2015-306-250	मल प्रवाह योजना नमज्ञा ।	2015			0.01		5.01	0.00	कार्य का अन्वेषण किया जा रहा है			0.01	प्राकलन बनाने के उपरान्त कार्य आरम्भ किया जाएगा
11	2015-306-251	मल प्रवाह योजना पूह।	2015	534.00		0.01		5.01	50.00	प्राकलन तैयार किया जा रहा है	2021		0.01	औपचारिकताएँ पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर लिया जाएगा।
12	2016-306-307	मल प्रवाह /निकासी योजना वार्ड न0 4 ग0प0 किलबा	2016			0.09		0.15	0.00	पत्राक संख्या 2128-31 दिनांक 26 फरवरी 2018 द्वारा सम्बन्धित ग्राम पंचायत को मल संशोधन संयंत्र के लिए भूमि चयनित करने हेतु लिखा गया है तदोउपरान्त आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।	2021		0.01	पत्राक संख्या 2128-31 दिनांक 26 फरवरी 2018 द्वारा सम्बन्धित ग्राम पंचायत को मल संशोधन संयंत्र के लिए भूमि चयनित करने हेतु लिखा गया है तदोउपरान्त आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
13	2016-306-316	रिकांग पिओ मण्डल के अन्तर्गत मल निकासी का सर्वेक्षण ।	2016			1.00		4.05	0.00	प्राकलन तैयार किया जा रहा है।	2021		10.00	औपचारिकताएँ पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर लिया जाएगा।
14	2016-306-318	मल प्रवाह/निकासी योजना कोटी।	2016			0.01	0.00	1.02	0.00	प्राकलन तैयार किया जा रहा है।	2021		0.01	औपचारिकताएँ पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर लिया जाएगा।
15	2017-306-427	मल प्रवाह/निकासी योजना खवांगी ग्रा0 प0 खवांगी ।	2018			0.01	0.00	0.06	0.00	पत्राक संख्या 2128-31 दिनांक 26.02.2018 द्वारा सम्बन्धित ग्राम पंचायत को मल संशोधन संयंत्र के लिए भूमि चयनित करने हेतु लिखा गया है तदोउपरान्त आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।	2021		0.01	पत्राक संख्या 2128-31 दिनांक 26 फरवरी 2018 द्वारा सम्बन्धित ग्राम पंचायत को मल संशोधन संयंत्र के लिए भूमि चयनित करने हेतु लिखा गया है तदोउपरान्त आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

क्र. सं.	कम्प0 कोड	मुख्य शीर्ष/ विभाग का नाम/पूर्ण विवरण सहित/भवन स्वरूप इत्यादि	स्वीकृति वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 31.3.19 तक कुल आबंटित बजट	प्रारम्भ से 30.9.19 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.9.2019 तक कुल भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना अवधि/वर्ष	शेष कार्य के लिए धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित परिव्यय	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	2019-306-650	रिकांगपिओ के लिए अतिरिक्त सीवररेज लाईन का निर्माण।	2019			0.25		0.25		प्राकलन तैयार किया जा रहा है।	2021		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर लिया जाएगा।
		वास्तविक नई योजनाएं:-												
1	2020-306-24	मल प्रवाह/निकासी योजना रिस्पा।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है	2022		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
2	2020-306-49	मल प्रवाह/निकासी योजना मीरु का निर्माण।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है	2022		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
3	2020-306-125	मल प्रवाह/निकासी योजना निचार एवं ई0एम0 आर0 एस0 निचार का निर्माण।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है	2022		30.00	औपचारिकताएं पूर्ण होने उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
योग													120.00	
4215-01-796-05-सून्-पुरानी पेयजल योजनाओं का पुनः निर्माण														
1	1995-306-19140	पिओ शहर में पेयजल योजना का विस्तार।	1995	24.72		5.00	-	5.00	13.54	70 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर दिया गया है	2021	10.00	0.10	शेष कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।
2	2002-306-35932	जलापूर्ति योजना मूरंग का पुनः निर्माण।	2002	38.96		4.00	0.00	44.76	34.17	50एमएम पाईप विछाना, सेडिमन्टेशन टैंक व स्टोरेज टैंक का कार्य पूर्ण है	2020	8.20	1.00	50एमएम का पाईप विछाना, अत फिल्टर स्टोरेज टैंक का कार्य करना है।
3	2009-306-178	पेयजल योजना कुप्पा।	2011	23.18		1.00	-	2.00	10.03	75 प्रतिशत कार्य हो चुका है	2021	1.00	1.00	शेष कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।
4	2009-306-180	पेयजल योजना रूपी का नवीनकरण।	2009	94.35		4.00	-	4.01	0.00	प्राकलन तैयार किया जा रहा है।	2021	40.00	1.00	औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर लिया जाएगा।
5	2009-306-183	पेयजल योजना चुनंग ड्रुआ का नवीनीकरण।	2015	21.56		10.00	-	11.52	20.61	95 प्रतिशत कार्य हो चुका है	2021	2.00	2.00	शेष कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।
6	2009-306-334	पेयजल योजना अप्पर शौंग का नवीनीकरण।	2013	31.99		3.00	-	5.02	16.72	100 प्रतिशत कार्य हो चुका है	2021	2.00	2.00	कार्य पूर्ण कर लिया है व देनदारिया शेष है।
7	2010-306-835	पुरानी पेयजल योजना निगुलसारी का नवीकरण।	2011	23.72		4.00	-	18.01	9.83	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है	2021	2.00	2.00	कार्य पूर्ण कर लिया है व देनदारिया शेष है।
8	2010-306-858	पुरानी पेयजल योजना टिकरंग ग्राम पंचायत तरण्डा का नवीकरण	2015	13.14		1.00	-	1.01	11.18	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है	2021	1.00	1.00	कार्य पूर्ण कर लिया है व देनदारिया शेष है।
9	2010-306-882	पुरानी पेयजल योजना पानवी का नवीकरण	2011	36.70		2.00	-	10.00	33.15	90 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है	2021	4.00	4.00	शेष कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।
10	2010-306-905	पुरानी पेयजल योजना थापासारिंग का नवीकरण	2010			4.00	-	4.03	0.00	प्राकलन बनाया जा रहा है	2021		4.90	औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर लिया जाएगा।
11	2013-306-8	पेयजल योजना बरी (तिबंग से चांगे, दख्खा से ग्रामंग का पुनः निर्माण ग्रां0पं0 बरी।	2013	97.23		1.00	-	1.00	0.00	प्राकलन बनाया जा रहा है	2021	50.00	5.00	औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर लिया जाएगा।
12	2013-306-9	पेयजल योजना काच,कंगोस का पुनः निर्माण ग्रां0पं0 पौडा।	2013	36.35		4.00	-	4.00	22.00	50 प्रतिशत कार्य पूर्ण है।	2021	10.00	10.00	शेष कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।

क्र. सं.	कम्प0 कोड	मुख्य शीर्ष/ विभाग का नाम/पूर्ण विवरण सहित/भवन स्वरूप इत्यादि	स्वीकृति वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 31.3.19 तक कुल आबंटित बजट	प्रारम्भ से 30.9.19 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.9.2019 तक कुल भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना अवधि/वर्ष	शेष कार्य के लिए धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित परिचय	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	2013-306-10	पेयजल योजना चौरा, कफोर का निर्माण ग्रं0पं0 निगुलसरी ।	2013	62.47		1.00	-	1.00	0.00	प्राकलन बनाया जा रहा है	2021		5.00	औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर लिया जाएगा।
14	2014-306-624	पेयजन योजना सुल्म का पुनःनिर्माण ।	2014	81.56		3.26	0.00	16.01	46.00	80 प्रतिशत कार्य पूर्ण है।	2020	30.00	5.00	शेष कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।
15	2016-306-332	पेयजल योजना रेशवाल सांगला का पुनः निर्माण	2016			0.01	0.00	0.01	0.00	प्राकलन बनाया जा रहा है	2021		1.00	औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर लिया जाएगा।
16	2016-306-335	पेयजन योजना युवारंगी का पुनः निर्माण ।	2016	16.57		0.01	0.00	0.01	6.24	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण है	2021	5.00	0.10	कार्य पूर्ण कर लिया है व देनदारिया शेष है।
17	2016-306-339	पेयजल योजना लावरंग का पुनः निर्माण ।	2016	86.00		0.01	0.00	0.03		निविदाएं आमन्त्रित कर दी गई है	2020		1.00	कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
18	2016-306-341	पेयजल योजना चुलिंग का पुनः निर्माण ।	2016	40.00		0.01	0.00	0.05	15.00	कार्य प्रगति पर है	2020		5.00	कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
19	2017-306-430	पेयजल योजना मुरंग झूला का पुनः निर्माण ।	2017	19.87		0.01	0.00	0.02		निविदाएं आमन्त्रित कर दी गई है	2020		5.00	कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
20	2017-306-431	पेयजल योजना पूह का पुनः निर्माण ।	2017			0.01	0.00	0.02		प्राकलन बनाया जा रहा है	2020		0.10	औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर लिया जाएगा।
21	2017-306-432	पेयजल योजना चुयिन का पुनः निर्माण ग्रं0 प0 रिब्बा ।	2017			0.01	0.00	0.03		कार्य प्रगति पर है	2020		1.00	
22	2017-306-435	पेयजल योजना थैमगारंग का पुनः निर्माण ।	2017	116.2		0.01	0.00	0.01	0.00	प्राकलन तैयार किया जा रहा है	2021		0.10	औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर लिया जाएगा।
23	2018-306-321	लाबेन से मूरंग गांव के लिए पेयजल योजना का पुनः निर्माण ।	2018	34.53		0.01	0	0.02	0	निविदाएं आमन्त्रित कर दी गई है	2020		10.00	औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर लिया जाएगा।
24	2018-306-322	लिप्पा पेजर खडड से लिप्पा गांव व भियांग तक पेयजल योजना का निर्माण ।	2018	81.16		0.01	0	0.02	0	प्राकलन स्वीकृत किया जा चुका है	2020		10.00	औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर लिया जाएगा।
25	2018-306-323	पेयजल योजना डुमंगती का पुनः निर्माण ग्रम पंचायत कल्या ।	2018			0.01	0	0.02	0	प्राकलन तैयार किया जा रहा है	2021		0.10	औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर लिया जाएगा।
26	2018-306-324	शांतिधर से शुराधर गांव ग्रम पंचायत निधार के लिए पेयजल योजना का पुनः निर्माण ।	2018			0.01	0	0.02	0	प्राकलन तैयार किया जा रहा है	2021		0.10	औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर लिया जाएगा।
27	2018-306-327	सरंग पानुंग गांव ग्रम पंचायत कटगांव के लिए पेयजल योजना का पुनः निर्माण	2018	7.2		0.01		0.02	0	प्राकलन तैयार किया जा रहा है	2021	7.22	7.00	औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर लिया जाएगा।
28	2018-306-328	रामणी गांव ग्रम पंचायत रामणी के शोलोबरे से फोयीतंग तक के लिए पेयजल योजना का पुनःनिर्माण ।	2018	82.5		0.01		0.02	0	प्राकलन तैयार किया जा रहा है	2021		1.00	औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर लिया जाएगा।
29	2018-306-329	पेयजल योजना थरोपा का पुनः निर्माण ।	2018	19.77		0.01	0	0.02	15.00	90 प्रतिशत कार्य पूर्ण है	2020		5.00	शेष कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।

क्र. सं.	कम्प0 कोड	मुख्य शीर्ष/ विभाग का नाम/पूर्ण विवरण सहित/भवन स्वरूप इत्यादि	स्वीकृति वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 31.3.19 तक कुल आबंटित बजट	प्रारम्भ से 30.9.19 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.9.2019 तक कुल भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना अवधि/वर्ष	शेष कार्य के लिए धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित परिचय	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	2018-306-340	भूनाग्रेस से मेन स्टोर तक पेय जल योजना के पुनः निर्माण। ग्राव बुआ।	2018			0.10	0	0.11	0	प्राकलन तैयार किया जा रहा है	2020		0.60	औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर लिया जाएगा।
31	2018-306-342	पेयजल योजना रुशकलंग ग्रा0 प0 ग्याबूंग का पुनः निर्माण	2018			0.01	0	0.02	0	प्राकलन तैयार किया जा रहा है	2020		1.00	औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर लिया जाएगा।
32	2018-306-503	पेयजल योजना तराण्डा का पुनः निर्माण।	2018	38.1		0.01	0	0.01	0	प्राकलन तैयार किया जा रहा है	2021		1.00	औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर लिया जाएगा।
33	2018-306-351	मूरंग झूला पेयजल योजना क्यगरो से मूरंग झूला का निर्माण।	2018			0.10	0	0.10	0	प्राकलन तैयार किया जा रहा है	2020		1.00	औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर लिया जाएगा।
34	2018-306-353	पूह मण्डल के अर्न्तगत विभिन्न पेयजल योजनाओं के भण्डारण टैंकों के चारों तरफ कांटेदार तार लगाना	2018	24.00		0.10	0	0.10	7.00	कार्य प्रगति पर है	2020		5.00	शेष कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।
35	2018-306-354	पैयजल योजना रुशकलिंग ग्रा0प0 ज्ञावुंग का निर्माण।	2018			0.10	0	0.10	0	प्राकलन तैयार किया जा रहा है	2020		0.10	औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर लिया जाएगा।
36	2018-306-355	गार्डन कॉलोनी से बस स्टैण्ड लिओ तक पेयजल योजना।	2018			0.10	0	0.10	0	प्राकलन तैयार किया जा रहा है	2020		0.10	औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर लिया जाएगा।
37	2018-306-356	पेयजल योजना तालिंग ग्रा0प0 ज्ञावुंग का पुनः निर्माण	2018			0.10	0	0.10	0	प्राकलन तैयार किया जा रहा है	2020		0.10	औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर लिया जाएगा।
38	2018-306-357	पेयजल योजना नाको ग्रा0प0 मलिंग का पुनः निर्माण	2018	20.19		0.01		0.01	10.00	कार्य आरम्भ कर लिया जाएगा।	2020		4.00	कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।
39	2018-306-358	पेयजल योजना हंगमत फरका ग्रा0प0 हांगो का पुनः निर्माण	2018			0.01		0.01		प्राकलन तैयार किया जा रहा है	2020	20.00	5.00	औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर लिया जाएगा।
40	2018-306-359	पेयजल योजना लोअर चांगो के लिए नये स्ट्रोत टेप करना	2018			0.01		0.01		प्राकलन तैयार किया जा रहा है	2020		0.10	औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर लिया जाएगा।
41	2018-306-360	थंगकरमा में स्टोरेज टैंक की जैक्टिंग करना।	2018	20.00		5.00		5.00	10.00	प्राकलन तैयार किया जा रहा है	2020	10.00	8.00	कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।
42	2019-306-176	पेयजल योजना स्कीबा का पुर्ननिर्माण करना।	2019	60.00		0.10		0.10	30.00	50 प्रतिशत कार्य पूर्ण है	2020		8.00	शेष कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।
43	2019-306-177	पेयजल योजना शोरंग कण्डा का पुर्ननिर्माण करना।	2019	40.07		0.10		0.10		प्राकलन तैयार किया जा रहा है	2021		10.00	औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर लिया जाएगा।
44	2019-306-178	पेयजल योजना घरनालो से गोली दुमदुमका ब्रेलंगी व दुनी का पुर्ननिर्माण करना।	2019			14.00		14.00		प्राकलन तैयार किया जा रहा है	2021		5.00	औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर लिया जाएगा।
45	2019-306-179	पेयजल योजना बरगर नाला का पुर्ननिर्माण करना (गांव मेबर)	2018			0.10		0.10		प्राकलन तैयार किया जा रहा है	2021		0.10	औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर लिया जाएगा।
1	2020-306-25	वास्तविक नई स्कीमें पेयजल योजना मालिंग का पुर्ननिर्माण करना।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है	2022		0.10	औपचारिकताएं पूर्ण होने उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।

क्र. सं.	कम्प0 कोड	मुख्य शीर्ष / विभाग का नाम/पूर्ण विवरण सहित/भवन स्वरूप इत्यादि	स्वीकृति वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 31.3.19 तक कुल आबंटित बजट	प्रारम्भ से 30.9.19 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.9.2019 तक कुल भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना अवधि/वर्ष	शेष कार्य के लिए धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित परिचय	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	2020-306-27	पेयजल योजना बाटो कण्डा का निर्माण करना ।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है	2022		0.10	औपचारिकताएं पूर्ण होने उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा ।
3	2020-306-28	पेयजल योजना रोपा में विभिन्न जीआई पाईपों का डाय बदलना ।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है	2022		0.10	औपचारिकताएं पूर्ण होने उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा ।
4	2020-306-29	पेयजल योजना सांगला का पुनः निर्माण करना ।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है	2022		10.00	औपचारिकताएं पूर्ण होने उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा ।
5	2020-306-30	पेयजल योजना सुंगरा का पुनः निर्माण करना ।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है	2022		0.10	औपचारिकताएं पूर्ण होने उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा ।
योग													150.00	

4215-01-796-14-एस10एन-NRDWSS

1	2018-306-1520	पेयजल योजना पी0सी0 हैबिटेशन ठिकरू ग्र0पं0 किलबा का निर्माण ।	2019			0.01		0.01		100 प्रतिशत कार्य पूर्ण है ।	2020	0.50	0.50	देनदारिया शेष है ।
2	2018-306-1521	पेयजल योजना पी0सी0 हैबिटेशन लिंगने ग्र0पं0 किलबा का निर्माण ।	2019			0.01		0.01		100 प्रतिशत कार्य पूर्ण है ।	2020	0.10	0.10	देनदारिया शेष है ।
3	2018-306-1522	पेयजल योजना पी0सी0 हैबिटेशन तलंगचो ग्र0पं0 रोधी का निर्माण ।	2019			0.01		0.01		100 प्रतिशत कार्य पूर्ण है ।	2020	1.00	1.00	देनदारिया शेष है ।
4	2018-306-1523	पेयजल योजना पी0सी0 हैबिटेशन राधुले -1 ग्र0पं0 कलपा का निर्माण ।	2019			0.01		0.01		100 प्रतिशत कार्य पूर्ण है ।	2020	1.00	1.00	देनदारिया शेष है ।
5	2018-306-1524	पेयजल योजना पी0सी0 हैबिटेशन लंगसारिंग ग्र0पं0 कलपा का निर्माण ।	2019			0.01		0.01		100 प्रतिशत कार्य पूर्ण है ।	2020	1.00	1.00	देनदारिया शेष है ।
6	2018-306-1525	पेयजल योजना पी0सी0 हैबिटेशन सोसारिंग ग्र0पं0 रोधी का निर्माण ।	2019			0.01		0.01		100 प्रतिशत कार्य पूर्ण है ।	2020	0.20	0.20	देनदारिया शेष है ।
7	2018-306-1526	पेयजल योजना पी0सी0 हैबिटेशन छोटा कम्बा ग्र0पं0 छोटा कम्बा का निर्माण ।	2019			0.10		0.10		50 प्रतिशत कार्य पूर्ण है ।	2020	2.00	2.00	शेष कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा ।
8	2018-306-1527	पेयजल योजना पी0सी0 हैबिटेशन बड़ा कम्बा ग्र0पं0 छोटा कम्बा का निर्माण ।	2019			1.00		1.00		50 प्रतिशत कार्य पूर्ण है ।	2020	5.00	5.00	शेष कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा ।
9	2018-306-1528	पेयजल योजना पी0सी0 हैबिटेशन उद्योग केन्द्र और शारबों के निचे खवांगी बस्ती ग्र0पं0 खवांगी का निर्माण ।	2019			1.00		1.00		40 प्रतिशत कार्य पूर्ण है ।	2020	10.00	5.70	शेष कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा ।
10	2018-306-1529	पेयजल योजना पी0सी0 हैबिटेशन दाखाई ग्र0पं0 रोधी का निर्माण ।	2019			0.01		0.01		100 प्रतिशत कार्य पूर्ण है ।	2020	0.50	0.50	देनदारिया शेष है ।
11	2018-306-1530	पेयजल योजना पी0सी0 हैबिटेशन मीरू ग्र0पं0 मीरू का निर्माण ।	2019			0.01		0.01		60 प्रतिशत कार्य पूर्ण है ।	2020	2.00	2.00	शेष कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा ।

क्र. सं.	कम्प0 कोड	मुख्य शीर्ष / विभाग का नाम/पूर्ण विवरण सहित/भवन स्वरूप इत्यादि	स्वीकृति वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 31.3.19 तक कुल आबंटित बजट	प्रारम्भ से 30.9.19 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.9.2019 तक कुल भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना अवधि/वर्ष	शेष कार्य के लिए धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित परिव्यय	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	2018-306-1531	पेयजल योजना पी0सी0 हैबिटेशन शांगो ग्र0प0 कटगांव का निर्माण।	2019			0.10		0.10		100 प्रतिशत कार्य पूर्ण है।	2020	2.00	2.00	देनदारिया शेष है।
13	2018-306-1532	पेयजल योजना पी0सी0 हैबिटेशन कोठी और चुंगलिंग ग्र0प0 कोठी का निर्माण।	2019			5.00		5.00		70 प्रतिशत कार्य पूर्ण है।	2020	20.00	10.00	शेष कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।

योग													31.00	
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--

4702-00-796-01-सून-उठाउ सिंचाई योजना पर पूँजीगत परिव्यय

1	2017-306-600	सुन्म के लिए उठाउ सिंचाई योजना का निर्माण।	2017			0.25		2.05	0.00	प्राकलन तैयार किया जा रहा है।	2021		0.01	औपचारिकताए पूर्ण होन पश्चात कार्य आरम्भ कर लिया जाएगा।
2	2018-306-383	रूवांग नाला से ग्रामग कुल्ह के सीसे तक उठाउ सिंचाई योजना का निर्माण।	2018			0.05		0.05	0.00	प्राकलन तैयार किया जा रहा है।	2021		0.01	औपचारिकताए पूर्ण होन पश्चात कार्य आरम्भ कर लिया जाएगा।
3	2018-306-386	होजो नाला से गार्डन कालोनी पुह के लिए उठाउ सिंचाई योजना।	2018	573.00		0.10		0.11	40.00	10 प्रतिशत कार्य पूर्ण है।	2021		0.92	शेष कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।
4	2018-306-390	रोपा खडड से श्यासो के लिए उठाउ सिंचाई योजना।	2018			0.05		0.06	0.00	प्राकलन तैयार किया जा रहा है।	2021		0.01	औपचारिकताए पूर्ण होन पश्चात कार्य आरम्भ कर लिया जाएगा।
5	2018-306-395	बालधार खडड से रल्ली गांव तक 2.5 इन्च पाईप लाईन विछाने की योजना।	2018			0.04		0.05	0.00	प्राकलन तैयार किया जा रहा है।	2021		0.01	औपचारिकताए पूर्ण होन पश्चात कार्य आरम्भ कर लिया जाएगा।
6	2018-306-479	उठाउ सिंचाई योजना हांगो नाला से लागरचे गांव चुलिंग।	2018			0.01		0.02	0.00	प्राकलन तैयार किया जा रहा है।	2021		0.01	औपचारिकताए पूर्ण होन पश्चात कार्य आरम्भ कर लिया जाएगा।
7	2019-306-180	सतलुज से रालदेन सोमंग टैंक तक उठाउ सिंचाई योजना का निर्माण ग्रां0प0 रारंग।	2019			0.01		0.01		प्राकलन तैयार किया जा रहा है।	2021		0.01	औपचारिकताए पूर्ण होन पश्चात कार्य आरम्भ कर लिया जाएगा।
8	2019-306-181	उठाउ सिंचाई योजना नमझा।	2019			0.01		0.01		प्राकलन तैयार किया जा रहा है।	2021		0.01	औपचारिकताए पूर्ण होन पश्चात कार्य आरम्भ कर लिया जाएगा।
9	2019-306-645	उठाउ सिंचाई योजना स्पीलो का निर्माण।	2019			0.25		0.25		प्राकलन तैयार किया जा रहा है।	2021		0.01	औपचारिकताए पूर्ण होन पश्चात कार्य आरम्भ कर लिया जाएगा।

योग													1.00	
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--

4702-00-796-02-सून-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय

1	1998-306-28101	बहाव सिंचाई योजना ठोंगी का सम्बद्धन	1998	32.95		1.00		22.91	18.91	50 प्रतिशत कार्य पूर्ण है	2021	40.00	1.00	शेष कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।
2	1999-306-30592	बहाव सिंचाई योजना किरण खडूड से लिप्पा	1999	700.00		1.00		85.79	84.79	0 से 340 मी0 कार्य पूर्ण हो गया है।	2021		5.00	आरडी से 450 शीर्ष का निवदा लगाया जाएगा।
3	2000-306-32845	बहाव सिंचाई योजना गोलगारंग से ढाका रक्षम	2000	23.55		1.00		15.66	14.65	90 प्रतिशत कार्य पूर्ण है	2021	3.00	3.00	शेष कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।
4	2001-306-35061	बहाव सिंचाई योजना दारची से करसीजा ग्रां0 पंचायत यंगपा	2001	38.57		2.00		44.81	67.30	90 प्रतिशत कार्य पूर्ण है	2021	20.00	2.00	शेष कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।

क्र. सं.	कम्प0 कोड	मुख्य शीर्ष/ विभाग का नाम/पूर्ण विवरण सहित/भवन स्वरूप इत्यादि	स्वीकृति वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 31.3.19 तक कुल आबंटित बजट	प्रारम्भ से 30.9.19 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.9.2019 तक कुल भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना अवधि/वर्ष	शेष कार्य के लिए धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित परिव्यय	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	2001-306-35641	बहाव सिंचाई योजना रिब्बा ।	2001	134.28		1.00		41.97	94.00	80 प्रतिशत कार्य बीएडपी के तहत पूर्ण हो चुका है।	2021		5.00	शेष कार्य बीएडपी के तहत पूर्ण कर लिया जाएगा। अतः बजट बुरा से हटाया जाना है।
6	2001-306-35662	बहाव सिंचाई योजना पानासारिंग का सुधार ।	2001	93.40		0.10		32.67	68.00	90 प्रतिशत कार्य पूर्ण है	2021	10.00	10.00	शेष कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।
7	2002-306-35673	बहाव सिंचाई योजना फतथकरा से बेलिंगधार गाँव रोपा ।	2002	106.29		0.50		36.25	31.75		2021		0.01	जगह उपलब्ध नहीं है।
8	2002-306-35676	स्पीलों में कनिष्ठ अभियन्ता आवास का निर्माण ।	2002	5.80		0.01		5.20	4.18	90 प्रतिशत कार्य पूर्ण है	2021	10.00	5.00	शेष कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।
9	2002-306-35680	बहाव सिंचाई योजना लाम्बीधार से पांगी ।	2002	512.81		0.10		13.16	0.69	90 प्रतिशत कार्य पूर्ण है।	2021	20.00	5.00	शेष कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।
10	2002-306-35682	बहाव सिंचाई योजना भुप्पा कण्डा ।	2002	134.38		0.01		45.46	45.44	40 प्रतिशत कार्य पूर्ण है।	2021		5.00	शेष कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।
11	2005-306-43646	पूह मण्डल के अर्न्तगत विभिन्न सिंचाई स्कीमों का सर्वेक्षण ।	2005	13.00		0.01		13.08	13.05	योजनाएँ सर्वेक्षणाधीन हैं ।	2021		1.00	योजनाएँ सर्वेक्षणाधीन हैं ।
12	2005-306-43649	बहाव सिंचाई योजना नरूपो का निर्माण ।	2005	204.87		2.00		8.00	204.40	90 प्रतिशत कार्य पूर्ण है	2021		5.00	शेष कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।
13	2005-306-43650	बहाव सिंचाई योजना उरनी स्त्रोत रोरा का निर्माण ।	2007	22.20		0.01		26.54	0.00	स्त्रोत पर आपति है	2021	0.10	0.01	स्त्रोत पर आपति है
14	2005-306-43651	बहाव सिंचाई योजना बंकी नाला से लानधार पवारी का निर्माण ।	2005	68.99		5.00		62.38	74.98	90 प्रतिशत कार्य पूर्ण है	2021	15.00	5.00	शेष कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।
15	2006-306-46870	बहाव सिंचाई योजना कनगराड से सांगो भावा वैली	2006	51.32		2.00		13.19	14.41	प्राकलन तैयार किया जा रहा है।	2021	1.00	0.10	औपचारिकताएँ पूर्ण होने पश्चात कार्य आरम्भ कर लिया जाएगा।
16	2006-306-46879	स्टेजिंग हट हांगो का परिवर्द्धन एवं सम्बर्द्धन ।	2006			2.00		2.00	0.00	50 प्रतिशत कार्य पूर्ण है	2021		5.00	शेष कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।
17	2006-306-46881	बहाव सिंचाई योजना रैवका ग्राम पंचायत नाकों ।	2006	31.10		1.00		30.53	33.40	80 प्रतिशत कार्य पूर्ण है	2021		4.00	शेष कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।
18	2006-306-46890	अधीक्षण अभियन्ता आवास का निर्माण ।	2006			0.01		5.02	4.83	प्राकलन बनाया जा रहा है	2021		0.10	औपचारिकताएँ पूर्ण होने पश्चात कार्य आरम्भ कर लिया जाएगा।
19	2007-306-48235	बहाव सिंचाई योजना चांसू	2008	20.75		2.00		14.19	14.41	90 प्रतिशत कार्य पूर्ण है	2021	2.00	2.00	शेष कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।
20	2007-306-51557	निरीक्षण कुटीर आसरंग का नवीनीकरण ।	2007	10.82		0.01		3.94	3.91	प्राकलन बनाया जा रहा है	2021	10.00	1.00	औपचारिकताएँ पूर्ण होने पश्चात कार्य आरम्भ कर लिया जाएगा।
21	2008-306-54041	व0सिं0 यो0 लावरंग (नमखालक) का पुनः निर्माण ।	2008	66.54		0.10		23.10	13.52	प्राकलन बनाया जा रहा है	2021		4.00	औपचारिकताएँ पूर्ण होने पश्चात कार्य आरम्भ कर लिया जाएगा।
22	2008-306-54042	व0सिं0 यो0 लियो का पुर्ननिर्माण ।	2008	123.29		0.10		25.29	18.52	30 प्रतिशत कार्य पूर्ण है	2021		10.00	शेष कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।
23	2008-306-54043	बहाव सिंचाई योजना जोफो ग्राम कानम का निर्माण ।	2008	79.10		1.00		24.11	17.91	90 प्रतिशत कार्य पूर्ण है	2021		1.00	शेष कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। देनदारिया शेष हैं।

क्र. सं.	कम्प0 कोड	मुख्य शीर्ष/ विभाग का नाम/पूर्ण विवरण सहित/भवन स्वरूप इत्यादि	स्वीकृति वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 31.3.19 तक कुल आबंटित बजट	प्रारम्भ से 30.9.19 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.9.2019 तक कुल भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना अवधि/वर्ष	शेष कार्य के लिए धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित परिचय	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24	2008-306-54045	बहाव सिंचाई योजना यरम कूल्ह रिब्बा	2008	83.00		2.00		6.00	34.00	60 प्रतिशत कार्य पूर्ण है	2021		5.00	शेष कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। देनदारिया शेष है।
25	2008-306-54049	बहाव सिंचाई योजना मयूर ग्राम कानम का निर्माण।	2008	69.54		0.10		24.24	57.00	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण है	2021	30.00	5.00	देनदारिया शेष है।
26	2008-306-58671	बहाव सिंचाई योजना ब्रोगो कूल्ह गांव चगांव।	2008			0.01		0.02	0.00	स्त्रौत पर आपति है	2021		0.01	
27	2008-306-58676	बहाव सिंचाई योजना निचला शौंग।	2008			0.01		0.33	0.15	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण है	2021		1.00	देनदारिया शेष है।
28	2008-306-58681	बहाव सिंचाई योजना छितकूल नाला का चैनेलाईजेशन हेतु।	2010	30.92		2.00		13.41	7.38	90 प्रतिशत कार्य पूर्ण है	2021	2.00	2.00	शेष कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।
29	2008-306-58683	बहाव सिंचाई योजना कुलवर गाँव लावरंग।	2008	38.36		2.00		18.43	16.07	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण है	2021		2.00	देनदारिया शेष है।
30	2008-306-58684	बहाव सिंचाई योजना तिमचें ग्राम पंचायत मूरंग हेतु 12 ईन्च मोटी पाईप लगाना।	2008			0.10		0.10	0.00	प्राकलन बनाया जा रहा है	2021	3.00	1.00	औपचारिकताए पूर्ण होने पश्चात कार्य आरम्भ कर लिया जाएगा।
31	2009-306-45	बहाव सिंचाई योजना निरीक्षण भवन बडा कम्बा।	2009	3.43		2.00		9.00	1.74	85 प्रतिशत कार्य पूर्ण है	2021	8.00	4.00	शेष कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।
32	2009-306-47	बहाव सिंचाई योजना ठांगे गारंगचो तक	2009	20.00		0.00		0.00	0.00	निविदाएं आमन्त्रित कर दी गई है	2020		4.00	औपचारिकताए पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर लिया जाएगा।
33	2009-306-51	उपमण्डल निवार में सिंचाई योजना हेतु सर्वे करना।	2009			0.00		0.02	0.60	प्राकलन बनाया जा रहा है	2021		3.75	औपचारिकताए पूर्ण होने पश्चात कार्य आरम्भ कर लिया जाएगा।
34	2010-306-998	ड्रिलिंग खड्ड से टेंपनिंग तक उठाऊ सिंचाई योजना का निर्माण गांव जानी।	2009			1.00		1.00	0.00	प्राकलन बनाया जा रहा है	2021		0.01	औपचारिकताए पूर्ण होने पश्चात कार्य आरम्भ कर लिया जाएगा।
35	2012-306-103	बहाव सिंचाई योजना बुर्तम कुहल का नवीनीकरण।	2012			0.01		0.01	0.00	प्राकलन तैयार किया जा रहा है	2021		0.01	औपचारिकताए पूर्ण होने पश्चात कार्य आरम्भ कर लिया जाएगा।
36	2012-306-126	निरीक्षण कुटीर रिकांग पिओ का परिवर्धन एवं परिवर्तन करना।	2012	27.08		5.00		6.00	0.00	कार्य प्रगति पर है।	2021	20.00	4.00	शेष कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
37	2013-306-15	सिंचाई-मण्डल रिकांगपिओ के कार्यालय चौकीदार आवास एवं भण्डार का निर्माण।	2013	28.43		5.00		6.01	27.16	90 प्रतिशत कार्य पूर्ण है	2021	5.00	0.01	शेष कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।
38	2013-306-19	रोपा वेली मे रेपा से श्यासो तक मध्यम सिंचाई परियोजना का निर्माण करना।	2013			0.01		0.26	0.00		2021		0.01	सथल उपलब्ध नहीं है।
39	2014-306-1052	बहाव सिंचाई योजना बांकटू कुहल।	2014	32.83		5.00		9.75	19.48	80प्रतिशत कार्य पूर्ण है	2021	10.00	4.00	शेष कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।
40	2015-306-984	बहाव सिंचाई योजना नेसंग सिंचाई कुहल थेंगदर का निर्माण करना।	2015			1.00		1.00	0.00	प्राकलन तैयार किया जा रहा है	2021		1.00	औपचारिकताए पूर्ण होने पश्चात कार्य आरम्भ कर लिया जाएगा।

क्र. सं.	कम्प0 कोड	मुख्य शीर्ष/ विभाग का नाम/पूर्ण विवरण सहित/भवन स्वरूप इत्यादि	स्वीकृति वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 31.3.19 तक कुल आबंटित बजट	प्रारम्भ से 30.9.19 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.9.2019 तक कुल भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना अवधि/वर्ष	शेष कार्य के लिए धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित परिव्यय	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2015-306-989	कुमजंग से पर्जगदंग सिंचाई कुहल का निर्माण।	2015			1.00		1.00	0.00	प्राकलन तैयार किया जा रहा है	2021		1.00	औपचारिकताएं पूर्ण होने पश्चात कार्य आरम्भ कर लिया जाएगा।
42	2015-306-990	बहाव सिंचाई योजना पूह रिजिंग गोगमा कुहल का निर्माण।	2015	94.69		5.00		5.01	30.00	45प्रतिशत कार्य पूर्ण है	2021	45.00	5.00	शेष कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।
43	2015-306-991	बहाव सिंचाई योजना होपसंग से नमड़ा कलोनी तक कुहल का निर्माण।	2015	94.66		5.00		5.01	20.00	कार्य प्रगति पर है।	2021	15.00	4.00	कार्य प्रगति पर है। शेष कार्य पुन कर लिया जाएगा।
44	2015-306-992	बहाव सिंचाई योजना डाबलिंग गांव में कुहल का निर्माण	2015	129.56		5.00		5.01	40.00	50प्रतिशत कार्य पूर्ण है	2021	15.00	5.00	शेष कार्य पुन कर लिया जाएगा।
45	2015-306-994	मोसूमा पनसेरिंग उपमहाल लिपाखड मे पेजर खडड से चंकुअहम तक 9 कि0मी0 सिंचाई हेतु 63 एमएम पाईप बिछाने बारे	2015			0.01		0.02	0.00	प्राकलन तैयार किया जा रहा है	2021		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने पश्चात कार्य आरम्भ कर लिया जाएगा।
46	2015-306-995	खारिगं सं योसारिंग सिंचाई कुहल का निर्माण।	2015			0.01		0.02	0.00	योजना अन्वेषणाधीन है	2021		0.01	योजना अन्वेषणाधीन है
47	2015-306-1001	बहाव सिंचाई योजना चेनिंग चांगों का निर्माण।	2015			0.01		0.02		प्राकलन तैयार किया जा रहा है	2021	25.00	1.00	औपचारिकताएं पूर्ण होने पश्चात कार्य आरम्भ कर लिया जाएगा।
48	2015-306-1002	थंगकरमा में स्नो एवं वाटर हारवेस्टिंग भण्डारण का निर्माण।	2015	58.00		0.01		0.02	55.00	95प्रतिशत कार्य पूर्ण है	2021	10.00	5.00	शेष कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।
49	2015-306-1003	बहाव सिंचाई योजना यतंगखरगा स्पीलों का निर्माण	2015	225.00		0.01		2.98	80.00	कार्य प्रगति पर है।	2021	50.00	5.00	शेष कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।
50	2015-306-1004	बहाव सिंचाई योजना निचला विगया का निर्माण।	2015	86.15		0.10		1.12	0.00	प्राकलन तैयार किया जा रहा है	2021	20.00	4.00	औपचारिकताएं पूर्ण होने पश्चात कार्य आरम्भ कर लिया जाएगा।
51	2015-306-1114	बहाव सिंचाई योजना रोरा से मीरू का निर्माण।	2015	150.87		11.98		12.98	23.94	35 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर दिया है	2021	30.00	5.00	शेष कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।
52	2016-306-390	बहाव सिंचाई योजना रीसूरो से कुलिंडे का निर्माण ग्रा0 प0 यूला।	2016			0.01		0.01	0.00	प्राकलन तैयार किया जा रहा है	2021	15.00	0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने पश्चात कार्य आरम्भ कर लिया जाएगा।
53	2016-306-398	कुलजी कुहल बटूरी का पुर्न निर्माण	2016			0.01		0.01		प्राकलन तैयार किया जा रहा है	2021		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने पश्चात कार्य आरम्भ कर लिया जाएगा।
54	2016-306-399	निरीक्षण कुटीर कल्पा का निर्माण	2016			0.01		0.01		प्राकलन तैयार किया जा रहा है	2021		5.00	औपचारिकताएं पूर्ण होने पश्चात कार्य आरम्भ कर लिया जाएगा।
55	2016-306-401	अंगचे से रिशीलिंग कुहल शलखर का सुधार करना	2016			0.01		0.01	0.00	प्राकलन तैयार किया जा रहा है	2021	81.60	5.00	औपचारिकताएं पूर्ण होने पश्चात कार्य आरम्भ कर लिया जाएगा।
56	2016-306-406	कोचल कुहल सुन्नम का पुर्ननिर्माण करना।	2016			0.50		0.51	0.00	कार्य प्रगति पर है।	2021	65.95	5.00	शेष कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।
57	2016-306-407	खदरा में चशमा स्रोत के पानी जो बेंकार पडा है का सिंचाई हेतु प्रबन्धन करना।	2016	20.00		5.00		5.01	0.00	कार्य अवाई हो चुका है	2021	6.49	2.00	औपचारिकताएं पूर्ण होने पश्चात कार्य आरम्भ कर लिया जाएगा।

क्र. सं.	कम्प0 कोड	मुख्य शीर्ष / विभाग का नाम / पूर्ण विवरण सहित / भवन स्वरूप इत्यादि	स्वीकृति वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 31.3.19 तक कुल आबंटित बजट	प्रारम्भ से 30.9.19 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.9.2019 तक कुल भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना अवधि / वर्ष	शेष कार्य के लिए धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित परिचय	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
58	2017-306-452	नकतार नाबो बहाव सिंचाई योजना तथा पाईप द्वारा सिंचाई योजना का निर्माण बिस्तार।	2017	20.00		0.01		0.02	10.00	80 प्रतिशत कार्य पूर्ण है	2021		10.00	शेष कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।
59	2017-306-453	बहाव सिंचाई योजना मालिंग से नाबू का निर्माण।	2017	14.77		0.01		0.01	10.00	95 प्रतिशत कार्य पूर्ण है	2021		1.00	शेष कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।
60	2017-306-456	बहाव सिंचाई योजना रानम से ज़ाबुंग का साइफन विधि द्वारा पुर्ननिर्माण करना।	2017	139.14		15.00		15.00	30.00	कार्य प्रगति पर है।	2021	100.00	25.00	शेष कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।
61	2017-306-457	बहाव सिंचाई योजना डिमपटी से शेनादेन का निर्माण ग्रा0 प0 सापनी	2017			5.00		5.00	0.00	प्राकलन तैयार किया जा रहा है	2021		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने पश्चात कार्य आरम्भ कर लिया जाएगा।
62	2017-306-458	बहाव सिंचाई योजना / कुहल चेरिंगचे देयूदेन का निर्माण	2017			0.01		0.01	0.00	औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है	2021		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने पश्चात कार्य आरम्भ कर लिया जाएगा।
63	2017-306-459	बहाव सिंचाई योजना / ऋषि गोम्पों कुहल का निर्माण।	2017			0.01		0.01	0.00	औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है	2021		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने पश्चात कार्य आरम्भ कर लिया जाएगा।
64	2017-307-462	थंकरमा में सप्रिकलर विधि सिंचाई करना।	2017	68.00		0.01		2.01	0.00	प्राकलन तैयार किया जा रहा है	2021	68.00	5.00	औपचारिकताएं पूर्ण होने पश्चात कार्य आरम्भ कर लिया जाएगा।
65	2017-306-467	जंगी रेस्ट हौस से खरोडों कुहल रुकलिंग का 3 कि0मी0 तक सिंचाई कुहल का बिस्तार करना।	2017	117.61		1.00		2.00	50.00	60प्रतिशत कार्य पूर्ण है	2021	117.61	5.00	शेष कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।
66	2017-306-468	सुन्नम,तमकालिंग में पाईप द्वारा सिंचाई प्रावधान करने बारे	2017			0.50		0.51	0.00	औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है	2021		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण होने पश्चात कार्य आरम्भ कर लिया जाएगा।
67	2017-306-472	सरपोर कुहल लाबरंग का निर्माण।	2017	47.66		0.01		0.02	0.00	औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है	2021	47.66	5.00	औपचारिकताएं पूर्ण करने उपरान्त कार्य आरम्भ किया जाएगा।
68	2017-306-475	बहाव सिंचाई योजना / कुहल चौरा का निर्माण।	2017	140.00		3.37		3.37	0.00	प्राकलन का कार्य अन्वेषणाधीन है	2021		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण करने उपरान्त कार्य आरम्भ किया जाएगा।
69	2017-306-477	साक कुटंग मैन सोर्स से निचला कुटंग अन्तिक क्षेत्र वॉए साईड तक पाईप द्वारा सिंचाई उपलब्ध करवाना।	2017			15.00		15.00	0.00	योजना अन्वेषणाधिन है	2021	1.00	0.01	
70	2017-306-483	बहाव सिंचाई योजना मस्यात मैन कहल से वाया रोशन लाल की जमीन होते हुए जवान सिंह की जमीन तक कुहल का निर्माण।	2017			5.00		5.00	0.00	योजना अन्वेषणाधिन है	2021		0.01	
71	2017-306-486	बहाव सिंचाई योजना साक कण्डा का निर्माण।	2017	140.00		5.00		5.00	0.00	प्राकलन का कार्य अन्वेषणाधीन है	2021	10.00	5.00	औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
72	2017-306-492	रिकांगपिओं में सिंचाई विभाग व मल निकासी से सम्बन्धित कर्मचारियों के लिए आवास निर्माण।	2017			0.10		0.10	0.00	प्राकलन तैयार किया जा रहा है।	2021		5.00	औपचारिकताएं पूर्ण करने उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।

क्र. सं.	कम्प0 कोड	मुख्य शीर्ष/ विभाग का नाम/पूर्ण विवरण सहित/भवन स्वरूप इत्यादि	स्वीकृति वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 31.3.19 तक कुल आबंटित बजट	प्रारम्भ से 30.9.19 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.9.2019 तक कुल भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना अवधि/वर्ष	शेष कार्य के लिए धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित परिचय	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
73	2017-306-599	लघु सिंचाई योजना कटघर चगांव का निर्माण।	2017	138.53		3.00		3.00	0.00	90 प्रतिशत कार्य पूर्ण है	2021		5.00	शेष कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
74	2018-306-344	बहाव सिंचाई योजना लिप्पा से करला तक पाइप द्वारा सिंचाई का निर्माण।	2018	334.00		0.01		0.01	0	निविदाएं आमन्त्रित कर दी गई है	2020	334.00	6.00	औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर लिया जाएगा।
75	2018-306-347	बहाव सिंचाई योजना रिसुरो मूला से रालो तक सिंचाई कुहल का निर्माण	2018			0.01		0.01	0	प्राकलन का कार्य अन्वेषणाधीन है	2021		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण करने उपरान्त कार्य आरम्भ किया जाएगा।
76	2018-306-348	छोती शौंग से गांव होते हुए लोअर शौंग तक सिंचाई कुहल का निर्माण	2018			0.01		0.01		प्राकलन का कार्य अन्वेषणाधीन है	2021		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण करने उपरान्त कार्य आरम्भ किया जाएगा।
77	2018-306-349	होल्डो नाला से रिस्वा गांव तक सिंचाई कुहल का पुनःनिर्माण	2018			0.01		0.01	0	प्राकलन का कार्य अन्वेषणाधीन है	2021		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण करने उपरान्त कार्य आरम्भ किया जाएगा।
78	2018-306-350	उवारी मालिंग नाला से नाको सिंचाई कुहल का निर्माण	2018			0.01		0.01	0	प्राकलन का कार्य अन्वेषणाधीन है	2021		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण करने उपरान्त कार्य आरम्भ किया जाएगा।
79	2018-306-352	बोप्पा खडड से सिंचाई कुहल का निर्माण।	2018			0.01		0.01	0	प्राकलन का कार्य अन्वेषणाधीन है	2021		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण करने उपरान्त कार्य आरम्भ किया जाएगा।
80	2018-306-363	छुबाले :कश्मीरद्व से रिकांगपिओ के नजदीक दो नालू तक मुख्य सिंचाई कुहल का निर्माण।	2018			0.01		0.01	0	प्राकलन तैयार किया जा रहा है।	2021		5.00	औपचारिकताएं पूर्ण करने उपरान्त कार्य आरम्भ किया जाएगा।
81	2018-306-364	शेन्नोदेन गारोदेन से धितके आग तक पक्का कुहल का निर्माण ग्राम पंचायत सापनी।	2018			3.00		3.00	0	प्राकलन तैयार किया जा रहा है।	2021		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण करने उपरान्त कार्य आरम्भ किया जाएगा।
82	2018-306-365	बहाव सिंचाई योजना कुचिंग पानुंग ग्राम पंचायत कटगांव का निर्माण।	2018			0.01		0.01	0	प्राकलन तैयार किया जा रहा है।	2021		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण करने उपरान्त कार्य आरम्भ किया जाएगा।
83	2018-306-366	छुबाले (कश्मीर) से तेलंगी दाखो तक मुख्य सिंचाई कुहल तक निर्माण।	2018			0.01		0.01	0	प्राकलन तैयार किया जा रहा है।	2021		5.00	औपचारिकताएं पूर्ण करने उपरान्त कार्य आरम्भ किया जाएगा।
84	2018-306-367	होजू नाला से गार्डन क्लोनी पूह के लिए उठाउ सिंचाई योजना।	2018	573.00		0.01		0.01	0	Approachable Road का कार्य 80 प्रतिशत कर लिया गया है।	2021	400.00	10.03	शेष कार्य अगले वित्तीय वर्ष में किया जाना है।
85	2018-306-371	बहाव सिंचाई योजना लपक्यूरांग-।। से कानम पलक्यू टांसफरमर तक एच0डी0पी0 पाईप द्वारा सिंचाई	2018	9.76		0.01		0.01	0.00	निविदा लगा दिया गया है।	2021	10.00	5.00	कार्य आरम्भ किया जाना है।
86	2018-306-373	सिंचाई अनुभाग चांगो में भण्डार का निर्माण।	2018			0.01		0.01	0.00	प्राकलन का कार्य अन्वेषणाधीन है	2021		0.01	योजना अन्वेषणाधीन है
87	2018-306-374	राहो नाला से तेलिगखू तक सिंचाई योजना	2018			0.02		0.02	0.00	प्राकलन का कार्य अन्वेषणाधीन है	2021		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण करने उपरान्त कार्य आरम्भ किया जाएगा।

क्र. सं.	कम्प0 कोड	मुख्य शीर्ष/ विभाग का नाम/पूर्ण विवरण सहित/भवन स्वरूप इत्यादि	स्वीकृति वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 31.3.19 तक कुल आबंटित बजट	प्रारम्भ से 30.9.19 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.9.2019 तक कुल भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना अवधि/वर्ष	शेष कार्य के लिए धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित परिचय	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
88	2019-306-186	बहाव सिंचाई योजना रंगयूर कल्ह पूह का निर्माण	2019			0.10		0.10		औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है	2021		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण करने उपरान्त कार्य आरम्भ किया जाएगा।
89	2019-306-187	बहाव सिंचाई योजना चिगुल से लिडो HDPE पाईप द्वारा का निर्माण	2019			0.10		0.10		औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है	2021		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण करने उपरान्त कार्य आरम्भ किया जाएगा।
90	2019-306-188	बहाव सिंचाई योजना यंगती कण्डा का पुनः निर्माण	2019			0.10		0.10		प्राकलन तैयार किया जा रहा है।	2021		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण करने उपरान्त कार्य आरम्भ किया जाएगा।
91	2019-306-189	बहाव सिंचाई जागसा छुमिक सायफन द्वारा निर्माण	2019			0.10		0.10		औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है	2021		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण करने उपरान्त कार्य आरम्भ किया जाएगा।
92	2019-306-190	जारा शुक्पा नमज़ा कण्डा कुहल का निर्माण।	2019			0.80		0.80		प्राकलन तैयार किया जा रहा है।	2021		2.00	औपचारिकताएं पूर्ण करने उपरान्त कार्य आरम्भ किया जाएगा।
93	2019-306-191	गाम चारंग से लावेन से परतोग खोना तक सिंचाई कुहल का निर्माण	2019			0.01		0.01		प्राकलन तैयार किया जा रहा है।	2021		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण करने उपरान्त कार्य आरम्भ किया जाएगा।
94	2019-306-192	सिंचाई पाईप लाईन हडाग नाला से पांगी नाला तक सिंचाई पाईप लाईन बिछाना।	2019			0.01		0.01		प्राकलन तैयार किया जा रहा है।	2021		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण करने उपरान्त कार्य आरम्भ किया जाएगा।
95	2019-306-193	सिंचाई पाईप लाईन मेबर खडड आईपीएच शैंड से थोगदेन मेबर तक सिंचाई पाईप लाईन बिछाना।	2019			0.01		0.01		प्राकलन तैयार किया जा रहा है।	2021		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण करने उपरान्त कार्य आरम्भ किया जाएगा।
96	2019-306-194	बरगर नाले से पंथालो नाले तक सिंचाई कुहल का निर्माण	2019			0.10		0.10		प्राकलन तैयार किया जा रहा है।	2021		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण करने उपरान्त कार्य आरम्भ किया जाएगा।
97	2019-306-196	बहाव सिंचाई योजना जंगती का विस्तार करना।	2019			0.10		0.10		प्राकलन तैयार किया जा रहा है।	2021		1.00	औपचारिकताएं पूर्ण करने उपरान्त कार्य आरम्भ किया जाएगा।
98	2019-306-197	शौंग खड से चांसू पुल्यो लिमोदेन पाईप द्वारा सिंचाई करना।	2019			0.10		0.10		औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है	2021		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
99	2019-306-198	बहाव सिंचाई योजना हुरु डोकपो नाला से पुलंगचे के लिए गाव चांगो	2019			10.49		10.49		औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है	2021		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
100	2019-306-199	बहाव सिंचाई योजना करपी (गांव युवारंगी) का विस्तार करना।	2019			3.00		3.00		औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है	2021		2.00	औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
101	2019-306-201	बहाव सिंचाई योजना ननन्दोर से के0पी0एस0 स्कूल, धरे की मुरम्मत करना (ग्रा0 युवारंगी)।	2019			5.00		5.00		औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है	2021		5.00	औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
102	2019-306-202	शिविक शकारी(फार्म कुहल का निर्माण।	2019			0.10		0.10		औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है	2021		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
103	2019-306-339	बहाव सिंचाई योजना पिओ मण्डल के अधीन सर्वेक्षण कार्य हेतु एक मुश्त प्रावधान।	2019			2.00		2.00		औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है	2021		2.00	औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
104	2019-306-651	बहाव सिंचाई योजना तरण्डा	2019			0.25		0.25		औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है	2021		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।

क्र. सं.	कम्प0 कोड	मुख्य शीर्ष/ विभाग का नाम/पूर्ण विवरण सहित/भवन स्वरूप इत्यादि	स्वीकृति वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 31.3.19 तक कुल आबंटित बजट	प्रारम्भ से 30.9.19 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.9.2019 तक कुल भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना अवधि/वर्ष	शेष कार्य के लिए धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित परिचय	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
105	2019-306-652	बहाव सिंचाई योजना निगुलसरी	2019			0.25		0.25		औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है	2021		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
106	2019-306-1226	बहाव सिंचाई योजना लोअर कूहल पुह का नवनीकरण व सुधार करना।	2020			6.00				औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है।	2021		4.00	औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
107	2019-306-1230	बहाव सिंचाई योजना रुनी कलोनी का निर्माण।	2020			0.10				औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है।	2021		2.00	औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
1	2020-306-31	वास्तविक नई स्कीमें बहाव सिंचाई योजना असानो कण्डा से उख्याग संथग ग्राम पंचायत रिस्था।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है।	2022		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
2	2020-306-32	बहाव सिंचाई योजना चेरग कण्डा का निर्माण।ग्राम पंचायत रिस्था	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है।	2022		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
3	2020-306-33	बहाव सिंचाई योजना नोतग का सुधार करना।ग्राम पंचायत चांगो।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है।	2022		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
4	2020-306-34	बहाव सिंचाई योजना रेखान कुहल का पुर्ननिर्माण करना।ग्रा0प0 रोपा।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है।	2022		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
5	2020-306-35	बहाव सिंचाई योजना लोअर कुहल पूह का निर्माण करना।ग्रा0 प0 पूह	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है।	2022		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
6	2020-306-36	बहाव सिंचाई योजना बरगर नाला से तुलाच का निर्माण करना।ग्राम पंचायत नाथपा	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है।	2022		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
7	2020-306-37	बहाव सिंचाई योजना सचुकमा से गयालछन का निर्माण करना।ग्राम पंचायत नेसंग	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है।	2022		5.00	औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
8	2020-306-38	बहाव सिंचाई योजना तालिंग से बाती कण्डा तीचाने का निर्माण करना।ग्राम पंचायत तालिंग।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है।	2022		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
9	2020-306-39	बहाव सिंचाई योजना रग्युर कुहल पूह का निर्माण।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है।	2022		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
10	2020-306-40	बहाव सिंचाई योजना गार्डन कलोनी लियो का निर्माण	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है।	2022		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
11	2020-306-41	बहाव सिंचाई योजना शुरका से कूचांग पानूग तक पाइप द्वारा सिंचाई का निर्माण।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है।	2022		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
12	2020-306-42	बहाव सिंचाई योजना छांगमरमर से शिवे का निर्माण।ग्रा0 प0 झाबुंग	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है।	2022		1.00	औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
13	2020-306-43	बहाव सिंचाई योजना संतिग कूहल का निर्माण।ग्राम पंचायत कानम	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है।	2022		0.01	औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।

क्र. सं.	कम्प0 कोड	मुख्य शीर्ष/ विभाग का नाम/पूर्ण विवरण सहित/भवन स्वरूप इत्यादि	स्वीकृति वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 31.3.19 तक कुल आबंटित बजट	प्रारम्भ से 30.9.19 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.9.2019 तक कुल भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना अवधि/वर्ष	शेष कार्य के लिए धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित परिचय	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	2020-306-44	बहाव सिंचाई योजना करला नाला से रंगरा।ग्राम पंचायत स्पीलो।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही हैं।	2022		10.00	
15	2020-306-283	कांशग में पांगी के लिए पाईप द्वारा सिंचाई स्कीम का निर्माण	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही हैं।			0.01	
16	2020-306-544	बहाव सिंचाई योजना बड़ा कम्बा-छोटा कम्बा का निर्माण	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही हैं।			0.25	
17	2020-306-547	बहाव सिंचाई योजना कोठी कंडा-रंग खुलांग का निर्माण	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही हैं।			0.25	
कुल योग:-													300.00	
4702-00-796-06-सून-आर0आई0डी0एफ/नावार्ड के अन्तर्गत सिंचाई कुहलों का निर्माण।														
1	2002-306-35680	बहाव सिंचाई योजना लम्बीधार पांगी का निर्माण	2002	512.81		60.00		555.31	580.16	60 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर दिया है	2021	20.00	0.01	शेष कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
2	2014-306-1052	बहाव सिंचाई योजना बांकटू कुहल।	2014	32.83		30.00		30.00	19.48	80 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर दिया है	2021	10.00	4.99	शेष कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
3	2015-306-1005	बहाव सिंचाई योजना तिमचे का निर्माण।	2015			27.00		27.00	0.00	योजना अन्वेषणाधीन है	2020		2.00	
4	2017-306-399	बहाव सिंचाई योजना चौरा।	2017			20.00		20.00	30.00	प्राकलन तैयार किया जा रहा है।	2021		40.00	औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
5	2017-306-402	बहाव सिंचाई योजना सुन्नम के लैण्ड लैस किसानों के लिए	2017			10.00		33.00	0.00	औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही हैं	2020		1.00	
6	2018-306-375	छोटी शौंग से गांव होते हुए लोअर शौंग तक सिंचाई कुहल का निर्माण	2018			1.00		1.00	0.00	प्राकलन तैयार किया जा रहा है।	2021		2.00	औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
योग													50.00	
4705-00-796-01-सून कमांड एरिया डेवलपमेंट स्कीमों पर पूंजित परिचय														
1	2019-306-686	सी0ए0डी0 बहाव सिंचाई योजना पूह	2018	89.00		18.02		18.02		प्राकलन तैयार किया जा रहा है।	2021		5.00	औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
2	2019-306-689	सी0ए0डी0 बहाव सिंचाई योजना लोअर थंगकरमा	2018	18.00		4.07		4.07		प्राकलन तैयार किया जा रहा है।	2021		4.00	औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
3	2019-306-690	सी0ए0डी0 बहाव सिंचाई योजना रांगकुलंग	2018	30.4		6.29		6.29	23.35	40 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है।	2021		10.00	शेष कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।
4	2019-306-693	सी0ए0डी0 बहाव सिंचाई खवांगी तेलंगी कलपा	2018	48.75		10.02		10.02	9.5	20 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है।	2021		10.00	शेष कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।
5	2019-306-694	सी0ए0डी0 बहाव सिंचाई योजना पोवारी कलपा	2018	19.14		3.95		3.95	20.47	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है।	2020		10.00	कार्य पूर्ण है तथा देनदारियां शेष हैं।
6	2019-306-695	सी0ए0डी0 बहाव सिंचाई योजना किल्बा सांगला	2018	8.99		1.87		1.87	7.68	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है।	2020		5.00	कार्य पूर्ण है तथा देनदारियां शेष हैं।
योग													44.00	

क्र. सं.	कम्प0 कोड	मुख्य शीर्ष/ विभाग का नाम/पूर्ण विवरण सहित/भवन स्वरूप इत्यादि	स्वीकृति वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 31.3.19 तक कुल आबंटित बजट	प्रारम्भ से 30.9.19 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.9.2019 तक कुल भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना अवधि/वर्ष	शेष कार्य के लिए धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित परिव्यय	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4711-01-796-01-सून-बाढ़ नियन्त्रण पर पूँजीगत परिव्यय														
1	2008-306-58690	बाढ़ नियन्त्रण कार्य सतलुज नदी के साथ गाँव रिसपा में ।	2008	51.85		3.00		7.63	1.90	पी0 सी0 सी0 142 मी का कार्य किया है	2019		3.00	शेष कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।
2	2009-306-306	बाढ़ नियन्त्रण कार्य बास्या नदी [विभिन्न स्थानों के लिए।	2009	72.7		5.00		23.27	63.54	70 प्रतिशत कार्य पूर्ण है	2021		7.00	शेष कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।
3	2012-306-78	बाढ़ नियन्त्रण कार्य रुशकुलंग ग्रां0पं0 ज़ाबुंग ।	2012					0.50	0.00	इन्वेस्टीगेशन आई0आई0टी0 रुरकी द्वारा किया जा रहा है	2020		1.00	औपचारिकताएं पूर्ण कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
4	2014-306-627	स्पती व सतलुज नदी का आई आई टी रुरकी द्वारा सर्वेक्षण करना।	2014					0.50	0.00	कन्सल्टेंटसी फीस आई आई टी रुरकी को अदा करना है ।	2021		4.00	औपचारिकताएं पूर्ण कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
5	2016-306-474	बाढ़ नियन्त्रण कार्य गनडुम शुरुकु गाम पंचायत आसरंग ।	2016					0.01	0.00	औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है	2021		5.00	औपचारिकताएं पूर्ण कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
6	2018-306-378	बाढ़ नियन्त्रण कार्य कटगांव ग्रा0पं0 कटगांव।	2018	251.50		2.00		2.00	2.50	प्राकलन तैयार किया जा रहा है।	2021		50.00	औपचारिकताएं पूर्ण कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
7	2018-306-454	बाढ़ नियन्त्रण कार्य कानम बारो कानम खडड।	2018			14.89		14.89	0.00	औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है	2021		10.00	औपचारिकताएं पूर्ण कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
वास्तविक नई स्कीमें														
1	2020-306-47	बाढ़ नियन्त्रण कार्य गिरगुति (होमते) भावा खडड।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है।	2022		5.00	औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
2	2020-306-45	बाढ़ नियन्त्रण कार्य सतलुज नदी के साथ चोबीझावसा गांव डुबलिंग।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है।	2022		5.00	औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
3	2020-306-46	बाढ़ नियन्त्रण कार्य बटसेरी। ग्राम पंचायत बटसेरी।	2020							औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है।	2022		10.00	औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
योग													100.00	
4059-01-796-04-सून-कारागार पर व्यय														
1	2018-316-1	कल्पा में नए जुडिशियल लॉकअप भवन का निर्माण	2018	320.72		150.00	0	250.00	75.47	एक बैरिक्स का फनिशिंग का कार्य प्रगति पर है, टाईप-2 क्वाटर का स्लेब डाल दिया गया है और चिनाई का कार्य प्रगति पर है।	2021	70.72	50.00	एक बैरिक्स व टाईप-2 क्वाटर का कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा और प्रशासनिक बलॉक का कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
योग:-													50.00	
4070-00-796-01-सून-अग्निशमन विभाग के भवनों का निर्माण														
1	2019-314-1	रिकांग पिओ में अग्निशमन विभाग के क्यू0 आर0 टी0 डिपूटी रूम गेरेज स्टोर तथा शौचालय का निर्माण ।	2015	101.89		1.00		36.00	5.00	पीलर का कार्य स्लेब लेबल तक पूर्ण कर दिया है।	2021	65.89	1.00	प्रथम व दूसरी मंजील का स्लेब डाल दिया जाएगा।
योग:-													1.00	

क्र. सं.	कम्प0 कोड	मुख्य शीर्ष / विभाग का नाम / पूर्ण विवरण सहित / भवन स्वरूप इत्यादि	स्वीकृति वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	स्वीकृत बजट 2019-20	संशोधित बजट 2019-20	प्रारम्भ से 31.3.19 तक कुल आबंटित बजट	प्रारम्भ से 30.9.19 तक कुल व्यय	प्रारम्भ से 30.9.2019 तक कुल भौतिक उपलब्धि	शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना अवधि / वर्ष	शेष कार्य के लिए धन की आवश्यकता	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित परिचय	वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4070-00-796-03-सून-गृह रक्षक विभाग												
1	2019-314-2	शारबों में होम गार्डज के जवानों हेतु बैरेक्स का निर्माण	2007	92.24			26.01			फनिशिंग का कार्य प्रगति पर है।	2021	92.24	10.00	कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
2	2019-314-3	शारबों में होम गार्ड ट्रेनिंग सेंटर की फ़ैन्सिंग करना।	2008							औपचारिकतायें पूर्ण की जा रही है	2021		4.99	औपचारिकतायें पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ किया जाएगा।
3	2019-314-5	बटालियन ट्रेनिंग सेंटर शारबों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए आवासीय भवन का निर्माण	2019							औपचारिकतायें पूर्ण की जा रही है	2021		0.01	औपचारिकतायें पूर्ण होने के उपरान्त कार्य आरम्भ किया जाएगा।
योग													15.00	